

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb

Název zakázky: „Beroun - vypracování projektové dokumentace na opravu haly mechanizačního střediska“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 2381 ze dne 21.3.2018

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních: XXX

XXX

XXX

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: 645 200 010 / 2024

a

ENEX GROUP s.r.o.

se sídlem: náměstí 14. října 1307/2, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČ: 272 23 663, DIČ: CZ27223663

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 105688

Zastoupena: Jiřinou Worschovou, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: ENEX20240530

uzavřely smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) dne 18.06.2024 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány a s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ujednání, bodu 11.7 uzavřené smlouvy, dohodly na následující změně Smlouvy:

2. Předmět dodatku

- 2.1** Smluvní strany se z důvodu schválení změny rozsahu projektové dokumentace (dále jen „PD“), jejímž obsahem jsou dodatečné služby, které nebyly zahrnuty v původním závazku, dohodly na prodloužení termínu 1. dílčí etapy – odevzdání čístopisů PD:

Místo a doba plnění – se doplňuje a mění takto:

Původní znění:

5.2 Poskytovatel se zavazuje provést dílo/předmět služeb podle této smlouvy řádným ukončením a předáním objednateli v termínu:

- 1. etapa

Zahájení díla:	uveřejněním v Registru smluv
Odevzdání PD k připomínkám:	do čtyř měsíců od zahájení prací
Odevzdání čistopisů PD:	do pěti měsíců od zahájení prací

Nové znění:

- 1. etapa

Zahájení díla:	uveřejněním v Registru smluv
Odevzdání PD k připomínkám:	do čtyř měsíců od zahájení prací
Odevzdání čistopisů PD:	do 9.12.2024

Zdůvodnění prodloužení doby plnění

Prodloužení termínu 1. dílčí etapy – odevzdání čistopisů PD je nutné z důvodu změny rozsahu projektové dokumentace, které vznikly v rámci uplatňování připomínek ke zpracované PD.

V rámci připomínkového řízení ke zpracované PD došlo ke změně rozsahu řešení vnitřních prostor haly mechanizačního střediska ze strany zadavatele. Jedná se zejména o doplnění vestavného patra s přístupovým schodištěm, kompresorovnou, skladem a denní místností v rámci podesty, která nebyla předmětem zadání.

Tyto koordinační vazby prací, které je nutné navázat na zpracovávané posudky, rozvody instalací a ostatních navazujících prvků, mají dopad na prodloužení doby odevzdání čistopisů PD v rámci 1. dílčí etapy.

3. Další ustanovení

- 3.1** Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1** Tento dodatek je vyhotoven ve **3** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **2** vyhotovení dodatku a zhotovitel **1** vyhotovení dodatku.
- 4.2** Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
- 4.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

- 4.6** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.
- 4.7** Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

V Praze dne 13.11.2024

Objednatel

V Praze dne 6.11.2024

Zhotovitel

.....
Ing. Vladimír Filip, v.r.
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

.....
Jiřina Worschová, v.r.
na základě plné moci
ENEX GROUP s.r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne