



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+		číslo OZ: ZL č.2	
Zhotovitel:	OSS Brno, s.r.o., Holandská 978/2, 639 00 Brno		
Investor:	Gymnázium Brno-Bystrc příspěvková organizace , Vejrostova 114/2, 635 00 Brno	Datum: 30.10.2024	
Název akce: „Rekonstrukce kuchyně II“ Část 1 – „Stavební práce“ Číslo projektu: CZ.05.01.01/02/22_008/0002157			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na specifikaci:	Ano		
	Ano		
	na výkresy: Ano		
	na rozpočtové podklady: Ano		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: ZL č.2 doplnění hmotnosti oc. k-ce VZT, malby, záchytný systém na střeše			
Popis a zdůvodnění změny:			
1) na základě rozhodnutí objednatele se souhlasem objednatele, TDS a ADP se nebude provádět montáž záchytného systému na střeše, 2) na základě požadavku objednatele se souhlasem objednatele, TDS a ADP se budou provádět malby ve všech prostorách ve kterých došlo ke stavebním úpravám, bude přípočet hmotnosti oc. k-ce VZT na střeše který chyběl ve VV,			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Výsledkem je rozp. č. 1 – ZL2, který obsahuje realizované práce ve výši: – přípočet 489.421,91Kč bez DPH – odpočet ve výši 59.260,00Kč bez DPH Hodnota změny ZL č.2 548.681,91Kč bez DPH Náklady na změnu ZL č.2 430.161,91Kč bez DPH			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává: zhotovitel			
Od:	Ing. Robert Liška	Podpis:	Datum: 30.10.2024



Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím

Od: Ing. Emil Maršálek

Podpis:

Datum: 30.10.2024

Stanovisko projektanta stavby: souhlasím

Od: Ing. Richard Vala

Podpis:

Datum: 30.10.2024

Stanovisko energetického specialisty: souhlasím, předložené změny nemají vliv na konečnou energetickou bilanci projektu, resp. na monitorovací ukazatele projektu,

Od: Ing. David Zubík

Podpis:

Datum: 30.10.2024

Příloha: Rozpočet ke ZL.č.2 -1-ZL2

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2021+

číslo ZL: 2

Zhotovitel: OSS Brno, s.r.o., Holandská 978/2, 639 00 Brno

Změnový list vystavil: Ing. Robert Liška

Datum: 30.10.2024

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: ZL č.2 doplnění hmotnosti oc. k-ce VZT, malby, záchytný systém na střeše

Popis a zdůvodnění změny:

- 1) na základě rozhodnutí objednatele se souhlasem objednatele, TDS a ADP se nebude provádět montáž záchytného systému na střeše,
- 2) na základě požadavku objednatele se souhlasem objednatele, TDS a ADP se budou provádět malby ve všech prostorách ve kterých došlo ke stavebním úpravám, bude přípočet hmotnosti oc. k-ce VZT na střeše který chyběl ve VV,

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH:

59.260,00 Kč

489.421,91 Kč

Výsledná cena změny bez DPH:

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

430.161,91 Kč

Nemá vliv na změnu termínu dokončení

2

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.



Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem a posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (PM projektu):