

SOD	5 470 047,00 Kč
-----	-----------------

číslo	Název	Cena	D1	D2	Poznámka
1	Cenová kalkulace, změna dlažby	39 592,48 Kč	39 592,48 Kč		odsouhlaseno
2	Cenová kalkulace - Stoupačky UT	234 607,11 Kč	234 607,11 Kč		odsouhlaseno
3	Cenová kalkulace - umyvadla	-67 922,40 Kč	-67 922,40 Kč		odsouhlaseno
4	Cenová kalkulace - WC kabiny 2.patro	92 741,21 Kč	92 741,21 Kč		odsouhlaseno
5	Cenová kalkulace - WC kabiny 3.patro	104 421,96 Kč	104 421,96 Kč		odsouhlaseno
6	Cenová kalkulace - WC kabiny 4.patro	115 039,61 Kč	115 039,61 Kč		odsouhlaseno
7	Cenová kalkulace - SDK	37 582,04 Kč	37 582,04 Kč		odsouhlaseno
8	Cenová kalkulace - Filtry	34 660,00 Kč	34 660,00 Kč		bude upřesněno 15.08.
9	Cenová kalkulace - Sanace	27 223,79 Kč	27 223,79 Kč		odsouhlaseno
10	Cenová kalkulace - Broušení podlah	82 870,48 Kč	82 870,48 Kč		odsouhlaseno
11	Cenová kalkulace - Betonové podlahy WC 3 NP	63 740,13 Kč	63 740,13 Kč		Odesláno
12	Cenová kalkulace - Obložkové zárubně	-13 160,00 Kč	-13 160,00 Kč		Odesláno
13	Cenová kalkulace - Změna rozvodů na wc u tělocvičny	35 088,50 Kč	35 088,50 Kč		Odesláno
14	Cenová kalkulace - Nové SDK konstrukce na wc u tělocvičny	82 715,72 Kč	82 715,72 Kč		Odesláno
15	Cenová kalkulace - Podlaha u tělocvikáře	193 460,30 Kč	193 460,30 Kč		Odesláno
16	Cenová kalkulace - Nová podlaha a hydroizolace na WC v 1NP		0,00 Kč		bude zasláno 15.08.
17	Cenová kalkulace - Betonové podlahy WC 2 a 4 NP		0,00 Kč		bude zasláno 15.08.
18	Cenová kalkulace - Změna hydroizolace - křídlo tělocvična		0,00 Kč		bude zasláno 15.08.
19	Cenová kalkulace - Příprava k ventilátorům - Slovanské náměstí		0,00 Kč		bude zasláno 15.08.
20	Cenová kalkulace - Odvětrání - křídlo tělocvična			0,00 Kč	v přípravě
21	Cenová kalkulace - Zaslepení plynu			0,00 Kč	v přípravě
22	Cenová kalkulace - Úprava počtu podavačů ručníků			0,00 Kč	v přípravě
23	Cenová kalkulace - Žebřík			0,00 Kč	v přípravě
24	Cenová kalkulace - SDK konstrukce před WC v 1NP			0,00 Kč	v přípravě
	CELKEM Kalkulace	1 062 660,93 Kč	1 062 660,93 Kč		
	CELKEM SOD + D1		6 532 707,93 Kč		
	dph		1 371 868,67 Kč		
	s dph		7 904 576,60 Kč		

Gymnázium kuchyně II. Část 1 -Stavební práce - VCP / MNP

30.10.2024

SoD	19 876 422,85 Kč
-----	------------------

číslo	Název	Cena	MPC	VCP
1	Zněna nášlapné vrstvy v jídelně	44 851,16	51 481,00	96 332,16
2	Doplnění hmotnost oc.k-ce VZT, malby, záchytný systém na střeše	430 161,91	59 260,00	489 421,91
3	Úprava jídelny na dočasný výdej jídel	266 917,51	0,00	266 917,51
	Celkem změna	741 930,58 Kč	110 741,00	852 671,58
	Celkem SoD + ZL č.1 + ZL č.2 + ZL č.3; Dodatek č.1	20 618 353,43 Kč		
	DPH	4 329 854,22 Kč		
	včetně DPH	24 948 207,65 Kč		

§222 odstavec 4

741 930,58 Kč

Celková hodnota změny

963 412,58 Kč

Změna ceny díla

741 930,58 Kč