

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

číslo smlouvy objednatele: 317 750 / 12 / 2024

číslo smlouvy zhotovitele: 88000037

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 zákona č. 89/2012 Sb. Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. ze dne 1. 1. 2014 (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964
jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 48172898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Miroslav Melichar. - technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP

2/ Zhotovitel: **Sdružení Z + S – Vodojem Horní Příim**
se sídlem: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4
zastoupena: Ing. Alexander Strádal, jednatel
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 12112982/0800

SPOLEČNÍK 1:

Zepris s.r.o.

Sídlo/místo podnikání: Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51188

Jejímž jménem jedná: Ing. Alexander Strádal, jednatel

IČO: 25117947
DIČ: CZ699004936
e-mail: zepris@zepris.cz

SPOLEČNÍK 2:

STAVOKA Hradec Králové, a.s.

Sídlo/místo podnikání: Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové

Společnost je zapsána u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1658

Jejímž jménem jedná: Ing. Miroslav Kraus, předseda představenstva

IČO: 25272276
DIČ: CZ25272276
e-mail: stavokahk@stavokahk.cz

Ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat Ing. Alexander Strádal, jednatel

Ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Petr Semerád, výrobní ředitel (autorizovaná osoba dle zákona č. 360/1992 Sb., členské číslo ČKAIT 0007508) nebo Ing. Martin Hrdina, stavbyvedoucí (autorizovaná osoba dle zákona č. 360/1992 Sb., členské číslo ČKAIT 0014008)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1/ beze změny

2/ Dílem se pro účely této smlouvy rozumí stavba „Vodárenská soustava Východní Čechy – zvýšení akumulace vodojemu Horní Příim“, a to v rozsahu prací a dodávek specifikovaných v projektové dokumentaci ze září 2021 vypracované projekční kanceláří Vodohospodářsko-inženýrské služby spol. s r. o. Předmětná projektová dokumentace byla zhotoviteli v elektronické formě předána v rámci výběrového řízení a v listinné formě bude zhotoviteli předána nejpozději v den předání/převzetí staveniště. Dílem se rozumí rovněž provedení veškeré kompletní přípravy pro provedení díla a zajištění veškerých potřebných dokladů a dokumentace k prokázání řádné funkce díla.

Předmětem je dále realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, neboť nebyly součástí prováděcí projektové dokumentace. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Předmětem smlouvy je rovněž odpočet prací, které se nebudou provádět. Jedná se o tyto:

vícepráce - uznatelné:

- ve výkazu výměr chyběla položka na ruční podkopání paty stávajících akumulací
- při provádění výkopových prací na úroveň základové spáry byl nalezen betonový základ zasahující pod desku stávajících akumulačních nádrží, který bylo nutné ubourat
- na základě doporučení projektanta byla vložena vrstva geotextilie mezi PE folie kluzné vrstvy

méněpráce - uznatelné:

- na základě geologického posudku byla provedena změna třídy těžitelnosti kopané zeminy
- změna rozsahu podezdívky, protože u části základové desky stávající AN byl nalezen betonový základ, proto nebylo nutno tuto danou část podezdívat
- odečet monolitických základových pasů, které byly v rozpočtu duplicitní položkou k vyzdívaným cihelným podezdívkám
- odpočet obsypu mezi stávajícími a novými akumulačními nádržemi
- při provádění mikropilot bylo zjištěno, že rozsah prováděných prací byl nižší, než předpokládal smluvní výkaz výměr

vícepráce neuznatelné

- po obnažení stávajících nádrží byl zjištěn nevyhovující stavebně technický stav vnější strany železobetonových stěn nádrží a bylo rozhodnuto o jejich sanaci

Rozsah předmětu díla se mění v souladu se **změnovým listem (ZL č. 1) – viz příloha č. 6**, který obsahuje podrobný položkový rozpočet těchto víceprací a méněprací. Smluvní strany

považují tento položkový rozpočet za obchodní tajemství, a proto nebude uveřejňován v registru smluv a ani na profilu objednatele.

odst. 3/ - 10/ beze změny

11/ Dílo bude provedeno co do obsahu a rozsahu podle:

- a) Projektové dokumentace, která bude v listinné formě předána zhotoviteli nejpozději v den předání/převzetí staveniště.
- b) Stavebního povolení vydaného k výše uvedené projektové dokumentaci, pokud se pro tuto stavbu stavební povolení vydává. Stavební povolení tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.
- c) Závazných rozhodnutí dotčených orgánů státní správy týkajících se díla, vydaných v mezidobí od zahájení provádění díla zhotovitelem do předání díla objednateli,
- d) změn dle změnového listu č. 1

12/ V případě rozporů při určení obsahu, rozsahu nebo provedení díla podle jednotlivých výše uvedených bodů bude pro stanovení skutečného obsahu a rozsahu díla, k jehož provedení je zhotovitel podle této smlouvy povinen, rozhodující nejdříve bod b), jako druhý bod a) a d), jako třetí bod c).

III. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v následujících termínech:

- A) Termín zahájení díla: **15. 5. 2024**
- B) Termín zajištění veškerých podmínek pro to, aby objednatel mohl požádat stavební úřad o vydání rozhodnutí o předčasném užívání akumulární komory AK 1 **30. 4. 2025**
- C) Termín dokončení díla a jeho předání objednateli: **31. 10. 2025**

2/ beze změn

3/ Aktualizovaný časový harmonogram postupu prací je Přílohou č. 2 této smlouvy. V časovém harmonogramu jsou vyznačeny „závazné milníky“ (uzlové body), které nepředstavují dílčí plnění pro výklad k případnému odstoupení od této smlouvy dle § 2004, odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. ani přejímání díla po částech dle § 2610 zákona č. 89/2012 Sb., jsou však pro zhotovitele závazné a slouží objednateli pro kontrolu řádného provádění díla v souladu s touto smlouvou a § 2593 zákona č. 89/2012 Sb. Součástí harmonogramu je plán finančního plnění.

4/ beze změn

5/ Objednatel pro financování stavebních prací (uznatelných nákladů) čerpá dotaci z Ministerstva zemědělství České republiky ve výši 50 mil. Kč.

IV. CENA DÍLA

1/ Cena díla v rozsahu čl. III. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých rizik, provozních nákladů zhotovitele, zisku a inflačních vlivů po celou dobu výstavby.

Cena celkem dle základní smlouvy bez DPH	131 628 979,20 Kč
Z uvedené ceny tvoří uznatelné náklady částku	121 002 888,47 Kč
Z uvedené ceny tvoří neuznatelné náklady částku	10 626 090,73 Kč

Neuznatelné náklady představují tyto stavební objekty a provozní soubory a položky rozpočtu:

Kompletní Stavební objekt:

SO 01.2 VDJ Horní Příim - rekonstrukce stávající akumulace 2*500 m3

Cena celkem bez DPH **8 941 362,73 Kč**

Kompletní Provozní soubor:

PS 01.2 VDJ Horní Příim - rekonstrukce stávající akumulace 2*500 m3 - strojní část

Cena celkem bez DPH **732 928,00 Kč**

A dále položka rozpočtu v části VRN – Vedlejší rozpočtové náklady:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
17	K	6	Dopracování zadávací dokumentace o konkrétní specifikace materiálů, strojů, zařízení a vyřešení s tím souvisejících detailů ve stavební a technologické části, dílenské výkresy	kpl	1,00	951 800,-	951 800,-

Cena změny dle ZL č. 1 bez DPH	- 169 177,18 Kč
Z uvedené ceny tvoří uznatelné náklady částku	- 438 236,43 Kč
Z uvedené ceny tvoří neuznatelné náklady částku	269 059,25 Kč

Cena celkem dle dodatku č. 1 k smlouvě bez DPH	131 459 802,02 Kč
Z uvedené ceny tvoří uznatelné náklady částku	120 564 652,04 Kč
Z uvedené ceny tvoří neuznatelné náklady částku	10 895 149,98 Kč

V ceně bude uplatněno DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění.

2/ beze změny

3/ Cena díla je doložena položkovým rozpočtem, který je součástí nabídky zhotovitele podané do veřejné zakázky „Vodárenská soustava Východní Čechy – zvýšení akumulace vodojemu Horní Příim“ a položkovým rozpočtem, který je součástí ZL č. 1. Součet těchto 2 rozpočtů (základní smlouva + ZL č.1) je Přílohou č. 3 této smlouvy.

4/ beze změny

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1/ beze změny

2/ beze změny

3/ beze změny

4/ beze změny

VI. ZÁRUKA

1/ beze změny

2/ beze změny

3/ beze změny.

VII. SMLUVNÍ POKUTY A BANKOVNÍ ZÁRUKA

V odst. 1/ až 4/ a 6/ až 8/ se opravují zřejmé nesprávnosti spočívající v chybně spočítaných absolutních částkách smluvních pokut. Smluvní pokuty v absolutních částkách mají správně být o jeden řád nižší, než jak jsou uvedeny v základní smlouvě, přičemž výše smluvních pokut vyjádřená v relativní hodnotě je správná“.

1/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **předání a převzetí díla bez vad a nedodělků** dle čl. III. odst. 1 písm. C) této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 ‰ z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **131 500,- Kč** za každý, byť započatý den prodlení.

2/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín **předání dokumentace skutečného provedení díla** dle OP, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 5 ‰ z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **65 800,- Kč** za každý, byť započatý den prodlení.

3/ V případě, že zhotovitel **přeruší stavební činnost na stavbě po dobu delší než 7 dnů**, bez toho, aby k tomuto přerušení dostal souhlas od objednatele, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 3 ‰ z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **39 500,- Kč** za každý, byť započatý den přerušení.

4/ V případě, že zhotovitel **neodstraní vady či nedodělky, uvedené v zápise o předání a převzetí díla** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0, 5 ‰ z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **65 800,- Kč** za každý, byť započatý den prodlení, a to za každou vadu či nedodělek zvlášť.

5/ V případě, že zhotovitel **nepředá objednateli vyklizené a uklizené staveniště** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 5.000,- Kč** za každý byť započatý den prodlení.

6/ V případě, že zhotovitel bude v **prodlení s povinností nastoupit k odstraňování jakékoliv reklamované vady** v dohodnutém termínu, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **131 500,- Kč** za každý, byť započatý den prodlení, a to za každou vadu zvlášť.

7/ Pokud zhotovitel **zahájí dočasné snižování hladiny podzemní vody v průběhu realizace stavby bez platného povolení**, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **1 314 600,- Kč** za každé jednotlivé porušení této povinnosti.

8/ Pokud zhotovitel **poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo nebo OP**, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **131 500,- Kč** za každé jednotlivé porušení povinnosti.

9/ V případě, že zhotovitel nedodrží termín dle čl. III, odst. 1/, písm. B), této smlouvy o dílo, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH zaokrouhlené nahoru na 100 Kč tj. **13 200,- Kč** za každý, byť započatý den prodlení.

10/ V případě **prodlení s úhradou ceny díla** dle této smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,5 %** z dlužné částky za každý den prodlení.

11/ Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní povinnosti a prohlašují, že jsou si vědomy své povinnosti k jejich úhradě bez ohledu na jejich zavinění. Uhrazením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

12/ Smluvní strany se dohodly, že v tomto případě objednatel nepožaduje bankovní záruky uvedené v OP článku XX. Bankovní záruka.

VIII. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÉ PRÁVO

beze změn

IX. UKONČENÍ SMLOUVY

beze změn

X. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Odst. 1/ až 6/ beze změny

7/ Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou stejnopisech. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsah. Svým podpisem smlouvy o dílo obě smluvní strany stvrzují, že se seznámily s celým obsahem smlouvy o dílo a uzavírají smlouvu o dílo na základě svobodné vůle.

8/ Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti jejím uveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. a o uveřejnění neprodleně informovat zbylé smluvní strany. Všichni účastníci smlouvy berou na vědomí a výslovně se zavazují, že ne zahájí žádné plnění dle této smlouvy před jejím nabytím účinnosti.

9/ Přílohy Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: beze změn (příloha základní smlouvy)

Příloha č. 2: Aktualizovaný časový harmonogram provádění díla

Příloha č. 3: Seznam dokladů potřebných pro předčasné užívání AN VDJ Horní Příim

Příloha č. 4: beze změn (příloha základní smlouvy)

Příloha č. 5: beze změn (příloha základní smlouvy)

Příloha č. 6: Změnový list č. 1 (ZL č.1)

v Hradci Králové dne 2024

v Praze dne 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Alexander Strádal
jednatel
ZEPRIS s.r.o.

.....
Ing. Miroslav Kraus
předseda představenstva
STAVOKA Hradec Králové, a.s.

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH ZMĚNY

číslo: 1

Vodárenská soustava východní Čechy – zvýšení akumulace VDJ Horní Přím

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: **Sdružení Z + S - Vodojem Horní Přím**

Navrhovatel: **Sdružení Z + S - Vodojem Horní Přím**

Příjemce návrhu: VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 15. 9. 2024

Odkazy na specifikaci: -

na výkresy: -

na rozpočtové podklady: -

na jinou část smlouvy: -

V rámci stavebních prací se na stavbě na jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech vyskytly změny, které představují vícepráce a méněpráce:

SO 01.1 VDJ Horní Přím – Nové akumulace

POPIS ZMĚNY:

Vícepráce:

a) Ruční podkopání paty stávajících akumulací

DŮVOD ZMĚNY: Položka chyběla ve výkazu výměr, protože projektant předpokládal samovolné vysypání zeminy při provádění zemních prací. K tomu však nedošlo a bylo nutné přesahy stávající základové desky ručně podkopat, aby mohlo být realizováno její podezdění. Tím mohl být objekt stávajících akumulací staticky zajištěn. Do této změny bylo nutné započítat práce spojené s přesunem výkopku a s jeho uložením na skládce. Tyto práce nebyly ve smluvním rozpočtu zahrnuty. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Ruční odbourávání stávajícího základu a podkladního betonu stávajících akumulací, zarovnání s ozubem základové desky

DŮVOD ZMĚNY: Při provádění výkopových prací na úroveň základové spáry byl nalezen betonový základ zasahující pod desku stávajících akumulací nádrží. Tento betonový základ a také přesahy podkladního betonu po obvodu desky musel být odbourán, protože by překážel při realizaci nového propojovacího kolektoru a nově zakládaným objektům nádrží. S touto skutečností projektová dokumentace nepočítala. Tyto práce se týkaly akumulací nádrže č. 1 a č. 2 **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

c) Vrstva geotextilie mezi PE folie kluzné vrstvy

DŮVOD ZMĚNY: Doplnění geotextilie mezi PE folie bylo navrženo projektantem po konzultaci se subdodavatelem, který bude provádět na stavbě monolitické konstrukce. Geotextilie byly přidány z důvodu vylepšení vlastností kluzné vrstvy na podkladním betonu. **Důvodem pro tuto změnu je zlepšení vlastností kluzné vrstvy mezi základovou deskou a dnem monolitické nádrže. Současně tato folie eliminuje vznik trhlin při zrání vybudované monolitické konstrukce.**

Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Méněpráce:

a) Změna třídy těžitelnosti kopané zeminy

DŮVOD ZMĚNY: Na základě geologické zprávy provedené dne 8. 7. 2024 je skutečné zatřídění celého profilu výkopových prací v hornině tř. 3. Projektová dokumentace uvažovala se zatříděním 50% v hornině tř. 3 a 50% v hornině tř. 4. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

b) Změna rozsahu podezdívky

DŮVOD ZMĚNY: Pod částí základové desky stávající AN, kde byl nalezen betonový základ, nebylo nutno tuto danou část podezdívat. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

c) Odečet monolitických základových pasů

DŮVOD ZMĚNY: Jedná se o duplicitní položku k vyzdívaným cihelným podezdívkám, která byla v rozpočtu jako variantní řešení. **Důvodem pro tuto změnu je chyba ve výkazu výměr.**

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

d) Odpočet obsypu mezi stávajícími a novými akumulárními nádržemi

DŮVOD ZMĚNY: Tato změna souvisí s víceprací (viz vícepráce změna a v SO 01.2) - Sanace vnějšího obvodu stávajících AN). Prostor mezi stávajícími a novými akumulárními nádržemi, který bude nově vyplněn betonem C12/15 (viz. vícepráce-změna a v SO 01.2), nebude zasypán zeminou. Projektová dokumentace předpokládala, že tento prostor bude zasypán zeminou. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením projektové dokumentace.**

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

e) Provádění mikropilot

DŮVOD ZMĚNY: Při realizaci mikropilot bylo spotřebováno menší množství cementu a doba provádění injektování byla kratší, než předpokládala projektová dokumentace, a než bylo uvedeno ve výkazu výměr. V projektové dokumentaci je uvedeno, že v rámci stavby bude provedeno 15 kusů mikropilot a z toho 8 mikropilot bude opatřeno hlavou. Ve výkazu výměr je chybně uvedeno, že hlavou bude opatřeno všech 15 mikropilot. Dále bylo při kontrole protokolu o injektáži mikropilot zjištěno, že celkový čas pro injektáž provedených mikropilot byl nižší, než předpokládal smluvní výkaz výměr. Objednatel při stanovení celkového času pro provedení injektáže mikropilot odsouhlasil k 20 minutám (doba trvání injektáže) i 1 hodinu na proplach injektážní soupravy. **Důvodem pro tuto změnu je skutečnost nižšího množství měrných jednotek, než předpokládal výkaz výměr.**

Tato změna přinese méněpráce, které byly vyvolány až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

SO 01.2 VDJ Horní Přím – rekonstrukce stávající akumulace

POPIS ZMĚNY:

Vícepráce:

a) Sanace vnějšího obvodu stávajících AN

DŮVOD ZMĚNY: Po obnažení stávajících nádrží byl zjištěn špatný technický stav vnější strany železobetonových stěn nádrží. Na lokálních místech byla obnažená korozí narušená výztuž. Proto byla navržena sanace těchto stěn. U stěn, které sousedí s novými AN, je navržen tento postup: očistit konstrukce stávajících AN, na vnější stranu stěn nových AN nalepit polystyren tl. 50 mm, který bude plnit funkci dilatace a prostor mezi novou AN a starou AN vyplnit betonem tř. C12/15.

Sanace stěn, které nesousedí s novými AN a základů stávajícího objektu technologické části – očistit, provést nátěr výztuže a následnou reprofilaci betonu za použití přidané kompozitní sítě. **Důvodem pro tuto změnu jsou neznámé okolnosti před zhotovením**

projektové dokumentace.

Tato změna přinese vícepráce, které nebylo možné předvídat a byly zjištěny až po zahájení stavebních prací, tedy po provedení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo.

Počet připojených listů specifikací:

Počet připojených výkresů:

Jméno a podpis navrhovatele:

Sdružení Z + S – Vodojem Horní Přím

Ing. Martin Hrdina

Stanovisko objednatele: Ing. Pavel Loskot - objednatel s věcným návrhem souhlasí a požaduje navrženou změnu ocenit

Stanovisko zhotovitele: Ing. Petr Semerád - zhotovitel předloží návrh změny ceny

Stanovisko projektanta: Ing. Jiří Forejtek - projektant souhlasí – viz samostatná příloha

Stanovisko provozovatele: Jiří Kraus - provozovatel souhlasí

Toto Oznámení o změně (dále jen "OZ") je podkladem pro zpracování Návrhu ocenění změny (dále jen "NOZ"). Není Potvrzením změny (dále je "PZ") podle Smlouvy o dílo. Zhotovitel nebude objednávat materiál, výrobky apod. a provádět práce, pokud neobdrží PZ pokrývající výše uvedený popis.

Objednatel souhlasí/nesouhlasí s pokračováním návrhu změny, tj. provedení návrhu ocenění změny zhotovitelem

KNIHA VÍCEPRACÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Číslo: 1.

Vodárenská soustava východní Čechy – zvýšení akumulace VDJ Horní Příim

Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

Zhotovitel: **Sdružení Z + S - Vodojem Horní Příim**

Navrhovatel:

Sdružení Z + S - Vodojem Horní Příim

Příjemce návrhu:

VAK Hradec Králové, a.s.

Datum: 1. 8. 2024

**V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny
SO 01.1 VDJ Horní Příim – Nové akumulace**

Vícepráce:

Změna a) 97 206,35 Kč

Změna b) 25 812,02 Kč

Změna c) 90 675,30 Kč

Vícepráce celkem: 213 693,67 Kč

Méněpráce:

Změna a) -140 030,30 Kč

Změna b) -22 476,16 Kč

Změna c) -249 010,94 Kč

Změna d) -24 168,58 Kč

Změna e) -216 244,12 Kč

Méněpráce celkem: -651 930,01 Kč

SO 01.2 VDJ Horní Příim – rekonstrukce stávající akumulace

Vícepráce:

Změna a) **269 059,25 Kč**

**Vícepráce celkem: 482 752,92 Kč, z toho 213 693,67 Kč uznatelné náklady a
269 059,25 Kč neuznatelné náklady**

Méněpráce celkem: - 651 930,10 Kč (z uznatelných nákladů)

Změnový list č. 1 představuje rozdíl víceprací a méněprací částka ve výši
– **169 177,18 Kč.**

Přílohy: položkový rozpočet pro ZL č.1 v souladu se Smlouvou o dílo předkládáme
návrh úpravy dohodnuté ceny

Navrhovaná změna ceny díla (číslem/slovy) -169 177,18 Kč
(mínus stošedesátdevěttisícstosedmdesátsedmosmnácthaléřů)

Předkládá:

.....
Ing. Petr Semerád

Převzal:

.....
Ing. Pavel Loskot

Datum: 1. 10. 2024

Datum: 1. 10. 2024

KNIHA VÍCEPRÁČÍ, ODPOČTŮ A ZMĚN	
ODSOUHLASENÍ ZMĚNY	Číslo:
Vodárenská soustava východní Čechy – zvýšení akumulace VDJ Horní Příim	
Objednatel: Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.	
Zhotovitel: Sdružení Z + S - Vodojem Horní Příim	
Navrhovatel: VAK Hradec Králové, a.s.	
Příjemce návrhu: Sdružení Z + S - Vodojem Horní Příim	Datum: 5. 8. 2024
Vyjádření projektanta: (Ing. Jiří Forejtek): Souhlasí – viz samostatná příloha	
Vyjádření provozovatele: (Jiří Kraus): Souhlasí	
Vyjádření technický dozor investora (Ing. Pavel Loskot, Martin Otčenášek): Souhlasí	
Vyjádření objednatele (Ing. Lukáš Netušil, Ing. Miroslav Melichar): Souhlasí	
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:
Změna sjednané ceny díla (číslem/slovy): -169 177,18 Kč (mínus stošedesátdevěttisícstosedmdesátsedmosmnácthaléřů)	
Nově sjednaná cena díla (číslem/slovy): 131 459 802,02 Kč bez DPH Nová cena díla bude uvedena v dodatku ke smlouvě o dílo Veškeré práce budou podkladem dodatku k SOD. Budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.	
Podpis zmocněnce zhotovitele: Ing. Alexandr Strádal	Podpis zmocněnce objednatele: Ing. Pavel Loskot
Datum: 8. 10. 2024	Datum: 8. 10. 2024