

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 0333/2024/SOD/OMI

uzavřené dle ustanovení § 2586 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.

I. SMLUVNÍ STRANY:

Město Beroun

Sídlo: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 266 01 Beroun

Statutární zástupce: RNDr. Soňa Chalupová., starostka města

IČO: 00233129

DIČ: CZ00233129

Bankovní spojení: 326131/0100, Komerční banka, a.s.

Osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: Ing. Jindra Nová, vedoucí odboru majetku a investic Městského úřadu Beroun

(dále jen „Zadavatel“ nebo též „Objednatel“)

Froněk, spol. s r.o.

Sídlo: Rakovník, Zátíší 2488

Statutární zástupce: Ing. Robert Suchánek, jednatel

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

IČO: 47534630

DIČ: CZ47534630

Bankovní spojení, č.ú.: 7769752/0800

Osoba oprávněná jednat [REDACTED] prokurista

Ve věcech technických [REDACTED]

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze sp. zn. Oddíl C, vložka 15879

(dle jen „Účastník“ nebo též „Zhotovitel“)

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ:

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 20. 6. 2024 smlouvou o dílo na veřejnou zakázku "**Rekonstrukce komunikací Zavadilka**" (dále jen "smlouva").
2. Smluvní strany uzavírají v souladu s čl. IV. odst. 6 a po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek č. 1“), který mění a doplňuje smlouvu s tím, že v ostatních ustanoveních se smlouva nemění a zůstává v platnosti.

III. PŘEDMĚT DODATKU:

1. Předmětem tohoto dodatku č.1 je nepodstatná změna závazku ze smlouvy v souladu s odst. 6, § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), spočívající v úpravě předmětu díla dle čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA odst. 1. smlouvy o schválené vícepráce a méněpráce, a na to navazující změna ceny díla a termín dokončení díla, jak je uvedeno níže. Změna závazku ze smlouvy dle tohoto dodatku č. 1 nemění celkovou povahu veřejné zakázky, která je předmětem smlouvy.
2. Změny dle změnového listu 1 byly provedeny v souladu s § 222 odst. 6 zákona, přičemž jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky.
3. Předmět smlouvy a rozsah díla se tímto dodatkem upravuje o práce a dodávky, které jsou předmětem oboustranně schváleného změnového listu stavby.
4. Stručná charakteristika předmětu změnového listu:
Při realizaci stavby došlo z důvodu kolize stavby s infrastrukturní stavbou CETIN ke změně skladby komunikace a dodatečnému zřízení ochrany inženýrských sítí (CETIN, VO) v ul. U Vápenice ve městě Beroun, dále došlo k výměně prvků na vodovodním řádu, které po odkrytí vykazovaly poškození. Tyto úpravy mění rozsah provedených prací v souladu s rozdílovým rozpočtem ke změnovému listu. Z důvodu změny v projektové dokumentaci, která má vliv na postup stavebních prací, dojde k prodloužení termínu realizace o 4 týdny.

IV. DOPLNĚNÍ ČLÁNKU III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. S ohledem na zjištěné překážky v provedení díla blíže popsané ve ZL byl termín dokončení díla smluvními stranami upraven na 17.11. 2024.

V. CENA DÍLA

1. Cena díla je upravena o hodnotu oboustranně schváleného změnového listu stavby:

SKUPINA	ZMĚNOVÝ LIST	PŘEDMĚT	VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CELKOVÁ BILANCE
1	1	Rekonstrukce ul. U Vápenice, Beroun Zavádilka	481.477,62 Kč	164.872,50Kč	316.605,12Kč

Nová celková cena díla byla určena přičtením celkové bilance méněprací a víceprací v hodnotě 316.605,12,- Kč bez DPH k původní ceně díla dle SOD ve výši 10.241.290,00 Kč bez DPH. Nová cena díla činí 10.557.895,12,- Kč bez DPH.

NOVÁ CENA CELKEM v Kč	
Celková cena bez DPH	10.557.895,12,- Kč
DPH ve výši 21%	2.217.157,98 Kč
Celková cena včetně DPH	12.775.053,09Kč

2 217 157,98 Kč

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými a nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku se smluvní strany dohodly, že ho do registru smluv zašle město Beroun neprodleně, nejdéle však do 15 dnů, po jeho podpisu všemi smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že město Beroun uveřejní tento dodatek za stejných podmínek jako v registru smluv také na svém profilu zadavatele.
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po dvou vyhotovení.
5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Beroun dne 16. 10. 2024 usnesením č. 489/49/RM/2024. Město Beroun potvrzuje ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny všechny podmínky podmiňující platnost tohoto právního jednání.

6. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé svobodné vůle, prosté omylu, na důkaz čehož jejich oprávnění zástupci připojují své podpisy.

7. Přílohy

Přílohou č. 1 této smlouvy je znění změnového listu stavby

V Rakovníku dne: **21-10-2024**

V Berouně dne: **21-10-2024**

Za objednatele:


Za objednatele:




prokurista



RNDr. Soňa Chalupová, starostka



Změnový list č. 1

Předmět díla:	Zavadilka Rekonstrukce komunikací			
Objekt:	Rekonstrukce ul. U Vápenice, Beroun Zavadilka			
Objednatel:	Město Beroun, Husovo nám. 68, 266 01 Beroun-Centrum			
Zhotovitel:	Froněk, spol.s r.o., Rakovník, Zátíší 2488, 269 01, IČO: 47534630			
TDS:				
Popis změny: Při realizaci stavby došlo ke změně skladby komunikace a dodatečnému zřízení ochrany inženýrských sítí (CETIN, VO) v ul. U Vápenice ve městě Beroun, dále došlo k výměně prvků na vodovodním řadu. Tyto úpravy mění rozsah provedených prací v souladu s rozdílovým rozpočtem ke změnovému listu.				
	Změnu vyvolal:	Změny vyvolané zjištěním skutečného stavu při realizaci stavby		
	Jedná se o změnu:	podle odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis z KD a zaměření skutečného provedení oprávněným geodetem		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		316 605,12 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	66 487,08 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		383 092,20 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		10 241 290,00 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		10 557 895,12 Kč	
	Cena díla po dodatku č.1 vč. DPH		12 775 053,10 Kč	
Změny	Měněpráce celkem bez DPH	164 872,50 Kč	316 605,12 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	481 477,62 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	z důvodu změny v projektové dokumentaci, která má vliv na postup stavebních prací, dojde k prodloužení termínu realizace o 4 týdny		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	09 -10- 2024 podpis		
	Zhotovitel:			
	TDS:			
	Objednatel:			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Vícepráce

Rekonstrukce ul. U Vápenice, Beroun Zavadilka - Výchozí

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				481 478
Skupina objektů			SSO: Skupina stavebních objektů				481 478
Objekt			obj.101: ul. U Vápenice				481 478
Oddíl			001: Zemní práce				36 320
3	SP	113107242	Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	m2	230,000	69,35	15 951
20	SP	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	85,800	80,75	6 928
21	SP	979082219	Příplatek ZKD 1 km u vodorovně dopravy suti po suchu do 1 km	t	858,000	10,45	8 966
24	SP	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	58,880	76,00	4 475
Oddíl			005: Komunikace				307 866
29	SP	564762111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD 4-8 plochy přes 100 m2 tl 40 mm	m2	210,000	58,90	12 369
Výkaz výměr:							
31	SP	564861011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	240,000	190,95	45 828
Výkaz výměr:							
32	SP	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm	m2	175,000	450,00	78 750
Výkaz výměr:							
33	SP	564751101	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	35,000	321,00	11 235
Výkaz výměr:							
39	H	59245013	dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 80mm přírodní	m2	216,300	393,30	85 071
Výkaz výměr:							
40	SP	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2	210,000	355,30	74 613
Výkaz výměr:							
Oddíl			008: Trubní vedení				44 459
54	SP		X výměna teleskopické tyče vodovod vč. zemních prací	kus	2,000	5 334,00	10 668
54	SP		X výměna podzemního hydrantu vč. zemních prací	kus	1,000	33 791,00	33 791
Oddíl			009: Ostatní konstrukce a práce				92 548
55	H		x Ručně kopané sondy na inž. sítích - CETIN	ks	8,000	1 054,00	8 432
54	SP		X Dodávka a montáž elektrochráničky vč. zemních prací a výstražné folie DN 100 CETIN	m2	80,000	626,00	50 080
54	SP		X Dodávka a montáž elektrochráničky DN 50 VO strojní výkop a zásyp	m	180,000	155,20	27 936
54	SP		X zemní práce ruční výkop pro VO	m	20,000	305,00	6 100
Oddíl			099: Přesun hmot HSV				285
69	SP	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	57,000	5,00	285

Měněpráce

Rekonstrukce ul. U Vápenice, Beroun Zavadilka - Výchozí

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Stavba			S: Stavba				- 164 873
Skupina objektů			SSO: Skupina stavebních objektů				- 164 873
Objekt			obj.101: ul. U Vápenice				- 164 873
Oddíl			005: Komunikace				- 164 873
30	SP	564851111	Podklad ze šterkodrté ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	- 210,000	143,45	- 30 125
			Výkaz výměr:				
35	SP	565156111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 70 mm š do 3 m	m2	- 240,000	297,35	- 71 364
			Výkaz výměr: vozovka 965				
37	SP	573231106	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	- 240,000	9,50	- 2 280
			Výkaz výměr:				
38	SP	577144131	Asfaltový beton vrstva obrušná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	- 240,000	254,60	- 61 104
			Výkaz výměr:				