

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

č. smlouvy Objednatele: SMLD-0054/00066001/2023

č. smlouvy Zhotovitele: 92/2023

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem

ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Sdružení společností pod názvem: FIRESTA-Mutl-Opatovice

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

se sídlem: Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČO: 25317628

DIČ: CZ25317628

zastoupená: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144

jako „**Správce**“

a

Stavitelství – Mutl, s.r.o.

se sídlem: Lorecká 465, 284 01 Kutná Hora

IČO: 29016037

DIČ: CZ29016037

zastoupená: Romanem Mutlem, jednatelem společnosti

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 160122

jako „**Další společník**“)

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758–1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek (dále jen „**Dodatek č. 2**“)

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 07.11.2023 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**III/0172 Opatovice I, most ev.č. 0172-1**“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 27.3.2024, jejíž předmětem je provedení a dokončení zejm. stavebních prací v rozsahu čl. 1 Smlouvy.

Z důvodu extrémně nepříznivých klimatických podmínek, intenzivním dešťům a jimi způsobenému poškození zaplavení staveniště, došlo dne 12. 9. 2024 k pozastavení realizaci díla. Práce byly obnoveny až dne 20. 9. 2024.

Prerušení prací v délce 8 dní bylo způsobeno okolnostmi mimo jakoukoliv kontrolu zhotovitele a tyto okolnosti nemohla žádná ze stran, jednající s náležitou péčí, předvídat.

Z důvodu poškození rozpracovaných částí na SO 352 – Bezpečnostní přeliv, kdy je nutné provést částečnou výměnu dlažeb a rozšíření výkopů a čerpacích šachet, je nutno prodloužit termín zhotovení tohoto stavebního objektu o 22 dní.

II. PŘEDMĚT DODATKU

Vzhledem k výše uvedenému se článek 4.1. Smlouvy mění takto:

Původní text:

*4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 6 měsíců** od předání Staveniště Zhotoviteli.*

Se nahrazuje textem

*4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 6 měsíců a 8 dní** od předání Staveniště Zhotoviteli.*

*Zhotovitel je povinen dokončit a předat Objednateli **SO 352 Bezpečnostní přeliv do 6 měsíců a 22 dní** od předání Staveniště Zhotoviteli*

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 2 bude uveřejněn dle § 219 zákona o ZZVZ na profilu Objednatele.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek č. 2 uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání Smlouvy, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 2, zůstávají beze změny.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.

5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 12 uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku č. 12 vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek č. 12 podepisují.

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p. o.**

Za Sdružení společností pod názvem: FIRESTA-Mutl-
Opatovice

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Pavel Borek, člen představenstva

Stavitelství – Mutl, s.r.o.

Roman Mutl, jednatel společnosti