

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 4. 4. 2024

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

zastupitelnost [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.,

číslo účtu: 5311660287/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ekostavby Brno, a.s.

se sídlem U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno

IČO: 469 74 687

DIČ: CZ46974687

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 911

zastoupená Ing. Jiřím Pavlíčkem, předsedou představenstva a Ing. Liborem Vajíkem, místopředsedou představenstva

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 4. 2024 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Dne 4. 4. 2024 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. objednatele S943/2024/024 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo LC Netopilka (dále jako „dílo“), a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je změna finančního závazku ze Smlouvy ve smyslu navýšení celkové ceny díla, a to v souvislosti s nastalou objektivní změnou okolností, kterou nemohla ani jedna ze smluvních stran v dostatečném předstihu předvídat.
2. V průběhu realizace díla nastaly objektivní důvody na změny z důvodu dosažení projektovaných parametrů, bylo nutné provést sanaci neúnosného podloží ve větším rozsahu. V místech velmi silného zavodnění bylo nutné zvětšit a posílit podélné i příčné odvodnění příkopy a pláňovými dreny. Na odvodňovacích objektech a kynetách odvodňovacích průlehů hospodářských sjezdů byly provedeny rovnániny LK aby nedocházelo k vymílání srážkovými vodami a poškození těžkou lesnickou mechanizací. Delší výjezd v místě napojení na státní silnici i větší rozšíření v zatáčkách umožní bezpečný průjezd odvozních souprav. Pro lepší odvedení povrchové srážkové vody mimo těleso cesty byla délka svodnic sjednocena na délku 6 m. V km 0,822 byl trubní propust prodloužen o 3 m včetně obsypu a konstrukčních vrstev vozovky pro lepší a bezpečnější průjezd zatáčkou. Všechny změny jsou zapsány ve stavebním deníku a podrobně specifikovány v rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ve formě Přílohy č. 1.
3. Na základě skutečností, uvedených v odst.1 a odst. 2 tohoto článku dodatku, smluvní strany ujednaly následující změnu ceny za dílo, která náleží zhotoviteli za řádné provedení díla:

Dílo	Původní cena dle čl. III. Odst. 1 Smlouvy bez DPH	Méněpráce bez DPH v Kč	Vícepráce bez DPH v Kč	Nová cena za dílo bez DPH
Budova OŘ Vysočina	9 205 919,62	-	1 184 857,95	10 390 777,57

čl. III. odst. 1, věta první Smlouvy se tedy mění následovně:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **10 390 777,57 Kč bez DPH.**, slovy: deset milionů tři sta devadesát tisíc sedm set sedmdesát sedm korun českých padesát sedm haléřů, bez DPH.“*

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto dodatkem dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu čtyř stejnopisů, z nichž po dvou vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Sumář rozpočtů + rozpočty
Příloha č. 2 – Změnový list



V Jihlavě, dne

V Brně, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


 Oblastního ředitelství Vysočina
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Jiří Pavlíček
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

.....

Ing. Libor Vajík



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.