

Brno, Zachova - oprava vodovodu a kanalizace		
Změnový list č.1		
Číslo SOD objednatele: SML/0407/23		Číslo SOD zhotovitele: 50-6328
Datum předložení zhotovitelem:		11.10.2024
Objednatel:	Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno	
Zhotovitel:	Dopravní stavby Brno, s.r.o. Trnkova 2617/150, 628 00 Brno	
Změna č.1: SO 100.1 - Komunikační úpravy - vozovky		
Za účasti správce komunikace byla provedena zkouška únosnosti zemní pláně, která nevyhověla požadovaným parametrům. Z tohoto důvodu byla provedena sanace aktivní zóny o 30 cm pod navržený stav.		
Vícepráce SO 100.1		804 240,80 Kč
Méněpráce SO 100.1		0,00 Kč
Změna celkem		804 240,80 Kč
Změna č.2: SO 320 - Kanalizační přípojky		
Dle požadavku kanalizačního provozu BVK bylo provedeno napojení dvou dešťových svodů do dešťové kanalizace. Tyto svody nebyly součástí PD ani vystavených podkladů z odd. GIS BVK.		
Vícepráce SO 320		253 486,39 Kč
Méněpráce SO 320		0,00 Kč
Změna celkem		253 486,39 Kč
Změna č.3: SO 100.1 - Komunikační úpravy - vozovky		
Došlo k použití chybného matematického výpočtu při přepočtu m³ na tuny. Při převodu m³ na tuny je nutno uvažovat objemovou hmotnost 1,67.		
Vícepráce SO 100.1		142 954,41 Kč
Méněpráce SO 100.1		0,00 Kč
Změna celkem		142 954,41 Kč
Změna č.4: SO 100.2 - Komunikační úpravy - chodníky		
Došlo k použití chybného matematického výpočtu při přepočtu m³ na tuny. Při převodu m³ na tuny je nutno uvažovat objemovou hmotnost 1,67.		
Vícepráce SO 100.2		31 382,93 Kč
Méněpráce SO 100.2		0,00 Kč
Změna celkem		31 382,93 Kč
Změna č.5: SO 100.3 - Komunikační úpravy - odvodnění		
Došlo k použití chybného matematického výpočtu při přepočtu m³ na tuny. Při převodu m³ na tuny je nutno uvažovat objemovou hmotnost 1,67.		
Vícepráce SO 100.3		50 096,40 Kč
Méněpráce SO 100.3		0,00 Kč
Změna celkem		50 096,40 Kč
Finanční dopad změn:		
Cena dle SOD		23 910 415,54 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1:		625 926,05 Kč
Cena dle dodatku č. 1		24 536 341,59 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 2:		1 282 160,93 Kč
Cena dle dodatku č. 2		25 818 502,52 Kč
Všechny ceny jsou uváděny bez DPH		
Přílohy: 1) rozpočet		
V Brně 22.10.2024 Za objednatele:		
V Brně dne 24.10.2024 Za zhotovitele:		
.....		
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Ing. Daniel Struž, MBA předseda představenstva		
.....		
Dopravní stavby Brno, s.r.o. Ing. Martin Matuška jedenatel		

