

DODATEK č. 4

k

Prováděcí smlouvě na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků -
Dovypořádání pozemků pod silnicí I/20 v úseku km 39,622 – km 75,395 (hranice KV kraje)

č. smlouvy Objednatele: 06EU-004921

č. smlouvy Konzultanta: 162001 - 172035

(dále jen „Smlouva“),

jež byla uzavřena v rámci

Rámcové smlouvy na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků, č. 01UK-002558

uzavřený mezi

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:

Čerčanská 2023/12, Krč., 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedeného u Městského soudu v Praze

bankovní spojení:

zastoupený:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel.:

(dále jen „Objednatel“)

a

Sdružení: „Sdružení R M G G“, se sídlem Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou
Oprávněn jednat:

Účastníci sdružení:

REPONT s.r.o.

se sídlem: Na Zelince 1167/19, 75131 Lipník nad Bečvou

zastoupená:

bankovní spojení:

IČO: 268 63 057

DIČ: CZ26863057

Tel. 571 116 161

e-mail:

vedená: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 28640

a

MGV + H s.r.o.

se sídlem: Nosálovská 357/55, 682 01 Vyškov

zastoupená:

bankovní spojení:

IČO: 262 24 259

DIČ: CZ26224259

vedená: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 38153

a

GEOVAP, spol. s r.o.

se sídlem: Čechovo nábřeží 1790, 53003 Pardubice

zastoupená:

IČO: 150 49 248

DIČ: CZ15049248

vedená: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 234

a

GEOZET s.r.o.

se sídlem: Tř. T. Bati 344, 765 02 Otrokovice

zastoupená:

IČO: 282 81 781

DIČ: CZ28281781

vedená: v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 58380

(dále jen „**Konzultant**“)

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 4 ke Smlouvě

I.

Preamble

Aktuální stav plnění

1. Smluvní strany uzavřeli Smlouvu dne 05.10.2020.
2. Předmětem plnění Smlouvy je zpracování GP a realizace MPV na části silnice I/20 v úseku km 39,622 – km 75,395. Jedná se o vypracování geometrických plánů a následného dodatečného majetkoprávního vypořádání takto stanoveného silničního pozemku.
3. Smluvní strany sjednaly Dobu plnění dodatkem č.3 následujícím způsobem:
Do 31.12.2024.
4. Dne 01.01.2024 došlo k transformaci objednatele z příspěvkové organizace na státní podnik. Z tohoto důvodu a z důvodů, že objednatel neměl zpracované platné vzory kupních, darovacích, směnných smluv a vzory souhlasného prohlášení a dohody o narovnání, byly v rámci realizace služeb na dovypořádání pozemků pozastavené smluvní ujednání týkající se převodu pozemků pod silnicí I/20.
Z tohoto důvodu nebylo možné vykonávat činnost spojenou s majetkoprávním vypořádáním pozemků. Tuto okolnost vyhodnotil Objednatel jako vyšší moc, tedy jeho riziko.
5. Konzultant byl z výše uvedeného důvodu omezen v činnostech nezbytných pro řádné zpracování MPV. Tuto skutečnost Konzultant zachytil v oznámení dle čl. 25.1 všeobecných obchodních podmínek Rámcové smlouvy ze dne 2. 11. 2020, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
6. Konzultant tímto prohlašuje, že prodloužení Doby plnění nezakládá nárok na zvýšení ceny za poskytnuté služby či na jiné úhrady spojené se změnou termínu pro dodání, tedy že Konzultantovi nevzniknou v důsledku této změny žádné náklady – prodloužení Doby plnění nezakládá žádný nárok na dodatečnou platbu nebo jakoukoliv sankci vůči Objednateli.

II. Prodloužení Doby plnění

1. Bod 1. článku **III. Doba a místo plnění** se mění a nově zní takto:

Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení prací: na základě písemné nebo e-mailové výzvy objednatele 23.10.2020

Ukončení prací: 31.10.2025

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv; uveřejnění zajistí Objednatel.
2. Přílohu č. 1 tohoto dodatku tvoří: Žádost o prodloužení Doby plnění ze dne 30.10.2024.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech pro každou Smluvní stranu po dvou.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Plzni dne **15-11-2024**
Za Objednatele ŘSD s. p.:

V Hrachovci dne
Za Konzultanta R M G G:

R M G G

Na Zelince 1167/19, 751 31 Lipník nad Bečvou

Číslo zakázky: 06EU-004921/162001/172035

Vyřizuje:

Telefon:

Email:

Datum: 30.10.2024

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Správa Plzeň

Hřímálého 37

301 00 Plzeň

Rámcovou smlouvu a dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků, č. 01UK-002558“

dílčí plnění zakázky „Dovypořádání pozemků pod silnicí I/20 v úseku km 39,622 – km 75,395 (hranice KV kraje)“

Věc: Žádost o prodloužení doby plnění

Vážený obchodní přítel,

Dne 05. 10. 2020 byla uzavřena prováděcí smlouva č. 06EU-004921 mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako Objednatel a společností právnických osob „Sdružení R M G G“ jako Konzultantem (Dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové smlouvě na dodatečné majetkoprávní vypořádání pozemků č. 01UK-002558, ze dne 1. 02. 2017, ve znění dodatku č.1 ze dne 15. 03. 2018 (Dále jen „Rámcová smlouva“), na zakázku „Dovypořádání pozemků pod silnicí I/20 v úseku km 39,622 – km 75,395 (hranice KV kraje)“ (dále jen „Zakázka“).

V návaznosti na ustanovení čl. 26.3 obchodních podmínek (dále OP) Rámcové smlouvy, žádáme objednatele ve smyslu č. 25.1 OP o úpravu Doby plnění Zakázky, a to prodloužení Doby plnění.

Odůvodnění žádosti:

Dne 01.01.2024 došlo k transformaci objednatele z příspěvkové organizace na státní podnik. Z tohoto důvodu a z důvodů, že objednatel neměl zpracované platné vzory kupních smluv (smlouvy byly začátkem dubna 2024); darovací smlouva (schválená 23.08.2024) a směnné smlouvy (námi zhotovené smlouvy byly schválené až 04.10.2024); vzory souhlasného prohlášení a dohoda o narovnání stále není k dispozici, byly pozastavené smluvní ujednání týkající se převodu pozemků pod silnicí I/20.

Nově předpokládaný termín dokončení a předání Plnění je 31.10.2025

Konzultant tímto ve smyslu č. 25.1 OP Rámcové smlouvy dále informuje, že úprava doby plnění nezakládá nárok na změnu Plnění, Ceny či na jiné úhrady spojené se změnou Doby plnění. Konzultant prohlašuje, že neuplatňuje v této věci jakoukoliv sankci vůči Objednateli.

Za kladné vyřízení této žádosti děkujeme.

S pozdravem

2024.11.05
08:02:32 +01'00'

IČ: 268 63 057
DIČ: CZ26863057