

č. smlouvy Objednatele: SMLD-0555/00066001/2024

č. smlouvy Zhotovitele: S25-055-0035

EVIDENCE ZMĚNY

(dále jen „Evidence“)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

(dále jen „Objednatel“)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby STŘED

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na jednoho z nich).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. 1. Smluvní strany evidují s ohledem na znění čl. 6.7 písm. c) smlouvy č. SMLD-0555/00066001/2024 (dále jen „Smlouva“) ve smyslu čl. 7.2 a čl. 7.5. směrnice Objednatele R-Sm-36 upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Směrnice o změnách“) tuto změnu.

2. PŘEDMĚT EVIDENCE ZMĚNY

2. 1. Předmětem Evidence je vyhrazená Změna ze Smlouvy, jíž se rozumí zejména měření (Doměrky) skutečně provedeného množství plnění u měřených smluv (dále jen „Měření“).

Potřeba provedení těchto prací v průběhu realizace zakázky vzniká z důvodu:

- a) upřesnění provedených v rámci zpracování realizační dokumentace stavby nebo
- b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.

2. 2. Doměrky jsou výhradně zpřesněním skutečně vykonaného množství oproti odhadovanému množství uvedenému v původním soupise prací, které nemění povahu zakázky ani jiné smluvní podmínky. Jakékoliv úpravy, které mění více než jen množství nebo mají vliv na povahu zakázky, nemohou být klasifikovány jako doměrky a musí být posuzovány jako potenciální změny smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

3. PROHLÁŠENÍ

3. 1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností prohlašují, že tato Evidence je vyhrazenou změnou ve Skupině 1 Směrnice o změnách, pro níž platí čl. 7. 5. a 7. 6. Směrnice o změnách. Tato Evidence není změnou během výstavby (dále jen „ZBV“) ve smyslu úplné dokumentace Změny podle Směrnice o změnách (čl. 2.14 Směrnice o změnách).

4. PŘÍLOHY

4. 1. Přílohami této Evidence jsou krycí list, změnový list (dle čl. 7. 6. Směrnice o změnách) a oceněný soupis prací.
4. 2. Přílohy jsou upraveny pro potřeby Evidence tak, aby z nich bylo patrné, že se nejedná o ZBV ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách.

5. PŘÍLOHA DLE ČL. 18.1. PÍSM. A) SMĚRNICE O ZMĚNÁCH – KRYCÍ LIST

Krycí list											
Název Stavby dle SoD: III/33420 a III/33321 Nučice - křiž.III/1086 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): -	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 0/1	Číslo: 1									
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov IČ: 00066001											
Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby STŘED Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice IČ: 48035599											
Rekapitulace Evidence č. 1 dle Skupiny 1											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 25%;">Evidence č./ Skupina</th><th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th><th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th><th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">1.1</td><td style="text-align: center;">0,00</td><td style="text-align: center;">38.268,88</td><td style="text-align: center;">38.268,88</td></tr></tbody></table>				Evidence č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	1.1	0,00	38.268,88	38.268,88
Evidence č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem								
1.1	0,00	38.268,88	38.268,88								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 25%;">Evidence č./ SUMA</th><th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných</th><th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn kladných</th><th style="width: 25%;">Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem</th></tr></thead><tbody><tr><td style="text-align: center;">1</td><td style="text-align: center;">0,00</td><td style="text-align: center;">38.268,88</td><td style="text-align: center;">38.268,88</td></tr></tbody></table>				Evidence č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	1	0,00	38.268,88	38.268,88
Evidence č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem								
1	0,00	38.268,88	38.268,88								
Části Evidence se číslují číslem Evidence, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny (1). Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)											
Evidence - krycí list											

6. PŘÍLOHA DLE ČL. 18.1. PÍSM. B) SMĚRNICE O ZMĚNÁCH – ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list		
Název Stavby dle SoD: III/33420 a III/33321 Nučice - křiž.III/1086 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): -	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 0/1	Číslo Evidence / Skupina změny: 1.1
Strany smlouvy o dílo [Doplňte] na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 03.06.2024 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř.495/58, 370 04 České Budějovice		
<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Oceněný soupis prací 1 počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Zhotovitel Předmět Změny: Navýšení počtu rektifikací inženýrských znaků Stanovisko TDI: Název (dílčí) Změny: Úprava počtu výškových úprav Popis a zdůvodnění Změny: Při realizaci došlo k odhalení doposud zakrytých znaků inženýrských sítí, které je vzhledem k novému povrchu vozovky nutné upravit dle budoucí nivelety. Z toho důvodu se navýšil počet zvýšení těchto znaků inženýrských sítí. Viz paragraf 19 Směrnice R-Sm-36.		
Údaje v Kč bez DPH:		

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet Cenových nárůstů (§ 222 odst. 9 ZZVZ) Změn kladných a Změn záporných
0,00	38.268,88	38.268,88	38.268,88

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

jmén
o

Jan Tománek

podpis

Zástupce Objednatele:

jmén
o

Radek Salač

podpis

Zástupce Objednatele č. 2:
[využije se dle potřeby]

jmén
o

Vladimír Kratochvíl

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 **Obchodních podmínek**. **Tento Změnový list je povinnou přílohou Evidence podle čl. 7.5. Směrnice o změnách, která není Změnou během výstavby ve smyslu čl. 2.14 Směrnice o změnách.** Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):

jmén
o

Ing. Jan Fidler, DiS

podpis

Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):
[využije se dle potřeby]

jmén
o

Ing. Jaroslava Jurková
]

podpis

Zhotovitel:

jmén
o

Ing. Milan Štěrba

podpis

7. PŘÍLOHA DLE ČL. 18 ODS. 1 PÍSM. H) SMĚRNICE O ZMĚNÁCH – OCENĚNÝ SOUPIS PRACÍ

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: III/33340 a III/33321 Nučice-křiž.III/1086 Číslo a název SO/PS: - Číslo a název rozpočtu:								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) 0/1 celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	89923	výšková úprava krycích hrnců	ks	27	61	34	1072,14	28.947,78	0,00	36.452,76	65.400,54	36.452,76	125,93%
	89921	Výšková úprava šachty, vpusti	ks	17	18	1	1816,12	30.874,04	0,00	1.816,12	32.690,16	1.816,12	5,88%
Celkem								59.821,82	0,00	38.268,88	98.090,7	38.268,88	131,81

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 8. 1.** Tato Evidence se uveřejňuje v registru smluv. Není-li dohodnuto v konkrétním případě jinak, uveřejní tuto objednatel.
- 8. 2.** Evidence je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
- 8. 3.** Tato Evidence se s ohledem na čl. 7.5. Směrnice o změnách podepisuje elektronickými podpisy Smluvních stran.

Za Objednatele:

Krajská správa a údržba silnic, p.o.
V Říčanech dne dle data elektronického podpisu

Za Zhotovitele:

SWIETELSKY stavební s.r.o.
V Kolíně dle data elektronického podpisu

.....

.....