

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 12. 7. 2024

č.j.: 1264/24 - Ko/Mt - A.7/A10

V Praze dne 31. 10. 2024

Smluvní strany:

1. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Františka Křížíka, Praha 1, Na Příkopě 16, IČO 70837881 zastoupená ředitelem školy
[redacted] dále jen „objednatel“) na straně jedné,

a

2. ENVOS, s.r.o., se sídlem Týnská ulička 607/5, 110 00 Praha 1, IČO 27098001 zastoupená jednatelem společnosti [redacted] dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tímto dokumentem dohodu o změně článku 1. Předmět a účel Smlouvy, odstavce 1.3 Smlouvy o dílo ze dne 12. 7. 2024. Odstavec 1.3 Termín provedení díla nově zní:

1.3

Termín provedení díla


1. Prodloužení termínu dodání:

důvodem prodloužení termínu dodání bylo na základě odborných posudků nutné vysoušení stavby, čímž se zdržela její realizace. Nový termín dokončení stavby je 15. 12. 2024


Ostatní části Smlouvy o dílo se nemění.

Tuto dohodu stvrzují obě strany svými podpisy.

V Praze dne : 31.10.2024



za objednatele



za zhotovitele