

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 19/24/OST ze dne 13.05.2024

Smluvní strany

Objednatel: **Město Vizovice**
Adresa: Masarykovo nám., 1007, 763 12 Vizovice
Zastoupeno: Bc. Silvie Dolanská, starostka města
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Bc. Silvie Dolanská, starostka města
• ve věcech technických: 
IČ: 00284653
DIČ: CZ00284653
(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: **SIMOSTAV, s.r.o.**
se sídlem: Kasárenská 4063/4, Hodonín, 695 01
Zastoupena: Ing. Jaromírem Šikutou, jednatelem
Zastoupení:
• ve věcech smluvních: Ing. Jaromír Šikuta, jednatel
• ve věcech technických: Ing. Jaromír Šikuta, jednatel
IČO: 28273320
DIČ: CZ28273320
Bankovní spojení: Moneta Money bank, a.s.
Číslo účtu: 197607489/0600
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C, vložka 57826
(dále jen **zhotovitel**)

Zástupci Objednatele a Dodavatele prohlašují, že jsou oprávnění smluvní strany tohoto Dodatku zastupovat, bez omezení je zavazovat a zejména pak tento Dodatek platně uzavřít.

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. 222 odst. 2) ve vazbě na ust. § 100 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek jako realizace vyhrazené změny závazku, kterou si strany sjednaly v č. XIII odst. 1.2 Smlouvy o Dílo a dle zákona č. 89/2012., Občanský zákoník, v platném znění.

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 13.05.2024 uzavřely Smlouvu o dílo č. 19/24/OST (dále jen „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek Dodavatele provádět pro Objednatele stavební práce na díle „Vizovice, komunikace pěší v křižovatce ulic Zlínská a 3. května“.
2. Smluvní strany se z důvodu vzniku okolností popsanych v čl. XIII. Odst. 1.2) Smlouvy o dílo spočívajících v:
 - nevhodných klimatických podmínkách (řešeno zápisem do stavebního deníku),
 - zpoždění stavebních prací způsobeným nebo přičitatelným Objednateli, Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, kterým se mění sjednaná doba plnění díla.

Článek II.
Změna sjednané doby plnění díla

Smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy o dílo:

- a) V čl. III odst. 2) písm. a) se číslovka „169“, nahrazuje číslovkou „190“.
- b) Do čl. III. odst. 2) písm. a) se dále doplňuje tato věta: „Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a Objednateli předat do **20.12.2024**“

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články Smlouvy o dílo zůstávají nezměněny v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí původní Smlouvy o dílo.
3. Tento dodatek č. 1 je platný okamžikem jeho podpisu oběma stranami. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 podléhá ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv zveřejnění v registru smluv.. Dodatek č. 1 nabude účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Vizovice č. 40/377/2024 ze dne 11.11.2024.
5. Účastníci tohoto dodatku shodně prohlašují, že si jej před jeho podpisem řádně přečetli, souhlasí s ním v celém rozsahu, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, že nebyl podepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Ve Vizovicích dne:

Za objednatele:

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podpisující:	Bc. Silvie Dolanská
Organizace:	Město Vizovice
Sériové č. cert.:	23049652
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	12.11.2024 10:08:59
Důvod:	
Místo:	

město Vizovice
Bc. Silvie Dolanská
starostka

Za zhotovitele:

Ing. Jaromír Šikuta
Digitálně podepsal
Ing. Jaromír Šikuta
Datum: 2024.11.12
19:24:06 +01'00'

SIMOSTAV, s.r.o.
Ing. Jaromír Šikuta
jednatel