

DODATEK Č. 2

**SMLOUVA O DÍLO
NA VÝSTAVBU „UK – ETF – GENERÁLNÍ REKONSTRUKCE BUDOVY ETF, ČERNÁ 9 - OPAKOVÁNÍ“**

mezi

Evangelickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy
(objednatelem)
a
HOCHTIEF CZ a.s.
(zhotovitelem)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

Univerzita Karlova, Evangelická teologická fakulta, se sídlem Černá č. 9, Nové Město čp. 646, 110 00 Praha 1, IČO: 00216208, IDDS: piyj9b4, zastoupena doc. Janem Roskovcem, Ph.D., děkanem fakulty („**Objednatel**“)

a

HOCHTIEF CZ a. s., se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČO: 46678468, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229, IDDS: p49cezi, zastoupena Ing. Tomášem Korandou, předsedou představenstva, a Davidem Alonso Rodríguezem, členem představenstva („**Zhotovitel**“)

(Zhotovitel a Objednatel budou v tomto Dodatku označováni jednotlivě jako „**Strana**“ a společně jako „**Strany**“)

uzavřely tento

DODATEK Č. 2

(„**Dodatek č. 2**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A)** při provádění Díla byla zjištěna potřeba provést dodatečné práce a dodávky (Vícepráce), které nebyly obsaženy v podkladech pro provedení Díla, přičemž tato potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které Objednatel ani Zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohli předvídat, a tyto dodatečné práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení Díla a dosažení jeho účelu a nelze je technicky, funkčně ani časovou souvislostí oddělit od původní Veřejné zakázky;
- B)** vedle těchto dodatečných prací současně vznikla potřeba některé práce a dodávky původně obsažené v podkladech pro provedení Díla neprovádět (Méněpráce);
- C)** příčiny a důsledky výše uvedených potřeb a zjištění jsou průběžně mezi Smluvními stranami projednávány, s nejvyšší možnou péčí je posuzována vhodnost i nutnost jejich aplikace, a to zejména – nikoliv však výlučně – z hlediska hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti jejich provedení, a to vše s cílem hospodárného vynakládání veřejných prostředků v souladu se všemi zásadami právních předpisů;
- D)** průběh, výsledky a důsledky projednávání výše uvedených skutečností jsou Stranami průběžně zaznamenávány zejména v zápisech z kontrolních dnů a ve stavebním deníku, změnových listech a vzájemné korespondenci Stran;

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA NÁSLEDUJÍCÍM:

1 ZMĚNY PŘEDMĚTU DÍLA

- 1.1 Strany se dohodly, že Předmět díla se rozšiřuje a/nebo zužuje o práce a dodávky specifikované ve vzájemně odsouhlasených změnových listech uvedených v příloze A tohoto Dodatku č. 2. Příloha A uvádí veškeré změnové listy, včetně změnových listů odsouhlasených již v Dodatku č. 1, aby byly zřejmé celkové částky za veškeré změny díla v celém průběhu realizace.
- 1.2 Strany shodně prohlašují, že změny podle tohoto Dodatku č. 2 byly sjednány postupem a v souladu s předpoklady a požadavky na jejich sjednání podle Smlouvy, a to zejména s ohledem na postup ocenění těchto změn dle Smlouvy.
- 1.3 Strany považují obsah příloh tohoto Dodatku za dostatečně určité a podrobné ocenění změn, které tato příloha obsahuje a za dostatečný podklad pro jejich provedení.
- 1.4 Příloha A Dodatku č. 2 se řadí za dosavadní přílohy Smlouvy.
- 1.5 Strany shodně prohlašují, že všechny změny zaznamenané ve změnových listech tvořících přílohu A Dodatku č. 2 jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů. Odůvodnění tohoto souladu je podrobněji uvedeno v příloze A tohoto Dodatku č. 2.
- 1.6 Součástí změnových listů je vždy cenový dopad těchto změnových listů do Ceny díla a Strany proto neuvádějí duplicitně cenový dopad změnových listů do Ceny díla v samotném textu dodatku ke Smlouvě.

2 ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ DÍLA – TERMÍNY

- 2.1 Strany shodně prohlašují, že z důvodu provedení změn zaznamenaných ve změnových listech tvořících přílohu A tohoto Dodatku č. 2 je nezbytné prodloužit termín pro provedení Díla, a to o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto změn.
- 2.2 Novým termínem pro provedení Díla ve smyslu článku 4.2 Smlouvy je 15. 11. 2024.
- 2.3 Tam, kde se ve smyslu článku 4.2 Smlouvy odkazuje na termín pro provedení Díla, myslí se tím termín pro provedení Díla uvedený v článku 2.2. tohoto Dodatku č. 2; tím není dotčena možnost případných dalších změn tohoto termínu v důsledku případných dalších dodatků ke Smlouvě.
- 2.4 Dále Strany shodně prohlašují, že z důvodu provedení změn zaznamenaných ve změnových listech tvořících přílohu A tohoto Dodatku č. 2 je nezbytné prodloužit i níže uvedené Uzlové body výstavby sjednané v článku 4.3.1 Smlouvy, a to opět o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto změn. Uzlové body výstavby sjednané v článku 4.3.1, písm. e) Smlouvy se mění takto:

(e) Dokončení vnitřních instalací a jejich uvedení do provozu a dokončení montáže interiéru – připravenost pro kolaudaci do 23.10. 2024
- 2.5 Tam, kde se ve smyslu článku 4.3.1., písm. e) Smlouva odkazuje na termín Uzlové body výstavby, myslí se tím Uzlové body výstavby upravené Dodatky č. 1 a 2 ke Smlouvě; tím není dotčena možnost případných dalších změn těchto termínů v důsledku případných dalších dodatků ke Smlouvě.

3 ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU Č. 2

3.1 Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti beze změny.

3.2 Následující přílohy tohoto Dodatku č. 2 se stávají nedílnou součástí Smlouvy:

Příloha A – seznam dotčených Změnových listů

3.3 Tento Dodatek č.2 je uzavřen elektronicky, a to tak, že je opatřen uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran (dle § 6 odst. 2 zák. č. 297/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

3.4 Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č.2 vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Dodatku č.2 do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po jeho podpisu.

3.5 Strany prohlašují, že tento Dodatek č.2 vyjadřuje jejich skutečnou a svobodnou vůli, je míněn vážně a je srozumitelný, nebyl uzavřen v omylu ani v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a obě Strany s ním souhlasí a na důkaz svého souhlasu připojují své podpisy.

3.6 Tento Dodatek č.2 se stává účinným dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel:

Jméno: doc. Jan Roskovec, Ph.D.

Funkce: děkan

Datum: (viz elektronický podpis)

Místo: Praha

Zhotovitel:

Jméno: Ing. Tomáš Koranda

Funkce: předseda představenstva

Datum: (viz elektronický podpis)

Místo: Praha

Jméno: David Alonso Rodríguez

Funkce: člen představenstva

Datum: (viz elektronický podpis)

Místo: Praha