

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na dodávku a montáž díla na akci s názvem „Nový chodník v Opatovicích“ uzavřené dne 18. 7. 2024 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Smluvní strany:

Objednatel:	Město Vyškov
se sídlem:	Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov
zastoupený:	Karlem Jurkou, starostou
ve věcech technických:	
IČ:	00292427
DIČ:	CZ00292427
Bankovní spojení:	

a

Zhotovitel:	BS - IMEX, spol. s r.o.
se sídlem	Zvonařka 408/16, 617 00 Brno
zastoupený:	Jaroslavem Bastlem, jednatelem
IČ:	63476711
DIČ:	CZ26946874
sp. zn.:	C 20486 vedená u Krajského soudu v Brně
Bankovní spojení:	
Tel.	
e-mail:	

Čl. I. dodatku č. 1 – Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 18.7.2024 mezi sebou uzavřely smlouvou o dílo, jejímž předmětem je dodávka a montáž díla na akci s názvem „Nový chodník v Opatovicích“ v rozsahu dle projektové dokumentace, která byla zpracována Ing. Vladimírem Breburdou a dle položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí předmětné smlouvy o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Dne 21. 10. 2024 požádal Osadní výbor Opatovice o zajištění přístupu ve formě sjezdů na pozemky s parcelním číslem 128/2, 141 a 148 v katastrálním území Opatovice, což vyvolalo změnu technického řešení, které bylo schválena na 39. koordináční poradě zástupců jednotlivých odborů MěÚ Vyškov dne 7. 11. 2024
3. Uvedené změny díla jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 001/2024, který je přílohou tohoto dodatku.
4. V souvislosti se změnami díla popsány v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na **zvýšení ceny díla o částku 43 770,23 Kč vč. DPH** (dle změnového listu č. 001/2024).
5. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 2,3 a 4 tohoto článku se smluvní strany dohodly v souladu s článkem IX. odst. 4. Smlouvy na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v článku II. tohoto dodatku.

Čl. II. dodatku č. 1 – Změna Smlouvy

1. Dle dohody smluvních stran se **článek I. („Předmět smlouvy“)** odst. 2 Smlouvy ruší a nově zní takto:
 2. *Předmětem díla podle této smlouvy je dodávka a montáž díla na akci „Nový chodník v Opatovicích“, v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované Ing. Vladimírem Breburdou (IČ 152 41 823, se sídlem [REDAKCE] v září 2023 a dle položkového rozpočtu, který je přílohou č.1 a nedílnou součástí této smlouvy a dle změnového listu č. 001/2024, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí této smlouvy.*
2. Dle dohody smluvních stran se **článek II. („Cena díla“)** odst. 1 Smlouvy ruší a nově zní takto:
 - *Smluvní strany se dohodly na ceně za provedení díla v rozsahu dle čl. I. a čl. VIII. této smlouvy ve výši:*

<i>Cena díla bez DPH:</i>	<i>1 891 728,75 Kč</i>
<i>DPH 21 %:</i>	<i>397 263,03 Kč</i>
<i>Cena díla včetně DPH:</i>	<i>2 288 991,78 Kč</i>

slovy: dva miliony dvě stě osmdesát osm tisíc devět set devadesát jedna korun českých sedmdesát osm haléřů
3. Dle dohody smluvních stran se do Smlouvy vkládá **Příloha č. 2** obsahující změnový list č. 001/2024.


Čl. III. dodatku č. 1 – Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s právem České republiky, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná ze skutečností v tomto dodatku uvedených není jeho obchodním tajemstvím.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
5. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 48. schůzi Rady města Vyškova dne 13. 11. 2024 usnesením č. 2664-06.

Příloha č.1: Změnový list č. 001/2024


Příloha č.2: Položkový rozpočet Nový chodník v Opatovicích – VCP, MNP

Ve Vyškově dne



.....
Karel Jurka
starosta

Ve Vyškově dne




.....
Jaroslav Bastl
jednatel

NOVÝ CHODNÍK V OPATOVICÍCH

ZMĚNOVÝ LIST

číslo: 001/2024

Objednatel:	Město Vyškov, Masarykovo náměstí 108/1, 682 01 Vyškov IČ: 00292427		
Zhotovitel:	BS – IMEX, spol. s r.o. Zvonařka 408/16, 617 00 Brno IČ 63476711		
Předmět změny:	Vybudování sjezdů na pozemky p.č. 128/2, 141 a 148 v katastrálním území Opatovice.		
Důvod změny:	Dne 21. 10. 2024 požádal Osadní výbor Opatovice o zajištění přístupu ve formě sjezdů na pozemky s parcelním číslem 128/2, 141 a 148 v katastrálním území Opatovice, což vyvolalo změnu technického řešení, které bylo schváleno na 39. koordinační poradě zástupců jednotlivých odborů MěÚ Vyškov dne 7. 11. 2024. Tato změna si vyžádala vícepráce na straně zhotovitele.		
Změna vyvolá změnu projektu:	ANO		
Termín předání:	13. 12. 2024		
Cena za projektové práce:	0,- bez DPH	0,- s DPH	
Cena za stavební práce (viz oceněný výkaz výměr):	navýšení o 36 173,75 Kč bez DPH	navýšení o 43 770,23 Kč s DPH	
Termín realizace:	Nejpozději 12/2024		
Vyjádření GP:	není		
Vyjádření TDI:	není		
Tímto potvrzujeme změnový list pro práce/dodávky související se smlouvou o dílo ze dne 18. 7. 2024			
..... objednatel		 zhotovitel	

