

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBOFP

MMOPP00NBOFP

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 11.06.2024, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„Krnovská 71B – fasáda, střecha“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED], primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy [REDACTED] referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
Sídlo:	Karolíny Světlé 958/11, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČ:	64610225
DIČ:	CZ64610225
Datová schránka:	cb26xr2
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.
Zastoupen:	[REDACTED] předsedou představenstva
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1202
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Kontaktní osoby ve věcech	[REDACTED]

technických: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 11.06.2024 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**Krnovská 71B – fasáda, střecha**“ (PID smlouvy: MMOPP00NBN2P) (dále jen „**Smlouva**“), Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se upravuje o změnu řešení střešní krytiny, kdy původní plechová krytina je vyměněna za PVC fólii (PD předpokládala očištění a nátěr plechové krytiny), a dále původní živičná krytina nebyla vyměněna za asfaltové pásy dle PD, ale rovněž za PVC fólii;
- předmět díla se rozšiřuje o opravu dešťové kanalizace kolem objektu;
- předmět díla se upravuje o změnu rozsahu a způsobu opravy venkovního schodišťového prostoru;
- předmět díla se upravuje o změnu rozsahu a způsobu osvětlení vstupního prostoru areálu MMO (svítidlo je sňato z fasády a nové je umístěno poblíže budovy C,
- předmět díla se ponižuje o dílčí dodávky a práce dle specifikace v nedílné příloze tohoto dodatku.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	13.250.523,08 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 91.073,56 Kč
- nová celková cena díla	13.341.596,64 Kč
- DPH 21 %	2.801.735,29 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	16.143.331,93 Kč

(slovy: šestnáct milionů sto čtyřicet tři tisíc tři sta třicet jedna a 93/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Změna doby plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění tak, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do **13.12.2024**.

Nová doba plnění se sjednává s ohledem na mimořádnou, nepředvídatelnou okolnost – ničivé povodně v září 2024, v jejichž důsledku byl zhotovitel nucen své pracovní kapacity využít na odstraňování povodňových škod.

Článek VI.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 13.11.2024, č. usnesení 2844/59/RM/24, 1a).


Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne _____

 Digitálně podepsal
Datum: 2024.11.14
16:54:44 +01'00'

Za objednatele


primátor

V Ostravě dne _____

 Digitally signed by
Date: 2024.11.14
12:45:13 +01'00'

Za zhotovitele


předseda představenstva