

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„Střední škola oděvní a služeb Vizovice – Oprava školní tělocvičny“

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel

Sídlo
Zástupce
Osoby oprávněné jednat
ve věcech smluvních
ve věcech technických
IČO
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu
Telefon
E-mail

1. SMLUVNÍ STRANY

Střední škola oděvní a služeb Vizovice

Tyršova 874, Vizovice 763 12
[redacted] ředitelka školy
[redacted] – ředitelka školy
[redacted] – správce budov
00837237
Nejsme plátcí DPH
[redacted]
souviz@souviz.cz

SŠ oděvní a služeb Vizovice

SML/040/2024-2

Listů: Příloh:



SOSVSS00370379

SŠ oděvní a služeb Vizovice

Doručeno 19.11.2024

SŠV/2530/2024

Listů: 6 Příloh:



SOSVSS00370368

a

Zhotovitel

Sídlo
Statutární orgán
Zapsán v obchodním rejstříku
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních
b) ve věcech technických
IČO
DIČ
Bankovní ústav
Číslo účtu¹
Telefon
E-mail
ID DS
Stavbyvedoucí

ENBI, s.r.o.

Masarykova 175, 763 26 Luhačovice
[redacted] jednatel
Sp. zn. C 25638 vedená u Krajského soudu v Brně
[redacted] jednatel
[redacted] jednatel
25323971
CZ25323971
[redacted]
89a36rk
[redacted]

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 29.08.2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby na akci „Střední škola oděvní a služeb Vizovice–Oprava školní tělocvičny“ a následně smluvní dodatek č.1 dne 23.10.2024
2. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s článkem 16 bod 16.1. smlouvy na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě (dále jen „dodatek“), jehož předmětem je změna předmětu plnění týkající se dodatečné úpravy požárně bezpečnostního řešení stavby (dále jen PBR) a s tím zohlednění související časové náročnosti díla v provedení stavebních prací dle aktualizované úpravy projektové dokumentace v průběhu realizace tj. 11/2024 i současného upřesnění specifikace výplní otvorů s požární odolností v prostoru schodiště, která byla iniciována na základě upřesnění ze strany objednatele.

¹ Bankovní účet se musí shodovat s účtem používaným pro ekonomickou činnost registrovaným u správce daně

3. ZMĚNY A DOPLŇKY

1. Smluvní strany se v důsledku dodatečné úpravy PBR stavby a s tím související časová náročnost díla v rozsahu dle aktuální úpravy projektové dokumentace i specifikace výplní otvorů s požární odolností v prostoru schodiště dohodly na s tím související změně termínu dokončení díla sjednané v čl. 4 bod 4.1. smlouvy, který nově zní :

4.1 Lhůta plnění:

předpokládaný termín zahájení plnění - realizace díla: ihned po podpisu smlouvy

Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu o převzetí staveniště bude potvrzení povinnosti ze strany zhotovitele předložit originál dokladu o pojištění dle odst. 9.3 a 9.4 této smlouvy.

Termín dokončení a předání díla : nejpozději do 4.12.2024

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem smlouvy ve znění tohoto dodatku, v souladu s oprávněnými zájmy druhé smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu smlouvy ve znění tohoto dodatku.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a objednatel obdrží 3 vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Objednatel


Zhotovitel

Ve Vizovicích dne 19.11.2024

V Luhačovicích dne 15.11.2024



ředitelka školy



jednatel společnosti