

**DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 28.03.2024
EV. Č. OBJEDNAVATELE S176/24, ZHOTOVITELE 241410421
VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 1 z 06.09.2024 A Č. 2 z 24.09.2024 A Č. 3
Z 21.10.2024**

Okružní křižovatka ul. Plzeňská – Černý most, Mariánské Lázně

Číslo smlouvy Objednatele: S176/24-4

Číslo smlouvy Zhotovitele:

1 Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Město Mariánské Lázně

Ruská 155/3

353 01 Mariánské Lázně

Zastoupené: starostou města Martinem Hurajčíkem

IČO: 00254061, DIČ: CZ00254061

Bankovní spojení:

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Martin Hurajčík, starosta

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Dále jen Objednatel

1.2 Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1

190 00 Praha 9

IČO: 26177005 DIČ: CZ 26177005

Bankovní spojení:

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Predrak Mitrovič

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Dále jen Zhotovitel

2 Předmět a účel dodatku

Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 28. 03. 2024 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 ze dne 06.09.2024, dodatku č. 2 ze dne 24.09.2024 a dodatku č. 3 z 21.10.2024 s tím, že předmětem díla je závazek zhotovitele na své náklady a nebezpečí provést, dokončit a předat bez vad a nedodělků objednateli stavbu „Okružní křižovatka ul. Plzeňská – Černý most, Mariánské Lázně“.

Tímto dodatkem se mění způsob plnění a tím i cena díla, a to z důvodu, že se při plnění předmětu této smlouvy o dílo vyskytly skutečnosti, které nebylo možno předvídat (na doporučení zhotovitele jako odborné firmy a souhlasu projektanta byl litý asfalt MA II na cyklostezkách nahrazen asfaltovým betonem pro ohrubné vrstvy ACO 8). S tím je spojená změna ceny za plnění díla dle změnového listu č. 10.

Smluvní strany konstatují, že v důsledku výše uvedeného došlo po jejich dohodě k rozšíření i snížení rozsahu prací dle přiložených soupisů. V návaznosti na to se smluvní strany dohodly na souvisejících úpravách smlouvy o dílo, a to tak, že se mění a nahrazují následující části smlouvy v souladu s článkem 17., bodem 17.1. takto:

3 Úpravy smlouvy dotčené dodatkem

3.1 Článek 2. odst. 2.2 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

2.2 Rozsah plnění závazku je určen dokumentací

- a) Zadávací dokumentací k veřejné zakázce „III 211 4 Výstavba okružní křižovatky Mariánské Lázně“.
- b) Projektová dokumentace "Okružní křižovatka Plzeňská – Polní – Ke Kasármům, Mariánské Lázně" od ADVISIA, s.r.o., z 11. 2023 a projektová dokumentace "ZSPD Okružní křižovatka Plzeňská – Polní – Ke Kasármům, Mariánské Lázně" od ADVISIA, s.r.o., z 12. 2023.
- c) V rámci předmětu plnění Města Mariánské Lázně budou zajištěny tyto stavební objekty:
 - SO 000.2 Všeobecné a ostatní náklady
 - SO 102 Komunikace a zpevněné plochy
 - SO 180 DIO – dopravně inženýrská opatření (část Město Mariánské Lázně)
 - SO 301 Dešťová kanalizace
 - SO 302 Přeložka vodovodu
 - SO 303 Přeložka kanalizace
 - SO 401 Veřejné osvětlení
 - SO 501 GasNet – přeložka plynovodu
 - SO 801 Vegetační úpravy
- d) Na zbývající objekty bude uzavřena smlouva o dílo s KSÚS KK. Jedná se o tyto stavební objekty:
 - SO 000.1 Všeobecné a ostatní náklady
 - SO 101 Komunikace a zpevněné plochy
 - SO 180 DIO – dopravně inženýrská opatření (část KSÚS KK)
- e) Stavební objekty mimo zadávací řízení dle této smlouvy:
 - SO 402 ČETIN – přeložka (Město Mariánské Lázně)
 - SO 403 ČEZ – přeložka (Město Mariánské Lázně) – zpracováno v rámci samostatné projektové dokumentace – související stavbaStavební objekty SO 402 ČETIN – přeložka a SO 403 ČEZ – přeložka budou v rámci stavby realizovány samostatně správci těchto inženýrských sítí. Součástí předmětu plnění je zajištění věcné a časové koordinace realizace stavby s prováděním těchto přeložek inženýrských sítí i s prováděním stavebních objektů Města Mariánské Lázně
- f) Rozhodnutím – schválením stavebního záměru č.j. STAV 23 4422-JM, z 24.11.2023
- g) Nabídkou zhotovitele (včetně položkové kalkulace)
- h) Změnovými listy č. 1 – 6
- i) Změnovými listy č. 7 a 8
- j) Změnový list č. 9
- k) **Změnový list č. 10**

3.2 Článek 3. odst. 3.1 smlouvy o dílo se mění a nahrazuje tímto zněním:

3.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 28.03.2024

cena celkem bez DPH	16 202 382,90 Kč
sazba DPH	21 %
výše DPH	3 402 500,41 Kč
cena celkem včetně DPH	19 604 883,31 Kč

Cena dle dodatku č. 1 ze dne 06.09.2024:

Cena celkem bez DPH	16 756 080,61 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	3 518 776,93 Kč
Cena celkem včetně DPH	20 274 857,54 Kč

Cena dle dodatku č. 2 ze dne 24.09.2024:

<i>Cena celkem bez DPH</i>	16 760 109,02 Kč
<i>Sazba DPH</i>	21 %
<i>Výše DPH</i>	3 519 622,90 Kč
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	20 279 731,92 Kč

Cena dle dodatku č. 3 ze dne 21.10.2024:

<i>Cena celkem bez DPH</i>	16 777 898,77 Kč
<i>Sazba DPH</i>	21 %
<i>Výše DPH</i>	3 523 358,74 Kč
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	20 301 257,51 Kč

Cena díla se vzhledem ke skutečnostem popsaných v čl. 2. dodatku ke smlouvě mění takto:

<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem bez DPH</i>	75 104,70 Kč
<i>sazba DPH</i>	21 %
<i>výše DPH</i>	15 771,99 Kč
<i>Cena dodatečných stavebních prací celkem včetně DPH</i>	90 876,69 Kč

Cena neprováděných stavebních prací

<i>celkem bez DPH</i>	106 984,04 Kč
<i>sazba DPH</i>	21 %
<i>výše DPH</i>	22 466,65 Kč
<i>Cena neprováděných stavebních prací celkem včetně DPH</i>	129 450,69 Kč

Nová celková cena za provádění díla je:

<i>Cena celkem bez DPH</i>	16 746 019,43 Kč
<i>Sazba DPH</i>	21 %
<i>Výše DPH</i>	3 516 664,08 Kč
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	20 262 683,51 Kč

Ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu díla.

Smluvní strany konstatují, že v ostatním se smlouva nemění.

4 Ustanovení společná a závěrečná

- 4.1** Tento dodatek je uzavřen okamžikem a nabývá platnosti, kdy je oboustranně podepsán. Dodatek č. 4 je účinný okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění dodatku zajistí bez prodlení po jeho uzavření objednatel, nejpozději však do 10 pracovních dnů.
- 4.2** Ostatní ujednání základní smlouvy zůstávají nadále nedotčena a nezměněna a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- 4.3** Tento dodatek smlouvy je uzavřen elektronicky. Součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:
– Změnový list č. 10.
- 4.4** Smluvní strany po řádném přečtení shodně prohlašují, že dodatek byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, je pro ně dostatečně určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují své podpisy.

Mariánské Lázně dne [dle el. podpisu]

Za Objednatele



Město Mariánské Lázně
Martin Hurajčík
starosta

Karlovy Vary dne [dle el. podpisu]

Za Zhotovitele:



COLAS CZ, a.s.
Predrag Mitrovič
ředitel oblasti Západ
na základě plné moci



Firma: COLAS CZ, a.s.

Změnový list č. 10

Stavba: TÚ_S_094 - III/211 4 Okružní křižovatka Plzeňská - Polní - Ke Kasárnům, Mariánské Lázně
Objekt: 02 část město Mariánské Lázně
Rozpočet: SO 102 Komunikace a zpevněné plochy - město Mariánské Lázně

SO 102	-31 879,34
--------	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5			Komunikace				-31 879,34
34	575B03		LITÝ ASFALT MA II (KŘÍŽ, PARKOVIŠTĚ, ZASTÁVKY) 11	M3	-5,838	18 325,46	-106 984,04
	574A01		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8	M3	5,838	12 864,80	75 104,70