

Dodatek č. 6

ke Smlouvě o dílo SML/ 2015/0505/RUI/DSI
ze dne 14.9.2015

„Revitalizace ul. Šumavská – zpracování projektové dokumentace„

(dále jen dodatek)

uzavřený podle ust. § 2586 - § 2635 a zákona č.89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Objednavatel: **Město Šumperk**

Se sídlem: nám. Míru 364/1, 787 01 Šumperk

IČO: 00303461

DIČ: CZ00303461

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Mgr. Karel Hošek, 2. místostarosta

Ve věcech technických: Ing. Jan Hrubý, vedoucí odboru strateg. rozvoje území města a investic

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Šumperk

Číslo účtu: 27-1905609309/0800

a

Zhotovitel: **Ateliér DPK, s r.o.**

Se sídlem : Šumavská 416/15, 602 1 Šumperk

Zastoupený: Ing. Petrem Soldánem, jednatelem společnosti

IČO: 25348817

DIČ CZ 25348817

Bankovní spojení: Komerční banka a.s

Číslo účtu: 7296010217/0100

Ve věcech smluvních oprávněn jednat: Ing. Petr Soldán

Ve věcech technických oprávněn jednat: 

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27689

I.

Smluvní strany dne 14.9.2015 uzavřely smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 25.1.2016, Dodatku č. 2 ze dne 30.6.2016, Dodatku č. 3 ze dne 7.1.2019, Dodatku č. 4 ze dne 4.10.2021 a Dodatku č. 5 ze dne 12.10.2022 (dále jen smlouva).

II.

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 6 k výše uvedené smlouvě.

Prvním důvodem k uzavření dodatku č. 6 jsou nepředvídatelné okolnosti, vzniklé požadovanými změnami ze strany Objednatele, které vyplynuly z veřejného projednání s občany etapy číslo II. (dle studie označeno jako **1. ETAPA**). Tato etapa bude po dokončení stupně DUR+DSP rozdělena na dvě části.

- První část označená jako **Etapa IIa. (dle studie označeno jako 1a. ETAPA)**, bude zpracována v rámci DPS a to pro část projektu beze změn.
- Druhá část bude označena jako **Etapa IIb. (dle studie označeno jako 1b. ETAPA)**, s tím že bude obsahovat změnu stavby před dokončením v podrobnosti prováděcího projektu (ZSPD+DPS). V rámci ZSPD+DPS bude eliminováno kácení při ulici Březinova s úpravou uličního profilu a ulice Březinova bude řešena jako neprůjezdná.

Druhým důvodem k uzavření dodatku č. 6 je požadavek ze strany Objednatele, na vypuštění Etapy I. (dle studie označeno jako **6. ETAPA**). V rámci řešeného území touto etapou Objednatel plánuje výstavbu parkovacího domu, který nebyl předmětem zadání. S parkovacím domem budou upraveny i samotné komunikace, které bezprostředně navazují na tento parkovací dům.

Třetím důvodem k uzavření dodatku č. 6 je požadavek ze strany Objednatele, na úpravu Etapy Va. (dle studie označeno jako **7. ETAPA**). S ohledem na řešení havarijního stavu lávky přes Bratrušovský potok Objednatel lávku řeší samostatně, čímž vzniká požadavek na úpravu profilu mostního objektu a navazující infrastrukturu. Pěší na levé straně komunikace již nebudou vedeni v rámci profilu nového mostu, ale budou respektovat polohu nové lávky. Zároveň dojde ke sloučení Etapy Va. (dle studie označeno jako **7. ETAPA**) a Etapy VI. (dle studie označeno jako **9. ETAPA**) do jedné dokumentace. S ohledem ke změně legislativy nelze projekt dopracovat ve stupni DUR a následně DSP, a bude zpracován v rozsahu dokumentace pro povolení stavby.

Smluvní strany se dohodly, že řešení SMART pro plnění smlouvy i nadále nebude součástí obsahu dodávaných prací Zhotovitele.

III.

V souvislosti s úpravou rozsahu projektu jsou upraveny termíny plnění, přičemž se mění ujednání článku V. Doba plnění bod 1 tak, že tento nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou.

Dokumentace pro sloučené rozhodnutí vč. dokladové části

**DUR+DSP etapa Vb. (dle studie 8. ETAPA):
probíhá řízení na stavebním úřadě**

Dokumentace změny stavby před dokončením v podrobnosti prováděcího projektu vč. dokladové části

ZSPD+DPS Etapa IIb. (dle studie označeno jako 1b. ETAPA)
dokumentace: do 3 měsíců od výzvy Objednatele
dokladová část: do 3 měsíců od odsouhlasení dokumentace Objednatelem
rozpočet a soupis prací: do 1 měsíce od získání vyjádření DOSS a správců

Dokumentace pro povolení stavby dle nové legislativy vč. dokladové části

Etapy Va. (dle studie označeno jako 7. ETAPA) a Etapy VI. (dle studie označeno jako 9. ETAPA)

dokumentace: do 5 měsíců od výzvy Objednatele

dokladová část: do 4 měsíců od odsouhlasení dokumentace Objednatelem

Dokumentace pro provedení stavby, rozpočet a výkaz výměr pro výběr zhotovitele:

DPS Etapa IIa. (dle studie označeno jako 1a. ETAPA):

do 3 měsíců od výzvy objednatel

DPS Etapa Vb. (dle studie 8. ETAPA):

do 4 měsíců od výzvy objednatel

DPS Etapy Va. (dle studie označeno jako 7. ETAPA) a Etapy VI. (dle studie označeno jako 9. ETAPA)

do 4 měsíců od výzvy objednatel

IV.

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku III. Cena díla bod 1 a bod 2 tak, že tento nově zní:

1, Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši 1.837.000 Kč bez DPH (dále jen „cena“)

2, Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Celková cena díla se tímto dodatkem nemění. Je upraven rozsah díla a ceny jsou přeskupeny do jiných souborů dle požadovaných změn.

Cena bez DPH:	1.837.000,- Kč
DPH 21%:	385.770,- Kč
Cena vč. DPH celkem:	2.222.770,- Kč

Na základě uzavřené Smlouvy o dílo a Dodatků č. 1 až 5 již bylo uhrazeno celkem 1.149.500,- Kč bez DPH tj. 1.390.895,- Kč včetně DPH.

Zhotoviteli zbývá uhradit celkem 687.500,- Kč bez DPH tj. 831.875,- Kč včetně DPH.

V.

V souvislosti s úpravou rozsahu díla se mění ujednání článku IV. Platební podmínky bod 1 tak, že tento nově zní:

1. Objednatel se zavazuje uhradit cenu za zhotovení díla podle čl. III. odst. 2 této smlouvy na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit na základě protokolu o předání a převzetí díla a to v termínu dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.

Po předání projektové dokumentace pro **DUR+DSP** vč. dokladové části objednateli bude uhrazeno 70% ze sjednané ceny dílčí části:

DUR+DSP etapa Vb. (dle studie 8. ETAPA): 87.500,- Kč ukončeno fakturováno

Zbývajících 30% ze sjednané ceny dílčí částky uhradí objednatel po pravomocném sloučeném povolení a po zapracování připomínek ze strany objednatele a DOSS:

DUR+DSP etapa Vb. (dle studie 8. ETAPA): 52.500,- Kč

Z toho DUR etapa Vb. (30%) 37.500,- Kč

Z toho Doplatek z celého DUR ve výši 1/2 15.000,- Kč

Po předání projektové dokumentace pro **ZSPD+DPS** vč. dokladové části objednateli bude uhrazeno 60% ze sjednané ceny dílčí části:

ZSPD+DPS Etapa IIb. (dle studie označeno jako 1b. ETAPA) 117.000,- Kč

Zbývajících 30% ze sjednané ceny dílčí částky uhradí objednatel po pravomocném povolení a po zapracování připomínek ze strany objednatele a DOSS:

ZSPD+DPS Etapa IIb. (dle studie označeno jako 1b. ETAPA) 58.500,- Kč

Zbývajících 10% ze sjednané ceny dílčí částky uhradí objednatel po zpracování rozpočtu:

ZSPD+DPS Etapa IIb. (dle studie označeno jako 1b. ETAPA) 19.500,- Kč

Po předání projektové dokumentace pro **povolení stavby dle nové legislativy** vč. dokladové části objednateli bude uhrazeno 70% ze sjednané ceny dílčí části:

Etapy Va. (dle studie 7. ETAPA) a Etapy VI. (dle studie 9. ETAPA) 154.000,- Kč

Zbývajících 30% ze sjednané ceny dílčí částky uhradí objednatel po pravomocném povolení a po zapracování připomínek ze strany objednatele a DOSS:

Etapy Va. (dle studie 7. ETAPA) a Etapy VI. (dle studie 9. ETAPA) 66.000,- Kč

Předání projektové dokumentace pro provádění stavby má objednatel 20 dnů ode dne převzetí projektové dokumentace na prostudování projektové dokumentace vnesení připomínek. Po prostudování a odstranění případných vad bude vystavena faktura na 100% dílčí části:

PDPS Etapa IIa. (dle studie označeno jako 1a. ETAPA): 70.000,- Kč

PDPS (PDS etapa Vb. (dle studie 8. ETAPA): 75.000,- Kč

Etapy Va. (dle studie 7. ETAPA) a Etapy VI. (dle studie 9. ETAPA) 75.000,- Kč

Lhůta splatnosti faktury se sjednává na **21 dnů** ode dne doručení Objednateli.

VI.

Závěrečná ustanovení:

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo SML/ 2015/0505/RUI/DSI ze dne 14. 9. 2015, ve znění dodatku č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 tímto Dodatkem č. 6 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento Dodatek č. 6 je uzavřen prostřednictvím elektronických prostředků na dálku. Dodatek č. 6 je uzavřen doručením dodatku opatřeným Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky. Dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

- V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavedl objednatel město Šumperk vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaná směrnice vztahuje. Podrobnější informace k tomuto systému se nachází na internetové stránce objednatele: <https://www.sumperk.cz/cs/mesto-a-mestsky-urad/zakladni-informace/ochrana-oznamovatele.html> Odkaz na vstup do předmětného systému se nachází na internetové adrese: <https://oznamovatel.i3c.cz/>.
- Uzavření tohoto Dodatku č. 6 bylo schváleno Radou města Šumperka dne 4.11.2024 usnesením č. 2341/24.


Příloha 1: Schéma etap výstavby

V Šumperku dne:

V Brně dne:

Za Objednavatele:

Za Zhotovitele:



.....
Město Šumperk

Mgr. Karel Hošek
2.místostarosta

.....
Ateliér DPK, s.r.o.

Ing. Petr Soldán
jednatel společnosti