

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo na provedení stavby „Stavební úpravy DPS Nýřany, Kamenný Újezd“
ze dne 6.11.2023

Smluvní strany:

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Nýřany

Se sídlem: Benešova třída 295, 330 23 Nýřany

IČ: 00258 199

DIČ: CZ00258 199

Zastupuje: Ing. Pavlína Caisová, starosta města

tel.: +420 377832311

e-mail : starosta@mesto-nyrany.cz

ve věcech technických Ing. Petr Aubrecht

tel.: [REDACTED], e-mail : p.aubrecht@seznam.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: REVIT projekt s.r.o.

Se sídlem: Hlavní 777, 330 26 Tlučná

IČ: 29104530

DIČ: CZ29104530

Spisová značka: C 24993, vedená u Krajského soudu v Plzni

Zhotovitel je plátcem DPH

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Miroslav Sládek, tel.+420 [REDACTED], e-mail: sladek@sladek-sro.cz

za zhotovitele je oprávněn jednat ve věcech technických:

Petr Šulc, tel.+420 [REDACTED] e-mail: SulcPetr@seznam.cz

stavbyvedoucí:

Ing. Jiří Červený, tel. +420 [REDACTED] e-mail: jiri.cerveny@seznam.cz

bankovní spojení: KB Plzeň

číslo účtu: [REDACTED]/0100

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo dohodly na těchto změnách:

Dodatek č. 1 -

Oddíl I., Odstavec III. Cena za Dílo – článek 1.

Cena celkem bez DPH 20.474.423,36Kč se ruší

Nahrazeno:

Cena celkem bez DPH.....21.758.675,30Kč

SoD -

Oddíl I., Odstavec II, Termín a místo plnění - článek 1.

Dokončení stavebních prací : nejpozději do 31.10.2024 se ruší

Nahrazeno :

Dokončení stavebních prací : nejpozději do 18.1.2025

Ostatní ujednání v SoD zůstávají beze změn.

K navýšení ceny o 1.284.251,94 Kč bez DPH, dochází v důsledku zjištěných stavebních prací k zajištění splnění stavební zakázky, které nejsou naceněné ve výkazu výměr a po odečtení méněprací k 15.11.2024.

SoD oddíl I, Odstavec II, Termín a místo plnění - článek 3. (vyšší moc)

K prodloužení lhůty dokončení stavebních prací dochází v důsledku plnění a zajištění velkého množství víceprací vyvolaných samotnou stavbou a požadavky zadavatele a ke dni 11.10.2024 pozastavení stav. prací - pokládky podlahových krytin v důsledku vlhkosti stavební konstrukce (viz. zápis TDI)

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

- Rozbor vícepráce – méněpráce k 15.11.2024
- Rekapitulace stavby, krycí list stavby - méněpráce
- Rekapitulace stavby, krycí list stavby - vícepráce
- Stavební a montážní deník – záznam o přerušení stav. prací

