

DODATEK č. 1

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Froněk, spol. s r.o.

se sídlem: Zátíší 2488, 269 01 Rakovník
IČO: 475 34 630
DIČ: CZ47534630
zastoupená: Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15879
č. smlouvy: 1/24/084

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 30.07.2024 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „**II/101 Třebotov**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 15 Závěrečná ustanovení odst. 15.15 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. Po zahájení plnění dle Smlouvy proběhlo dne 7. 10. 2024 předběžné jednání o možnostech uzavírky nezbytné pro plnění díla dle Smlouvy se silničním správním úřadem, Městským úřadem Černošice. Z jednání vyplynulo, že realizace stavby v jedné etapě a za úplné uzavírky nebude silničním správním úřadem povolena (zápis viz Příloha č. 1 k Dodatku). Aby byly

dodrženy předběžně konstatované podmínky silničního správního úřadu, je nezbytné provést etapizaci Díla na dvě dílčí etapy (viz Příloha č. 2 k Dodatku).

Práce tak proběhnou v rámci první etapy od začátku obce směrem od Radotína až po křižovatku s ulicemi U Kovárny a U Louže v termínu od 28.10. do 24.11.2024, a v rámci druhé etapy od křižovatky s ulicemi U Kovárny a U Louže až po křižovatku s ulicí Chotečská v termínu od 25.11. do 15.12.2024.

Vzhledem k výše uvedenému je nutné prodloužit termín plnění díla dle Smlouvy celkem o **3 týdny**. Celková doba výstavby tak bude činit **7 týdnů**.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Původní znění čl. 4.1 Smlouvy:

*„Zhotovitel je povinen zahájit jednání o DIO na příslušných úřadech **do 5 pracovních dnů** od účinnosti smlouvy a informovat Objednatele o vydání DIO do 3 pracovních dní od této skutečnosti. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 4 týdnů** od předání Staveniště Zhotoviteli.“*

se nahrazuje následujícím zněním:

*„Zhotovitel je povinen zahájit jednání o DIO na příslušných úřadech **do 5 pracovních dnů** od účinnosti smlouvy a informovat Objednatele o vydání DIO do 3 pracovních dní od této skutečnosti. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 7 týdnů** od předání Staveniště Zhotoviteli.“*

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V.....dne.....

Za Zhotovitele

V.....dne.....

Za Objednatele

.....
Ing. Kamil Hrbek
prokurista

.....
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
ředitel