

Dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo
„Rekonstrukce chladicího zařízení a Ledových ploch – Multifunkční areál“
č. smlouvy objednatele: 23SMTU0100000001

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel: **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345
ID datových schránek: [REDACTED]
se sídlem: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 70800
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kovář – jednatel společnosti
Zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]
IČO: 253 85 691
DIČ: CZ25385691
E-mail: sekretariat@sareza.cz
Telefon: [REDACTED]

- *dále jen objednatel*

Zhotovitel: **Sdružení HOMOLA - DRŽIK**
vedoucí společník - HOMOLA holding s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd.C, č. vložky 72201
ID datových schránek: [REDACTED]
se sídlem: Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava - Kunčičky
Zastoupena ve věcech smluvních: Mojmír Homola - jednatel společnosti
Telefon: [REDACTED]
Zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
IČO: 0651 90 91
DIČ: CZ06519091
Číslo účtu: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]

- *dále jen zhotovitel*

společník - DRŽIK s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd.C, č. vložky 37413
ID datových schránek: [REDACTED]
se sídlem: Lidická 250/46a, 703 00 Ostrava - Vítkovice
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Luděk Jahn - jednatel společnosti
Telefon: [REDACTED]
Zastoupena ve věcech technických: Jan Chreno - jednatel společnosti
Telefon: [REDACTED]
IČO: 28657454
DIČ: CZ28657454
E-mail: [REDACTED]

- *dále jen zhotovitel*

níže v textu společně též smluvní strany

PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne 14. 6. 2023 Smlouvu o dílo č. objednatele 23SMTU0100000001, na zhotovení stavby „**Rekonstrukce chladicího zařízení a Ledových ploch – Multifunkční areál**“ na středisku Multifunkční areál Ostrava-Poruba. Tímto dodatkem k této smlouvě se mění nebo doplňují vybrané články nebo odstavce této smlouvy.

Článek II. Předmět dodatku

1. Změna rozsahu, ceny a termínu plnění vyvolané nutností provedení méněprací, víceprací a odsouhlasení technického řešení:
 - Dle ust. § 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb. - Vícepráce a méněpráce jsou popsány ve změnových listech č. 46, 47, 49 až 56. Podrobné položkové rozpočty jsou Přílohou č.1 tohoto dodatku č.5 k SOD.
 - Potřeba provedení těchto dodatečných prací vyvstala až po zahájení realizace díla č. 2, přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou nezbytné, a dále dodatečné práce, jejichž potřeba provedení vyvstala až v průběhu provádění díla, přičemž tyto nemohl objednatel ani při vynaložení náležité péče předvídat. Jde o nezbytné a dodatečné stavební práce na realizaci díla.
 - Smluvní strany se dohodly na neprovedení prací dle SOD čl. III. odst. 8. – konkrétně se jedná pouze o práce na příjezdové komunikaci, parkovacích místech a odstavných plochách, které sloužily jako příjezd na staveniště k II. LP. Hodnota těchto neprovedených prací (výměna obrubníků, výměna zámkové dlažby, oprava asfaltových ploch) je ve výši 121 000,- Kč, dle Přílohy č.2.

Článek III. Cena díla

V čl. VII, se mění a nově nahrazuje odst. 3 v tomto znění:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo, včetně dodatku č. 5 na základě Změnových listů č. 46, 47, 49 až 56 je stanovena takto:

		bez DPH
Cena za zhotovení díla, vč. dodatku č. 4, celkem bez DPH		122 700 209,92 Kč
Seznam změnových listů		celkový vliv bez DPH
ZL 46	Úpravy podlah II.LP a MP HI a dilatace	-1 342 142,91 Kč
ZL 47	Prostoje při přerušení prací – statika táhel	684 985,30 Kč
ZL 49	Bourání ŽB podlah v okolí LP a realizace nových podlah	494 360,02 Kč
ZL 50	MaR – Regulace Sněžné jámy, TČ, doplnění čidel, TIČR	387 795,20 Kč
ZL 51	Ztížené pracovní podmínky – statik táhel	88 800,00 Kč
ZL 52	Úprava PD – změna výkresy výztuže	15 000,00 Kč
ZL 53	Přeložka silových kabelů TK k II. LP	10 000,00 Kč
ZL 54	Podkladní beton topné desky – statika táhel	121 292,38 Kč
ZL 55	Úpravy Sněžné jámy na II. LP – pokyn č. 13 a 14	63 449,86 Kč

ZL 56	Navýšení VRN v návaznosti na vícepráce	130 097,85 Kč
	Neprovedené práce na uvedení příjezdové komunikace a parkování do provozuschopného stavu	- 121 000,00 Kč
Cena dodatečných prací dle ZL		532 637,70 Kč
		bez DPH
Cena za zhotovení díla, vč. dodatku č. 5 celkem bez DPH		123 232 847,62 Kč

V. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení této smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 46, 47, 49 až 56 – Rekapitulace.

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet neprovedených prací

V Ostravě, dne:

V Ostravě, dne:

za objednatele:

*Ing. Jaroslav Kovář
jednatel společnosti*

za zhotovitele:

*Mojmír Homola
jednatel společnosti HOMOLA holding s.r.o.
Ing. Luděk Jahn
jednatel společnosti DRŽIK s.r.o.*