

POTVRZENÍ OBSAHU ÚSTNÍHO DODATKU č. 1 K DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 10

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-002798
Číslo Dílčí smlouvy: 08PU-003807
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009
Název dílčí zakázky: Výspravy výtluků okr. DC – DS 10

uzavřené mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: státní organizace
zapsaný v obchodním rejstříku
pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických [REDACTED]
e-mail, tel: [REDACTED]
e-mail, tel: [REDACTED]
(dále jen „ŘSD”)
a

Společnost pro výspravy výtluků okr. UL, DC, LT

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným - Vedoucí společník

se sídlem Křižíkova 2393, 415 01 Teplice
IČO: 402 33 308
DIČ: CZ40233308
zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]

HERKUL a.s. – Společník 2

se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obrnice
IČO: 25004638
DIČ: CZ25004638

zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:

KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820
akciová společnost

PORR a.s. – Společník 3

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
právní forma:
bankovní spojení:
zastoupen:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
43005560
CZ 43005560
MS v Praze, oddíl B, vložka 1006
akciová společnost

(dále jen „**Dodavatel**“)

(ŘSD a Dodavatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1/ Smluvní strany tímto potvrzují, že mezi nimi byla dne **11. 09. 2024** uzavřena **Dílčí smlouva č. 10**, 08PU-003807 (dále jen Smlouva), na základě, níž Dodavatel pro ŘSD realizuje plnění Smlouvy na akci „Výspravy výtluků okr. DC – DS 10“.

II. OBSAH DODATKU SMLOUVY

1/ Smluvní strany potvrzují, že dne 19. 09. 2024 uzavřeli mezi sebou ústně Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen Dodatek č. 1), jehož předmětem byla změna termínu plnění takto:

Původní termín plnění dle Dílčí smlouvy č. 10:

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD do 15 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.

Nový termín plnění dle Dodatku č. 1:

Do 30. 11. 2024

2/ Smluvní strany potvrzují, že dne 19. 09. 2024 uzavřeli mezi sebou ústně Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen Dodatek č. 1), jehož předmětem bylo doplnění Přílohy č. 1 – Finanční navýšení v souladu s požadavky Rozhodnutí KUUK č.j. KUUK/148579/2024/DS/Hus a č.j. KUUK/148580/2024/DS/Hus a stavem komunikace pro zajištění objízdné trasy.

Původní cena dle Dílčí Smlouvy č. 10: 5 598 890,57 Kč bez DPH
Navýšení dle Dodatku č. 1: 713 563,19 Kč bez DPH
Nová cena dle Dílčí Smlouvy č. 10 vč. Dodatku č. 1: **6 312 453,76 Kč bez DPH**

Odůvodnění: Současně s výpravou výtluků je nezbytné realizovat velké množství výškových úprav poklopů vodovodních uzávěrů (45 ks) a poklopů šachet (23 ks) a vpustí (18 ks). Tyto práce nebyly obsaženy v rozpočtu původní dílčí smlouvy. Podle Rozhodnutí KÚÚK č.j. KUUK/148579/2024/DS/Hus a č.j. KUUK/148580/2024/DS/Hus je možné výpravu výtluků realizovat pouze v termínech 2x5 dnů dle klimatických podmínek, přičemž pětidenní úsek musí vždy zahrnovat sobotu a neděli.

3/ Protože Dodatek č. 1 k Dílčí Smlouvě č. 10 byl uzavřen v jiné než písemné formě, potvrzují si smluvní strany jeho obsah ve smyslu ust. § 1757 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, přičemž toto potvrzení zároveň představuje právní jednání ve smyslu § 582 občanského zákoníku.

4/ Smluvní strany potvrzují obsah Dodatku č. 1 Dílčí Smlouvy č. 10 ve znění a s obsahem, jak vyplývá z přílohy č. 2 tohoto Potvrzení obsahu ústního Dodatku č. 1.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Toto Potvrzení obsahu dodatku je vyhotoveno v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

2/ Potvrzení obsahu dodatku je platné dnem připojením platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářených důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami.

3/ Toto Potvrzení obsahu dodatku nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv (Zákon o Registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 – Přílohy č. 1 – Finanční navýšení v souladu s požadavky KUUK

Příloha č. 2 - Záznam z jednání

**PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU
DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.**

 Podepsal 
 o=Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným,
ou=302017, email=
Datum: 2024.11.15 14:23:04 +01'00'

Investorský rozpočet

08PU-003807 Výspravy výtlučků okr. D

Vícenáklady za práce SO + NE

3x stěhování frézy	(3x nájezd navíc - rozdělení na etapy)
3x nájezd zametače	(3x nájezd navíc - rozdělení na etapy)
Příplatek 50 % so + ne - pracovníci pokládky	(1.týden SO + NE a 2. týden SO)
Příplatek 100 % neděle svátek - pokládka	(Ne Svátek)
Příplatek THP 50 % so + ne	(stavbyvedoucí a mistr 2x SO + 1x NE)
Příplatek THP 100 % neděle svátek	(stavbyvedoucí a mistr svátek)
Stěhování strojů pokládky tam a zpět 3x navíc	(3x nájezd navíc - rozdělení na etapy)
Příplatek řidiči 50 % so + ne	(přeprava materiálů 2x SO + NE)
Příplatek řidiči 100 % ne svátek	(přeprava materiálů NE svátek)
Příplatek 50 % 2x SO+ 1 x NE - obalovna	(obsluha na obalovně 2x SO+ 1x NE)
Příplatek 100 % neděle svátek	(obsluha na obalovně neděle svátek)

Vícenáklady za výškovou úpravu

Výšková úprava poklopů
Výšková úprava mříží
Výšková úprava krycích hrnců
DIO etapy navíc

C – DS 10 - dodatek

stěhování frézy 23 000 x 3 =	69 000,00 Kč
zametací vůz 14 000 x 3 =	42 000,00 Kč
10 lidí x 10 hodin x 550 Kč x 3 dny / 50 % =	82 500,00 Kč
10 lidí x 10 hodin x 550 Kč x 1 den 100 % =	55 000,00 Kč
2 lidi x 10 hodin x 650 Kč/h x 3 dny/50% =	19 500,00 Kč
2 lidi x 10hodin x 650 100% =	13 000,00 Kč
25 000 x 3 =	75 000,00 Kč
6 x řidič x 9hodin x 450 x 3dny/ 50% =	36 450,00 Kč
6 x řidič x 9 hodin x 450 100% =	24 300,00 Kč
4 lidi x 9 hod x 600 Kč/hod x 3 dny / 50% =	32 400,00 Kč
4 lidi x 9 hod x 600 Kč/hod 100 % =	21 600,00 Kč

celkem za práce SO + NE = 470 750,00 Kč

23 ks x 2268,84 Kč =	52 183,32 Kč
18 ks x 2268,84 Kč =	40 839,12 Kč
45 ks x 1139,35 Kč =	51 270,75 Kč
24630 Kč x 4 dny =	98 520,00 Kč

celkem za výškové úpravy = 242 813,19 Kč

Celkové vícenáklady = 713 563,19 Kč

Podepsal [redacted]
[redacted]
o=Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným,
ou=302017, email=[redacted]
Datum: 2024.11.15 14:27:15 +0100

Zápis z koordinačního jednání

Rámcová dohoda: 08PU-002798 Výspravy výtluků okr. UL, DC, LT

08PU-003807 Výspravy výtluků okr. DC – DS 10

Koordinační jednání				
číslo	05	konané dne	19.9.2024	
Účastníci				
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – F.8.24. Prezenční listina				

Průběh prací	
Základní informace:	
08PU-003807 Výspravy výtluků okr. DC – DS 10	
- platnost do 26.9.2024 - celková cena 5 598 890,57 Kč bez DPH	
- Zhotovitel oznámil Objednateli, že při realizaci výspravy výtluků bude nezbytné provádět velké množství výškových úprav poklopů vodovodních uzávěrů (45 ks), poklopů šachet (23 ks) a vpustí (18 ks). Tyto práce nebyly obsaženy v rozpočtu ani v harmonogramu původní dílčí smlouvy. - Pro zajištění dokončení výspravy výtluků je potřebné prodloužit termín plnění a navýšit rozpočet dílčí smlouvy. - Zhotovitel zpracuje a předloží TDS rozdílový výkaz výměr. TDS posoudí potřebu, provede kontrolu navrhovaných změn a vydá písemné stanovisko. - Po odsouhlasení a kontrole navrhovaných změn TDS vydá Objednatel Zhotoviteli požadavek ke zpracování ZBV. - S odkazem na výše uvedené skutečnosti Zhotovitel žádá Objednatele o posunutí termínu realizace do 30.11.2024 a o navýšení rozpočtu. - Změna bude administrována a dokladována dle Směrnice státního podniku 10-S-11.6 Změny závazků a následně bude oběma smluvními stranami podepsán Dodatek ke smlouvě.	

Nové úkoly				
Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
01	Výkaz	rozdílový výkaz výměr	Zhotovitel	neprodleně

Datum konání příštího KJ	Dle potřeby
--------------------------	-------------

Zapsal



Jméno a funkce

Podpis

Přílohy	
Číslo	Název
1	Prezenční listina

Rozdělovník	
Vyhотовeno v 1 výtisku, o 3 stranách.	

Příloha č. 1 k Zápisu z koordinačního jednání
Prezenční listina

Koordinační jednání			
číslo	05	konané dne	19.9.2024
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis
██████████	Vodohospodářské stavby	██████████ ██████████	
██████████	EUROPEAN s.r.o.	██████████ ██████████████████	
██████████	ŘSD	██████████ ██████████████	
██████████	ŘSD	██████████ ██████████████	

Digitálně podepsal: ████████████████████
Datum: 20.11.2024 9:03:48 +01:00