

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952220062

na akci: Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů - poldr
Mlýnec – stavební část

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
Číslo stavby objednatele: 219160017
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Metrostav DIZ s.r.o.**
Adresa sídla: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Statutární orgán: Ing. Jiří Vích, jednatel
Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru jednatelů
Ing. Tomáš Erhard, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Společnost zastupují ve všech věcech vždy dva jednatele
společně.

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 25021915
DIČ: CZ25021915
Bankovní spojení: XXX
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl C vložka 93177
(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku č. 2

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952220062 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce dle specifikace v Evidenčním listu vyhrazených změn č. 2 v celkové výši 439 403,82 Kč bez DPH.

<i>Evidenční list vyhrazené změny</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
EL č. 2	SO 01 a SO 03	439 403,82 Kč
CELKEM:		439 403,82 Kč

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 4 v celkové výši 2 434 091,27 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
ZL č. 4	SO 01, SO 03, SO 201, PS 01.2	2 434 091,27 Kč
CELKEM:		2 434 091,27 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce dle specifikace v Evidenčním listu vyhrazených změn č. 2 v celkové výši - 105 947,49 Kč bez DPH

<i>Evidenční list vyhrazené změny</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
EL č. 2	SO 01 a SO 03	-105 947,49 Kč
CELKEM:		-105 947,49 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnových listech č. 4 v celkové výši - 3 281 358,37 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
ZL č. 4	SO 01, SO 03, SO 201, PS 01.2	-3 281 358,37 Kč
CELKEM:		-3 281 358,37 Kč

Čl. č. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, odst. 5.1

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná (překročitelná jen při uplatnění vyhrazených změn v čl. 8. 5. až 8. 8. smlouvy a dále v režimu zákona), pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 18. 8. 2022 a změnovými listy č. 1, 2, 3, 4 a evidenčními listy vyhrazených změn č. 1, 2. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena dle této smlouvy o dílo ve znění před uzavřením tohoto dodatku č. 2 činila 58 130 960,02 Kč bez DPH.

Dodatečné stavební práce dle EL 2 v celkové výši 439 403,82 Kč bez DPH.

Dodatečné stavební práce dle ZL 4 v celkové výši 2 434 091,27 Kč bez DPH.

Nerealizované stavební práce dle EL 2 v celkové výši -105 947,49 Kč bez DPH.

Nerealizované stavební práce dle ZL 4 v celkové výši -3 281 358,37 Kč bez DPH

Celková cena díla bez DPH činí 57 617 149,25 Kč bez DPH.

3. Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a ceny díla

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné práce, činnosti a dodávky i nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 4.

Jedná se o následující práce, činnosti a dodávky:

Změnový list č. 4:

- Na základě zpracované RDS došlo v rámci posouzení stability hráze ke změně sklonu hráze, což vedlo k vypuštění navržené geotextilie z konstrukce hráze.
- Úpravou založení sručeného objektu a statického řešení přemostění byla vypuštěna mikropilota, podpírající lávku. Současně byla na základě armovacích výkresů upravena tonáž výztuže.
- Z důvodu lepší únosnosti a odvodnění koruny hráze došlo k úpravě zrnitostní křivky skladby komunikací. Dále byl na těsnící stěnu namontován ocelový pozinkovaný obručník, který zamezí degradaci krajnice komunikace pojezdem údržbové techniky. Dále pro zamezení degradace návodní hrany hráze v problematickém přechodu těsnící stěny a návodní strany hráze byla dodatečně osazena 3D georochož.
- Z důvodu zabezpečení technologie proti vandalismu bylo provedeno dodatečné zakrytování osazeného ovládání hradičního uzávěru na sručeném objektu.
- Při realizaci těsnící stěny bylo zastiženo vedení Cetin, které nebylo v projektové dokumentaci reflektováno. Byly provedeny práce, které zajistily bezpečný průchod vedení skrz hráz při zachování těsnosti tělesa hráze.
- Z důvodu výměny vozového parku provozovatele byly upraveny parametry elektrocentrály, čímž došlo při zachování plné funkčnosti k významnému snížení hmotnosti. Dále byla centrála opatřena speciálním zakrytáváním, které umožňuje dlouhodobý provoz ve venkovních podmínkách.
- Na žádost vlastníka byla povrchová úprava mostu změněna z živичné na odolnou hydroizolační stěrku.
- Na základě nové legislativy § 232 písm. 2 písm. g) stavebního zákona č. 283/2021 Sb., která nabyla účinnosti od 1. 7. 2024, byly zpracovány podklady pro vložení do DTM.

Dále byly dle odst. 8.5 - 8.8 smlouvy o dílo uplatněny změny týkající se vyhrazených položek uvedených v článku 8.8 jako „Vyhrazená změna č. 1“, „Vyhrazená změna č. 2“ a „Vyhrazená změna č. 3“. Vyhrazené změny jsou obsaženy v evidenčním listu vyhrazené změny č. 2.

Evidenční list č. 2:

*Mrlina, Vestec - Rožďalovice, zvýšení ochrany obcí výstavbou poldrů
- poldr Mlýnec - stavební část*

č. 219160017

- Vyhrazená změna č. 1 – položky č. 7, 8, 64, 66, 67, 68 související se skutečným množstvím odpadu a přesuny hmot. Stanovení množství bylo provedeno na základě zaměření a vážních lístků.
- Vyhrazená změna č. 2 – položka č. 30 související se skutečným množstvím kamenného opevnění díla, především v místě vývařiště, které bylo projektantem odhadnuto.
- Vyhrazená změna č. 3 – položka č. 11., související se skutečně použitým množstvím zeminy do hráze. Toto potřebné množství zeminy vycházející z poměru skutečně použité zeminy do hráze za použití zemín získaných v místě, v zemníku a množství nepoužitelného materiálu k likvidaci bylo projektantem pouze odhadnuto.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952220062 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
podepsán elektronicky

Za zhotovitele:

Ing. Karel Volf, MBA
předseda sboru jednatelů
podepsán elektronicky

Ing. Tomáš Erhard
jednatel
podepsán elektronicky