

DODATEK č. 1

č.j.: KRPL-34885-18/ČJ-2024-1800VZ

SMLOUVY O DÍLO

č.j.: KRPL-34885-12/ČJ-2024-1800VZ

uzavřené**dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)****I. Smluvní strany****Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: Ing. Davidem Pokorným, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku

se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ: 72 05 05 01

DIČ: CZ 72 05 05 01

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 84548881/0710

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Ing. Miloslava Břicháčková, oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "objednatel"

a

Malik Stavba s.r.o.zastoupený: 

se sídlem: Mrštíkova 399/2a, 460 07 Liberec III - Jeřáb

IČ: 05394252

DIČ: CZ05394252

bankovní spojení: Česká Spořitelna

číslo účtu: 6084019389/0800

zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 38035

dále jen "zhotovitel"

„KŘP Lbk - P 2.0 - OOP Liberec-Vesec, Šumná 357 - rekonstrukce sociálního zařízení a šaten“**II. Předmět dodatku:**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo, kterým dochází k úpravě termínu plnění z důvodů změn vzniklých během realizace prací na díle od zahájení prací na díle do data uzavření tohoto dodatku. Vliv změn na předmět díla, cenu za dílo a platební podmínky bude předmětem samostatného dodatku, který bude mezi smluvními stranami uzavřen po odsouhlasení změnových listů.

III. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1. se nahrazuje*text dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo***Termíny plnění:**

Termín zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo (tím se rozumí např. možnost objednat materiál atd. Stavební činnosti nelze zahájit před předáním staveniště)

Předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo**

Dokončení stavebních prací: **nejpozději do 100 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště** (dílo bude připraveno na předání a převzetí včetně dokladové části)

Odstranění vad a nedodělků: **do 15 kalendářních dnů od termínu dokončení stavebních prací** (pokud nebude v soupisu zjištěných vad a nedodělků uvedeno jinak).

textem

Termíny plnění:

Termín zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo (tím se rozumí např. možnost objednat materiál atd. Stavební činnosti nelze zahájit před předáním staveniště)

Předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 30 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo**

Dokončení stavebních prací: **nejpozději do 110 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště** (dílo bude připraveno na předání a převzetí včetně dokladové části)

Odstranění vad a nedodělků: **do 15 kalendářních dnů od termínu dokončení stavebních prací** (pokud nebude v soupisu zjištěných vad a nedodělků uvedeno jinak).

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis. V případě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v Registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 19 -11- 2024

objednatel:

V Liberci dne: 19 -11- 2024

zhotovitel:



objednatel



Oleh M.