

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-5329/2023**

číslo jednací: 11126/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5623720025

a

„Společnost Vlkov – Křižanov“

Správce

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci

(dále také jako „**Správce**“)

Společník 2

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové sp. zn. B 1441
zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, předsedou představenstva

(dále také jako „**Společník 2**“)

Společník 3

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Mezitraťová 137, PSČ 198 21
IČ: 41192869 DIČ: CZ41192869
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528,
zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem ve funkci generálního ředitele a Ing. Miroslavem
Trnkou, jednatelem

(dále také jako „**Společník 3**“)

Společník 4

ELTRA, s.r.o.

se sídlem Košice, Rampová 4, PSČ 040 01

IČO: 31 674 267

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem Košice, oddíl Sro, vložka 3236/V,
zastoupena: Ivetou Kandrovou, jednatelekou a Ing. Romanem Schützem, jednatelem

oprávněna podnikat v České republice prostřednictvím:

Elektrifikace tratí, odštěpný závod

se sídlem Prosecká 851/64, Prosek, 190 00 Praha 9

IČO: 071 69 124 DIČ: CZ684549085

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 78686,
zastoupena: Ing. Lukášem Vrtiškou, vedoucím odštěpného závodu

(dále také jako „**Společník 4**“)

Korespondenční adresa:

EUROVIA CZ a.s.

závod Železniční stavby

Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

EUROVIA CZ a.s.: **1524.3120489VSA**

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.: **2023/1011/0920**

GJW Praha spol. s r. o.: **20230337**

ELTRA, s.r.o.: **332301**

(dále také všichni jen jako „**Zhotovitel**“)

**dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby
„Rekonstrukce traťového úseku Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo).“**

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 4 obsažených a s úmyslem
být tímto dodatkem č. 4 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1 Smluvní strany se z důvodu schváleného **změnového listu stavby (dále jen „ZL“)** č. 2
v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících
níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list	Navýšení nákladů	Snížení nákladů	Celková změna
2	11 040 864,24 Kč	0,00 Kč	11 040 864,24 Kč

1.2 Smluvní strany dále deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] **na základě Pokynu Správce stavby číslo 13 - určení valorizace** vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **12 163 222,01 Kč** v důsledku změn nákladů za fyzicky provedené práce v 2. čtvrtletí 2024.

1.3 **Změna ceny Díla dle Dodatku č. 4:**

Cena Díla dle Dodatku č. 3 bez DPH	1 810 484 318,85 Kč
Valorizace 2/2024 – Určení Správce stavby č. 13	12 163 222,01 Kč
<u>Změna ceny dle ZL č. 2 bez DPH</u>	11 040 864,24 Kč
Nová Cena Díla dle Dodatku č. 4 bez DPH	1 833 688 405,10 Kč

1.4 V návaznosti na Oznámení claimu č. 1 ve věci neposkytnutí traťových výluk ze dne 6. 3. 2024 a Závěrečný claim ve věci neposkytnutí traťových výluk ze dne 30. 4. 2024, kterými Zhotovitel dle Pod-čl. 20.1 Smluvních podmínek oznámil své právo na prodloužení Doby pro dokončení, Doby pro uvedení do provozu/zkušebního provozu a dob pro splnění postupných závazných milníků, a s ohledem na shodu smluvních stran ohledně oprávněnosti uplatněného nároku zhotovitele, dohodly se smluvní strany na prodloužení Doby pro uvedení do provozu/zkušebního provozu, na prodloužení Doby pro dokončení Díla a na prodloužení dob pro splnění postupných závazných milníků vždy o 35 dnů.

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

Na základě Dodatku č. 4 dochází ke změně Smluvní ceny,
která činí bez DPH: **1 833 688 405,10 Kč.**

slovy: jedna miliarda osm set třicet tři miliónů šest set osmdesát osm tisíc čtyři sta pět korun českých deset haléřů.

2.2 Změna Přílohy k nabídce

Článek 1.1.5.6 Definice sekcí zní nově takto:

Specifikace Sekcí:

Popis	Doba pro dokončení
Sekce 1 stavební Zahrnující přípravné práce (stavební postup SP00) a všechny SO a PS (stavební postupy SPA-1, SPA-2, SPA-3, SPA-4, SPA-5, SPB) kromě položek 1, 2 a 3 objektu SO 98-98, kromě položek č. 1 a 2 objektu SO 01-10-01.01.	15 měsíců a 35 dnů od Data zahájení prací (předpoklad zahájení 11/2023)
Sekce 2 Položky č. 1 a 2 objektu SO 01-10-01.01 – následná směrová a výšková úprava kolejí.	do 6 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební
Sekce 3 Položky č. 1, 2 a 3 objektu SO 98-98	do 6 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební
Dokončení díla	21 měsíců a 35 dnů od Data zahájení prací

Článek 4.28 Postupné závazné milníky Přílohy k nabídce zní nově takto:

„4.28 Postupné závazné milníky

Pro provádění Díla jsou stanoveny následující milníky:

Stavební postupy – viz ZOV:

SP00 – Přípravné práce 01.11.2023 – 29.02.2024+35 dnů

SPA-1 - Výstavba, ŽST Vlkov u Tišnova – ŽST Křižanov (mimo)

01.03.2024 – 22.03.2024 + 35 dnů

SPA-2 - Výstavba, ŽST Vlkov u Tišnova – ŽST Křižanov (mimo)

23.03.2024 – 11.08.2024 + 35 dnů

SPA-3 - Výstavba, ŽST Vlkov u Tišnova – ŽST Křižanov (mimo)

12.08.2024 – 31.08.2024 + 35 dnů

SPA-4 - Výstavba, ŽST Vlkov u Tišnova – ŽST Křižanov (mimo)

01.09.2024 – 08.09.2024 + 35 dnů

SPA-5 - Výstavba, ŽST Vlkov u Tišnova – ŽST Křižanov (mimo)

09.09.2024 – 30.09.2024 + 35 dnů

SPB - Výstavba, ŽST Vlkov u Tišnova – ŽST Křižanov (mimo)

01.10.2024 – 07.12.2024 + 35 dnů“.

Článek 8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení Přílohy k nabídce zní nově takto:

„8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení

*Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do **21 měsíců a 35 dnů** od Data zahájení prací.“.*

Článek 8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu/zkušebního provozu Přílohy k nabídce zní nově takto:

„8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu/zkušebního provozu

*Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 stavební do provozu/zkušebního provozu za podmínek zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, nejpozději do **15 měsíců a 35 dnů** od Data zahájení prací.“*

2.3 Změna Zvláštních technických podmínek

Článek 5.1.5 Zvláštních technických podmínek zní nově takto:

„5.1.5 Závazným pro Zhotovitele jsou Sekce a termíny a rozsahy výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Specifikace jednotlivých Sekcí

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba pro dokončení
Sekce 1 stavební	Zahrnující přípravné práce (stavební postup SP00) a všechny SO a PS (stavební postupy SPA-1, SPA-2, SPA-3, SPA-4, SPA-5, SPB) kromě položek 1, 2	214N, viz ZOV – harmonogram prací	15 měsíců a 35 dnů od Data zahájení prací (předpoklad zahájení 11/2023)

	<i>a 3 objektu SO 98-98, kromě položek č. 1 a 2 objektu SO 01-10-01.01.</i>		
<i>Sekce 2</i>	<i>Položky č. 1 a 2 objektu SO 01-10-01.01 – následná směrová a výšková úprava kolejí.</i>	<i>Denní výluky, viz ZOV – harmonogram prací</i>	do 6 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební
<i>Sekce 3</i>	<i>Položky č. 1, 2 a 3 objektu SO 98-98</i>	<i>Bez výluk</i>	do 6 měsíců ode dne vydání Potvrzení o převzetí Sekce 1 stavební
	<i>Dokončení díla</i>		21 měsíců a 35 dnů od Data zahájení prací

2.4 **Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny**

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 3 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 4, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 4.

3. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

- 3.1 Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 4.
- 3.3 Položkové rozpočty, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č. 2, jsou součástí předmětného změnového listu.
- 3.4 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti.
- 3.5 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel 19.11.2024

Zhotovitel 14.11.2024

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Miroslav Trnka

člen správní rady
EUROVIA CZ a.s., na základě plné moci

13.11.2024

.....
Ing. Pavel Mužík

předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

11.11.2024

.....
Ing. Petr Jakubec

jednatel ve funkci generálního ředitele
GJW Praha spol. s.r.o.

14.11.2024

.....
Ing. Miroslav Trnka

jednatel
GJW Praha spol. s.r.o.

12.11.2024

.....
Ing. Lukáš Vrtiška

vedoucí odštěpného závodu
Elektrifikace tratí, odštěpný závod

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 4

Rekapitulace ceny pro dodatek č. 4

Stavba: Rekonstrukce t.u. Vlkov u Tišnova (mimo) - Křižanov (mimo)

Celková cena bez DPH po dod. 4:

1 810 484 318,85

1 833 688 405,10

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dod. 3	Valorizace za 2Q 2024	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena dod. 3
PS 02-01-21	Vlkov u Tišnova - Křižanov, definitivní TZZ	81 814 211,58	81 814 211,58	843 850,22				82 658 061,80
PS 02-01-22	Vlkov u Tišnova - Křižanov, provizorní TZZ	811 406,56	811 406,56	17 200,63				828 607,19
PS 02-01-23	Vlkov u Tišnova - Křižanov, úprava AVV	578 628,53	578 628,53	689,37				579 317,90
PS 02-02-21	Vlkov u Tišnova - Křižanov, rozhlasové zařízení na zastávkách	1 136 419,24	1 136 419,24					1 136 419,24
PS 02-02-41	Vlkov u Tišnova - Křižanov, PZTS na zastávkách	568 819,34	568 819,34					568 819,34
PS 02-02-42	Vlkov u Tišnova - Křižanov, kamerový systém na zastávkách	3 549 171,97	3 549 171,97					3 549 171,97
PS 02-02-51	Vlkov u Tišnova - Křižanov, TK	25 744 625,92	25 744 625,92	368 554,35				26 113 180,27
PS 02-02-52	Vlkov u Tišnova - Křižanov, DOK a TOK	10 758 754,34	10 758 754,34					10 758 754,34
PS 02-02-53	NEOCEŇOVAT - Vlkov u Tišnova - Křižanov, úprava DOK (ČD-T)	0,00	0,00					0,00
PS 02-02-61	Vlkov u Tišnova - Křižanov, informační zařízení na zastávkách	5 324 820,35	5 324 820,35					5 324 820,35
PS 02-02-71	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sdělovací zařízení na zastávkách	616 571,07	616 571,07					616 571,07
PS 02-03-11	BTS Sviny, DŘT vč.doplnění řídicího systému na ED Havlíčkův Brod	2 415 163,80	2 415 163,80					2 415 163,80
PS 02-03-51	Vlkov u Tišnova - Křižanov, přeložka trafostanice 25/0,4kV pro BTS	207 825,73	207 825,73					207 825,73
PS 02-03-61	Vlkov u Tišnova - Křižanov, TTS 6kV	2 483 419,30	2 483 419,30					2 483 419,30
PS 02-04-11	Zast. Osová Bítýška, technologie výťahu	2 404 761,91	2 404 761,91					2 404 761,91
PS 02-04-51	Vlkov u Tišnova - Křižanov, DOTS ŽDC	4 186 857,18	4 186 857,18					4 186 857,18
PS 03-01-11	Žst. Křižanov, úprava SZZ	7 310 394,12	7 310 394,12	375,18				7 310 769,30
PS 03-01-12	Žst. Křižanov, úprava AVV	60 933,32	60 933,32	106,06				61 039,38
PS 80-02-81	Vlkov u Tišnova - Křižanov, přenosové zařízení pro GSM-R	7 510 434,65	7 510 434,65					7 510 434,65
SO 02-10-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, železniční svršek	353 751 913,61	353 751 913,61	1 071 002,25				354 822 915,86
SO 02-10-01.01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, železniční svršek - následné podbití	4 164 274,40	4 164 274,40					4 164 274,40
SO 02-11-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, železniční spodek	270 298 185,34	276 562 573,11	2 920 855,45				279 483 428,56
SO 02-11-01.1	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sanace skalního zářezuv km 51,390 - 51,990	4 291 362,07	4 304 119,06	66 266,59	2	1 130 714,44		5 501 100,09
SO 02-11-01.2	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sanace skalního zářezuv km 53,270 - 53,620	16 868 315,90	16 898 733,35	343 476,62	2	3 306 446,61		20 548 656,58
SO 02-11-01.3	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sanace skalního zářezuv km 59,545 - 59,818	12 640 893,04	12 652 321,94	211 235,99	2	2 856 178,21		15 719 736,14
SO 02-11-01.4	Vlkov u Tišnova - Křižanov, sanace skalního zářezuv km 60,208 - 60,606	19 196 753,02	19 216 493,45	319 936,21	2	3 747 524,98		23 283 954,64
SO 02-12-01	Zast. Osová Bítýška, nástupiště	11 237 968,02	11 237 968,02	15 220,27				11 253 188,29
SO 02-12-02	Zast. Ofechov, nástupiště	14 764 677,80	14 764 677,80	16 117,47				14 780 795,27
SO 02-14-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, výstroj trati	1 224 346,03	1 224 346,03	926,16				1 225 272,19
SO 02-20-01	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 52,204	51 616 902,65	51 616 902,65					51 616 902,65
SO 02-20-10	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 54,428	5 087 234,30	5 087 234,30	27 369,54				5 114 603,84
SO 02-20-11	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 54,579	2 235 446,85	2 235 446,85					2 235 446,85
SO 02-20-13	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 55,354	2 446 470,85	2 446 470,85	20 869,92				2 467 340,77
SO 02-20-14	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 55,635	33 569 733,32	34 124 189,08	269 614,51				34 393 803,59
SO 02-20-15	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 55,751	2 576 261,57	2 576 261,57	8 784,85				2 585 046,42
SO 02-20-20	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 58,510	16 867 855,50	16 867 855,50	220 160,31				17 088 015,81
SO 02-20-23	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 60,835	4 605 344,54	4 605 344,54	11 233,19				4 616 577,73
SO 02-21-02	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 52,364	1 851 339,56	1 851 339,56	39 588,16				1 890 927,72
SO 02-21-03	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Navazující propustek na prop. v km 52,364	6 884 848,22	6 901 986,08	134 734,94				7 036 721,02
SO 02-21-04	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 52,751	1 377 419,92	1 377 419,92	28 914,11				1 406 334,03
SO 02-21-07	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 53,196	2 457 083,93	2 457 083,93	53 123,07				2 510 207,00
SO 02-21-08	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 53,745	2 077 603,88	2 077 603,88	48 200,41				2 125 804,29
SO 02-21-09	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 54,145	2 156 675,59	2 156 675,59	49 829,48				2 206 505,07
SO 02-21-12	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 55,216	448 694,46	448 694,46					448 694,46
SO 02-21-16	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 56,104	1 975 693,99	1 975 693,99	40 686,76				2 016 380,75
SO 02-21-17	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 57,547	2 034 425,71	2 034 425,71	32 903,28				2 067 328,99
SO 02-21-18	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 57,779	767 058,39	767 058,39	259,54				767 317,93
SO 02-21-19	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 58,027	2 007 368,42	2 007 368,42	42 567,57				2 049 935,99
SO 02-21-21	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 58,768	2 058 273,55	2 058 273,55	9 305,17				2 067 578,72
SO 02-21-22	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 60,137	2 199 806,71	2 199 806,71	47 964,68				2 247 771,39
SO 02-21-24	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Propustek v km 60,937	718 005,66	718 005,66					718 005,66
SO 02-22-10	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 54,428 - silniční propustek	408 921,72	408 921,72					408 921,72
SO 02-22-23.1	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 60,835 - silniční propustek vpravo	577 327,83	577 327,83					577 327,83
SO 02-22-23.2	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 60,835 - silniční propustek vlevo	343 111,75	343 111,75					343 111,75
SO 02-23-05	Vlkov u Tišnova - Křižanov, opěrná zeď km 52,700 - km 53,000	101 844 049,97	102 775 732,11	1 071 207,83				103 846 939,94
SO 02-23-06.1	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Opěrná zeď km 53,030 - 53,090 (52,924 - 53,049)	2 964 082,31	2 964 082,31	36 613,55				3 000 695,86
SO 02-23-06.2	Vlkov u Tišnova - Křižanov, opěrná zeď km 53,030 - km 53,090 (53,074 - 53,144)	4 919 404,51	4 919 404,51	96 456,55				5 015 861,06
SO 02-23-06.3	Vlkov u Tišnova - Křižanov, opěrná zeď km 53,030 - km 53,090 (53,191 - 53,244)	4 119 207,99	4 119 207,99	86 164,19				4 205 372,18
SO 02-30-01	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů SZ	8 615 721,89	8 665 201,57	21 782,35				8 686 983,92
SO 02-30-02	Ochrana a přeložky sdělovacích kabelů ostatních operátorů	5 398 065,98	5 404 868,56	63 740,16				5 468 608,72
SO 02-31-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, kanalizace	2 769 246,56	2 769 246,56	43 991,85				2 813 238,41
SO 02-31-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, kanalizační spáňková přípojka	128 490,56	128 490,56	2 728,44				131 219,00
SO 02-32-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, vodovody	9 635,92	9 635,92					9 635,92
SO 02-33-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, plynovody, část 1 a 2	182 491,65	183 232,30	3 227,15				186 459,54
SO 02-33-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, přeložka objektu měření plynu zast. Ofechov	364 277,56	367 742,76	2 977,55				370 720,31
SO 02-50-01	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, přístupový chodník Osová Bítýška	10 452 927,10	10 452 927,10					10 452 927,10
SO 02-50-02	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, úprava účelové komunikace v km 52,4 - 52,9	5 895 032,14	5 895 032,14					5 895 032,14
SO 02-50-03	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, účelová komunikace	2 378 137,61	2 378 137,61					2 378 137,61
SO 02-50-10	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 54,428 - úprava komunikace	360 788,06	360 788,06	1 435,45				362 223,51
SO 02-50-23	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, Most v km 60,835 - úprava komunikace	310 710,40	310 710,40					310 710,40
SO 02-59-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, Provizorní komunikace a dopravní značení	48 100 696,96	53 358 573,54	51 491,98				53 410 068,52
SO 02-59-31	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, ochranné síť na nadjezdu v km 52,350	1 188 829,52	1 188 829,52					1 188 829,52
SO 02-59-32	T.ú. Vlkov u Tišnova - Křižanov, ochranné síť na nadjezdu v km 56,300	611 223,79	611 223,79					611 223,79
SO 02-60-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - kabelovod zast. Osová Bítýška	1 552 172,92	1 552 172,92					1 552 172,92
SO 02-60-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov - kabelovod zast. Ofechov	1 851 379,27	1 851 379,27					1 851 379,27
SO 02-61-02	Protlukovávací stěna	7 815 034,81	7 815 034,81	44 732,73				7 859 767,54
SO 02-71-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - stavební úpravy budovy zast. Osová Bítýška	3 282 873,93	3 282 873,93					3 282 873,93
SO 02-71-01.3.1	Vlkov u Tišnova - Křižanov, stavební úpravy budovy žst. Osová Bítýška-vzdůchu	236 406,28	236 406,28					236 406,28
SO 02-71-01.300	Silnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem	241 461,21	241 461,21					241 461,21
SO 02-71-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, stavební úpravy budovy zast. Ofechov	5 661 492,63	5 661 492,63	39 938,00				5 701 430,63
SO 02-71-02.300	Silnoproudá elektrotechnika, ochrana před bleskem	230 032,89	230 032,89					230 032,89
SO 02-72-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - stavební úpravy pro TTS	416 447,27	416 447,27					416 447,27
SO 02-74-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov - zastřešení výstupních objektů zast. Ofechov	18 451 093,93	18 451 093,93					18 451 093,93
SO 02-75-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - přístřešky pro cestující zast. Osová Bítýška	3 360 810,88	3 360 810,88					3 360 810,88
SO 02-76-01	Individuální protihlukové opatření	204 166,26	204 166,26					204 166,26
SO 02-77-01	Zast. Osová Bítýška, orientační systém	344 139,26	344 139,26					344 139,26
SO 02-77-02	Zast. Ofechov, orientační systém	368 102,50	368 102,50					368 102,50
SO 02-78-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov - demolice	951 648,05	951 648,05	20 269,87				971 917,92
SO 02-81-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, rekonstrukce trakčního vedení	300 778 192,42	301 811 423,57	2 689 626,24				304 501 049,81
SO 02-81-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, připojení TR BTS na TV	3 118 262,05	3 118 262,05	1 925,52				3 120 187,57
SO 02-81-03	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zavešení kabelu 6kV na TV	9 548 769,33	9 548 769,33	66 388,46				9 615 157,79
SO 02-86-01	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Osová Bítýška, kabelové rozvody nn	1 135 236,52	1 136 468,29	941,06				1 137 409,35
SO 02-86-02	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Osová Bítýška, osvětlení nadchodové lávky	2 596 606,85	2 596 606,85					2 596 606,85
SO 02-86-03	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Osová Bítýška, osvětlení nástupiště a přístupov	2 715 493,59	2 715 493,59	3 345,39				2 718 838,98
SO 02-86-04	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Ofechov, kabelové rozvody nn	1 682 146,06	1 684 415,62					1 684 415,62
SO 02-86-05	Vlkov u Tišnova - Křižanov, zast. Ofechov, osvětlení nástupiště a podchodu	5 020 719,33	5 020 719,33	2 090,63				5 022 809,96
SO 02-86-06	Vlkov u Tišnova - Křižanov, BTS Sviny - DOÚO	1 131 054,87	1 131 054,87					1 131 054,87
SO 02-86-07	Vlkov u Tišnova - Křižanov, přeložky rozvodů SZDC	9 546 806,62	9 743 652,64	67 926,49				9 811 579,13
SO 02-86-08	Vlkov u Tišnova - Křižanov, rekonstrukce kabelu 6kV - část 2	20 549 681,33	20 549 681,33					20 549 681,33
SO 02-								

Objekt	Popis	Cena bez DPH	Cena dod. 3	Valorizace za 2Q 2024	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena dod. 3
SO 02-96-01	Vikov u Tišnova - Křižanov, náhradní výsadby a vegetační úpravy - náhradní vý	1 444 859,50	1 444 859,50					1 444 859,50
SO 03-81-01	Žst. Křižanov, úprava trakčního vedení	636 324,80	636 324,80					636 324,80
SO 03-87-01	Žst. Křižanov, ukolejnění kovových konstrukcí	590 426,58	590 426,58					590 426,58
SO 04-21-24	T.ú. Velké Meziříčí - Křižanov, Propustek v km 32,922	95 795,97	95 795,97					95 795,97
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	133 217 996,29	133 350 185,87	452 159,07				133 802 344,94
SO 98-98	Všeobecný objekt	26 158 751,25	26 158 751,25					26 158 751,25
Celkem		1 795 407 246,79	1 810 484 318,85	12 163 222,01		11 040 864,24	0,00	1 833 688 405,10