

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice - Česká Lípa“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-571/2023/ŠLA

ISPROFOND: 5423530014

(dále jen „**Objednatel**“)

a

MONZAS, spol. s r.o.

se sídlem: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem – centrum, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 442 22 734, DIČ: CZ44222734

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,
spisová značka C1713

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Františkem Sobotkou, jednatelem

Korespondenční adresa:

MONZAS, spol. s r.o.

Blahoslavova 937/62, 400 01 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: **51/2022-2023**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 13. 02. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Doplnění závor na přejezdu P3340 trati Lovosice - Česká Lípa“ s účinností Smlouvy ke dni 13.2.2023 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5, odstavce 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 3 (dále jen „Dodatek“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k dokončení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací, přičemž dochází k prodloužení lhůty k provedení stavebních prací, čímž dochází k prodloužení celkové lhůty pro dokončení díla o 8 měsíců.

Důvodem pro úpravu harmonogramu postupu prací je změna termínu plánovaných výluk.

Dále se provádí **zasmluvnění změnového listu stavby** (dále jen „ZL“) **č. 1**, kterým došlo k deagregaci položek přejezdové konstrukce na dodávku a montáž:

- položka č. 27, objekt SO 01-13-01
- položka č. 28, objekt SO 01-13-01

smluvního rozpočtu.

Z důvodu změny lhůt k dokončení Díla jsou položky v ZL č. 1 deagregovány pro možnost částečné fakturace (dodávka materiálu) těchto položek zhotovitelem.

Celková hodnota ZL č. 1 je 0,- Kč bez DPH, nedochází tak ke změně Ceny Díla.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na úpravě lhůt k dokončení Díla a na deagregaci výše uvedených položek smluvního rozpočtu. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.7 a přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající znění článku 3, odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3 – Předmět, cena a harmonogram postupu prací Smlouvy

- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 2.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla činí celkem 30 měsíců ode Dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací činí celkem **27 měsíců** ode dne zahájení stavebních prací (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části **dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v podčl. 1.11.5.1 Kapitoly 1 TKP staveb státních drah a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3. Změnový list č. 1

Na základě uvedeného změnového listu dochází k těmto změnám:

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 1 Objednatel postupoval analogicky s ustanovením § 222 odst. 3 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 3 ZZVZ)

██████████

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 3 ZZVZ)

██████████

Práce dle § 222 odst. 3 ZZVZ dle Dodatku č. 3 Smlouvy celkem, bez DPH ██████████ **Kč**

Na základě ZL č. 1 došlo k **deagregaci položky č. 27, objekt SO 01-13-01, a položky č. 28, objekt SO 01-13-01**, smluvního rozpočtu.

II. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
2. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací

Za Objednatele:

V Praze

 
19.11.2024 15:06
Podepsáno elektronicky

.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem

 Digitálně podepsal
 Datum: 2024.11.18
08:34:39 +01'00'

.....
František Sobotka
jednatel společnosti
MONZAS, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram postupu prací