

DODATEK Č. 2. KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 5.4.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., pana I. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:ZEROSTAV inženýring, a.s.

se sídlem: Na Vantrokách 352/16, 400 01 Ústí nad Labem
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1970
zastoupená: Robert Lesche, mír
zástupce pro věci technické:
IČ: 28673042
DIČ: CZ28673042
bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú. 223271799/0300
telefon:
email: info@zerostav.cz

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněna

. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.2 se mění čl. III. Čas plnění.

Termín dokončení stavby se prodlužuje do 20.12.2024

2.2.2 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění znění článku 4.1. Cena díla z důvodu změn během realizace stavby, které je uvedeno v návrhu změny, který je přílohou tohoto Dodatku

Cena díla dle SOD a Dodatku č.1.	34 659 737,21 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 - ZL č.2	+ 1 181 283,57 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 - ZL č.3	+ 721 034,87 Kč bez DPH

Cena díla a Dodatku č.1 a č.2 celkem	36 562 055,65 Kč bez DPH
---	---------------------------------

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.2
2. Změnový list č.3

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

Objednatel:

18-11-

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469



V dne 11.11.24

Zhotovitel:

ZEROSTAV
inženýring, a.s.

Na Vantrokách 352/16, Ústí nad Labem 400 04


Robert Lesche
místopředseda představenstva
ZEROSTAV inženýring, a.s.

NÁVRH ZMĚNY			číslo : 02/2024		
Zhotovitel: ZEROSTAV inženýring, a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 11. 10. 2024	
Název akce: CV015152 Klášterec nad Ohří, Osvobozená – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně x	
Odkazy na specifikaci:					
na výkresy:					
na rozpočtové podklady:		Ano – viz příloha - rozpočet			
na jinou část smlouvy:		Odst. 3.2 – Termín dokončení díla Odst. 4.1 – Cena za dílo			
Popis a zdůvodnění změny <u>Termín dokončení díla</u> - Změna se bude týkat posunu termínu dokončení díla do 20.12.2024 z důvodu koordinace stavebních prací s investiční stavbou města Klášterec n.O. – Obnova chodníků v ul. Osvobozená <u>Kanalizační stoka A + A1</u> - Změna se bude týkat nuceného posunu osy kanalizačního řadu mezi šachtami SŠ A08 – SP A10, o cca 0,2 m směrem do středu komunikace. Důvodem posunu osy kanalizace je umístění podzemního vedení VN a zachování ochranného pásma. Výkop bude rozšířen o 0,5 m v celkové délce 48 m. <u>Obnova povrchů</u> - Změna se bude týkat rozšíření komunikace v souvislosti s novým schváleným dopravně inženýrským opatřením. V úseku od ul. Ciboušovská k č.p. 206 bude nutné rozšířit komunikaci pro zachování obousměrného provozu, tak abychom splnili požadavky správců komunikace. Rozsah rozšíření komunikace bude 80 m ² směrem do parku u autobusového nádraží, viz zápis z KD č.5, čl. V, bod 4. <u>VON</u> - Změna se bude týkat doplnění dopravního opatření během realizace stavby v závislosti na požadavcích provozovatelů komunikací ŘSD, SUS, požadavcích města Klášterce nad Ohří a Dopravního inspektorátu policie ČR.					
Důvod více práce/ méně práce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X
Počet připojených listů výkresů změny: x					
Ocenění změny: Celkem +1 181 283,57 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 35 841 020,78 Kč bez DPH			Změna navržené ceny dokončení díla (číslem/slovy): Třicetpětmilionů osm set čtyřicet jednat tisíc dvacet korun českých		

	Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): +20 dní (dvacet kalendářních dní) do 20.12.2024
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: +1 181 283,57 Kč bez DPH Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 181 283,57 Kč bez DPH , tj. +3,47 % nabídkové ceny.	
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH , tj. 0,- nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 1 779 815,66 bez DPH , tj +5,22 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 19 265,43 Kč bez DPH , tj. 0,056 % nabídkové ceny.	
Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení do 20.12.2024	
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 7	
Zástupce zhotovitele: Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.  17 -10- 2024 Datum.....	
PŘIJETÍ ZMĚNY	
Posouzení změny: Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ) - vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce - vícepráce / méněpráce jsou nezbytné - nedojde ke změně zhotovitele - hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky	
Stanovisko projektanta (AD): Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny  12 -11- 2024 Datum	
Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI: TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny  Datum 17.10. 2024	

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.



12 -11- 2024

.....

13 -11- 2024

.....

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

NÁVRH ZMĚNY

číslo : 03/2024

Zhotovitel: ZEROSTAV inženýring, a.s.

Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.

Datum: 7.11. 2024

Název akce:

CV015152 Klášterec nad Ohří, Osvobozená – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem-	Faxem:	osobně x
------------------------------------	--------	-----------	--------	-------------

Odkazy na specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

Ano – viz příloha - rozpočet

na jinou část smlouvy:

Odst. 4.1 – Cena za dílo

Popis a zdůvodnění změny

Vodovod D

- Změna se bude týkat čerpání podzemní vody z rýhy či jámy při hloubení startovací jámy protlaku, jámy pro AKD 02, rýhy k jámě AKD 01 a jámy pro AKD 01
- Změna se bude týkat sanace základové spáry pod šachtou AKD 02 z důvodu vydatného přítoku podzemní vody prohloubením jámy o 1m a provedením drenážního podkladu z kameniva drceného fr. 63/125 mm
- Změna se bude týkat provizorního napojení konců nově položeného vodovodního potrubí řízeným protlakem na stávající nadzemní hydrant pod ČS Orlen a druhý konec na stávající řad u AKD 01 pro zásobování pitnou vodou během provádění rekonstrukce šachty AKD 01

Obnova povrchů

- Změna se bude týkat bourání a obnovy stávajících podkladních vrstev v ploše křižovatky ul. Osvobozená x Nádražní :
 - o ŠD tl. 150 mm
 - o SC 12/15 tl. 150 mm

VON

- Změna se bude týkat doplnění dopravního opatření během realizace stavby v závislosti na požadavcích provozovatelů komunikací ŘSD, SUS, požadavcích města Klášterce nad Ohří a Dopravního inspektorátu policie ČR.

Důvod více práce/ méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby X
---------------------------------	----------------------	--------------------------------------	----------------------	--------------	---

Počet připojených listů výkresů změny: x

Ocenění změny:

Celkem +721 034,87 Kč + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla
SOD vč. ZL č.1 a ZL č.2 35 841 020,78 Kč
ZL č.3 721 034,87 Kč
SOD vč. ZL č. 1-3 36 562 055,65 Kč bez DPH

Změna navržené ceny dokončení díla
(číslem/slovy):
Třicetšestmilionůpětsetšedesátdvatisícepadesát
pět korun českých šedesátpět

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **+721 034,87 Kč bez DPH**
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **+789 648,79 Kč bez DPH**, tj. +2,317% nabídkové ceny.
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **-68 613,92,- Kč bez DPH**, tj. -0,201% nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí **2 569 464,45 bez DPH**, tj. +7,537 % nabídkové ceny.
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí **87 879,35 Kč bez DPH**, tj. -0,257 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 19

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

[Redacted signature]

07 -11- 2024

Datum.....

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

[Redacted signature]

12 -11- 2024

Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:


TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

[Redacted signature]

7. 11. 2024

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.



12 -11- 2024

atum

13 -11- 2024

atum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.