

Příloha č. 1 – Vzor „Změnového listu“

Změnový list č. 1 ze dne 11.11.2024

Název stavby:	Most, Revitalizace komunikace v ul. J.Žižky v Mostě		
Číslo smluvního vztahu:			
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel: Technické služby města Mostu a.s. Dělnická 164 434 01 Most - Velebudice	Zhotovitel: JMV tech s.r.o. Ul. U Stadionu čp. 1190 434 01 Most		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Předání staveniště 02.09. dle SD. Původní PD počítala se šíří 2 až 2,5m nového chodníku. Práce měli probíhat souvisle bez změn PD a VV.			
<u>Nové řešení:</u> Úpravou PD (resp.upřesnění šíře a umístění chodníku) po zaměření a možnostech šíře stávajících sítí mezi VO vs CETIM a VO vs ČEZ v trase plánovaného nového chodníku. Vytýčení osy chodníku pro upřesnění šíře chodníku 18.9.2024. bez této osy nešlo pokračovat v pracích a 6 dní klimatické podmínky dle SD (9.9-12.9 a 13.9-16.9).			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Prodloužení termínu dokončení z důvodu přerušení prací a možnosti pokračování prací až po vytyčení sítí CETIM (zažádáno 19.8 a vytyčeno 13.9), dále z důvodu úprav PD (resp.upřesnění šíře a umístění chodníku) po zaměření a potřeb co největší šíře chodníku umístěného mezi stávající sítě VO vs CETIM a VO vs ČEZ v trase plánovaného nového chodníku. Vytýčení osy chodníku pro upřesnění šíře chodníku dne 18.9.2024. Bez této osy nešlo pokračovat v pracích a 6 dní klimatické podmínky dle SD (9.9-12.9 a 13.9-16.9).			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	zadavatel		
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	---		
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	---		
Nová cena díla bez DPH:	---		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	11.11.2024
Nový termín dokončení díla:	06.12.2024

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 14.11.2024

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení)

Datum: 14.11.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Kožnar

Datum: 14.11.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce TDS (jméno, příjmení):

Datum: 14.11.2024

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 14.11.2024

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum: 14.11.2024

Podpis:

Příloha změnového listu:

Výpočet