

DODATEK č. 21 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GR pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-3019/2019/PH

ISPROFIN/ISPROFOND: 521 351 0006

číslo jednací: 19728/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924; DIČ: CZ45274924

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

zastoupená Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

STRABAG Rail a.s.

se sídlem Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949; DIČ: CZ25429949

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370
zastoupená Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem Mezitraťová 137, 198 21 Praha 9 – Hloubětín
IČO: 41192869; DIČ: CZ41192869
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 4528
zastoupená Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem ve funkci generálního ředitele
Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000
IČO: 47115921; DIČ: CZ47115921
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809
zastoupená Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva
Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

účastníci společnosti „Společnost Černošice“

číslo smlouvy Zhotovitele: **1524.9120426RFI**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 18. 8. 2019 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ ve znění jejích dodatků č. 1-20, s účinností Smlouvy ke dni 20. 8. 2019 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla.....	3 075 896 638,78 Kč bez DPH
Dodatek č. 1.....	3 075 894 335,76 Kč bez DPH
Dodatek č. 2.....	3 086 772 916,20 Kč bez DPH
Dodatek č. 3.....	3 102 106 123,52 Kč bez DPH
Dodatek č. 4.....	3 146 956 279,43 Kč bez DPH
Dodatek č. 5.....	3 265 180 443,47 Kč bez DPH
Dodatek č. 6.....	3 322 603 831,13 Kč bez DPH
Dodatek č. 8.....	3 399 807 176,09 Kč bez DPH
Dodatek č. 9.....	3 434 879 728,73 Kč bez DPH
Dodatek č. 10.....	3 491 613 544,51 Kč bez DPH
Dodatek č. 11.....	3 582 769 187,69 Kč bez DPH
Dodatek č. 12.....	3 583 565 173,32 Kč bez DPH
Dodatek č. 13.....	nezměněno
Dodatek č. 14.....	3 613 002 321,92 Kč bez DPH
Dodatek č. 15.....	3 620 334 071,58 Kč bez DPH
Dodatek č. 16.....	3 662 052 091,46 Kč bez DPH
Dodatek č. 17.....	3 742 358 257,24 Kč bez DPH
Dodatek č. 18.....	3 756 517 234,55 Kč bez DPH
Dodatek č. 19.....	3 796 311 037,07 Kč bez DPH
Dodatek č. 20.....	3 805 010 125,16 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 21 (dále též jako „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **64 534 997,08 Kč bez DPH**.

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „**ZL**“): č. 74 a 75. V souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 21 Smlouvy a přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle tohoto Dodatku dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **2,10 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 74 a 75 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 74 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 74 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Vícepráce dle ZL č. 75 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Méněpráce dle ZL č. 75 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	
Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 21 Smlouvy celkem, bez DPH	

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 21:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	3 075 896 638,78 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 20, bez DPH činila	3 805 010 125,16 Kč
Celková změna nákladů dle Dodatku č. 21, bez DPH	+ 64 534 997,08 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 21, bez DPH činí	3 869 545 122,24 Kč

2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění dodatků č. 1-20 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky |
| Příloha č. 2 | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 3 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 4 | Harmonogram postupu prací – nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 13 |
| Příloha č. 5 | Smlouva o zpracování osobních údajů |

- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího společníka
Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby
Příloha č. 8 Smluvní cena Díla – *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 21*

3) Příloha č. 8 Smlouvy o dílo – Smluvní cena Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 8 – Smluvní cena Díla. Ruší se znění Přílohy č. 8 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 20 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 21, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:
příloha č. 1 (*současně Příloha č. 8 Smlouvy*) – Smluvní cena Díla
- *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 21*

Za Objednatele:



20.11.2024 06:55
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

za EUROVIA CZ a.s.:



Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.15
11:45:56 +01'00'

.....
Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady

za STRABAG Rail a.s.


Digitální podpis:
12.11.2024 15:11

Ing. Jakub Svoboda
předseda představenstva


Digitálně podepsal
Datum: 2024.11.11
20:40:57 +01'00'

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva

za GJW Praha spol. s r.o.


Podpsal
Datum: 08.11.2024

Ing. Petr Jakubec
jednatel ve funkci generálního ředitele


Digitálně podepsal
Datum: 2024.11.15
11:46:22 +01'00'

Ing. Miroslav Trnka
jednatel

Za Elektrizace železnic Praha a.s.


Digitálně
Datum: 2024.11.14
15:17:19 +01'00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva


Digitálně podepsal
Datum: 2024.11.14
11:00:31 +01'00'

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva

Příloha č. 1 Dodatku (Příloha č. 8 Smlouvy)

Smluvní cena Díla

Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)												
Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	Cena Díla dle dod. č. 17	Cena Díla dle dod. č. 18	Cena Díla dle dod. č. 19	Cena Díla dle dod. č. 20	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena Díla dle dod. č. 21
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení												
PS 02-21-01	Odbočka Velká Chuchle, staniční zabezpečovací zařízení											
PS 03-21-01	Vlečkové kolejiště Českomoravský cement, úprava zabezpečovacího zařízení											
PS 03-21-02	ŽST Praha Radotín, staniční zabezpečovací zařízení											
PS 02-21-11	Praha Smíchov - Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízení											
PS 02-21-12	Praha Krč - Velká Chuchle, traťové zabezpečovací zařízení											
PS 02-21-13	Velká Chuchle - Praha Radotín, traťové zabezpečovací zařízení											
PS 04-21-14	Praha Radotín - Černošice, úprava traťového zabezpečovacího zařízení											
D.2 Železniční sdělovací zařízení												
PS 02-22-01	Trakční měnirna Chuchle, místní kabelizace											
PS 02-22-02	Odbočka Velká Chuchle, místní kabelizace											
PS 03-22-01	ŽST PRAHA RADOTÍN, MÍSTNÍ KABELIZACE											
PS 02-22-23	Zastávka Praha Velká Chuchle, rozhlasové zařízení											
PS 03-22-21	ŽST Praha Radotín, rozhlasové zařízení											
PS 02-22-12	Trakční měnirna Chuchle, sdělovací zařízení											
PS 02-22-16	Odbočka Velká Chuchle, sdělovací zařízení											
PS 03-22-15	ŽST Praha Radotín, sdělovací zařízení											
PS 02-22-11	Trakční měnirna Chuchle, EZS											
PS 02-22-14	Odbočka Velká Chuchle, EZS											
PS 03-22-13	ŽST Praha Radotín, EZS											
PS 02-22-15	Odbočka Velká Chuchle, ASHS											
PS 03-22-14	ŽST Praha Radotín, ASHS											
PS 02-22-21	Trakční měnirna Chuchle, kamerový systém											
PS 02-22-22	Odbočka Velká Chuchle, kamerový systém											
PS 02-22-25	Zastávka Praha Velká Chuchle, kamerový systém											
PS 03-22-23	ŽST Praha Radotín, kamerový systém											
PS 02-22-03	Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava stávajících DK											
PS 02-22-05	Praha Radotín - Praha Krč, DOK a TK											
PS 03-22-02	ŽST PRAHA RADOTÍN, ÚPRAVA STÁVAJÍCÍCH DK											
PS 91-22-01	Praha Smíchov – Černošice, DOK a TK											
PS 02-22-24	Zastávka Praha Velká Chuchle, informační zařízení											
PS 03-22-22	ŽST Praha Radotín, informační zařízení											
PS 91-22-31	Praha Smíchov - Černošice, TRS a MRS											
PS 02-22-13	Odbočka Velká Chuchle, telefonní zapojovač											
PS 03-22-11	ŽST Praha Radotín, telefonní zapojovač											
PS 03-22-12	ŽST Praha Radotín, úprava ATÚ											
PS 91-22-02	Praha Smíchov – Černošice, přenosový systém											
D.3.1 Dispečerská řídicí technika (DŘT)												
PS 02-23-01	Trakční měnirna Chuchle, DŘT											
PS 02-23-02	Trakční měnirna Chuchle, převozná měnirna, DŘT											
PS 02-23-03	Odbočka Velká Chuchle, DŘT											
PS 03-23-01	ŽST Praha Radotín, DŘT											
PS 92-23-01	ED Praha Křenovka, doplnění DRT											
D.3.3 Silnoproudá technologie trakčních napájecích stanic (měření, trakčních transformoven)												
PS 02-23-21	Trakční měnirna Chuchle, rozvodna 22kV, technologie											
PS 02-23-22	Trakční měnirna Chuchle, trakční transformátory											
PS 02-23-23	Trakční měnirna Chuchle, stejnosměrná část 3kV-DC											
PS 02-23-24	Trakční měnirna Chuchle,Vlastní spotřeba, technologie											
PS 02-23-26	Trakční měnirna Chuchle, vazba napáječů											
PS 02-23-91	Trakční měnirna Chuchle, převozná měnirna, technologie											
D.3.5 Technologie transformačních stanic vn/nn (energetika)												
PS 02-23-41	Odbočka Velká Chuchle, rozvodna 0,4 kV, technologie											
PS 02-23-42	Odbočka Velká Chuchle, rozvodna 0,4 kV, vlastní spotřeba											
PS 03-23-44	Žst. Praha Radotín, transformovna 22/0,4kV, technologie SŽDC											
PS 03-23-45	Žst. Praha Radotín, transformovna 22/0,4kV, vlastní spotřeba											
PS 03-23-46	ZST Praha Radotín, transf. 22/0,4 kV (TS7852), dem. technologie											
D.3.6 Silnoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení (NTS, STS, TTS)												
PS 02-23-51	Trakční měnirna Chuchle, transformovna 22/6kV, 50Hz											
D.3.8 Napájení zabezpečovacích a sdělovacích zařízení z trakčního vedení												
PS 02-23-71	ŽST Praha Radotín, měnič pro napájení zab. Zařízení											
PS 02-23-72	ŽST Praha Radotín, rozvaděč zajištěné sítě											
PS 02-23-73	Odbočka Velká Chuchle, měnič pro napájení zab. Zařízení											
PS 02-23-74	Odbočka Velká Chuchle, rozvaděč zajištěné sítě											
D.4.1 Osobní výtahy, schodišťové výtahy												

[illegible]

[illegible]

Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)												
Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	Cena Díla dle dod. č. 17	Cena Díla dle dod. č. 18	Cena Díla dle dod. č. 19	Cena Díla dle dod. č. 20	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena Díla dle dod. č. 21
E.1.5 Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)												
SO 02-35-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 2,965, úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi											
SO 02-35-02	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 3,201, úprava rozvodu VN 22kV PREdi											
SO 02-35-03	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 3,201, úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi											
SO 02-35-04	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 3,204, úprava veřejného osvětlení Eltodo											
SO 02-35-05	Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava rozvodu VN 22kV PREdi											
SO 02-35-06	Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi											
SO 02-35-07	Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava veřejného osvětlení Eltod											
SO 02-35-08	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 4,833, úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi											
SO 02-35-09	Trakční měnirna Chuchle, úprava rozvodu VN 22kV PREdi - napojení stabilní měniri											
SO 02-35-10	Trakční měnirna Chuchle, úprava rozvodu VN 22kV PREdi - napojení pojízdné měni											
SO 02-35-11	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 6,307, úprava rozvodu VN 22kV PREdi											
SO 02-35-12	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 6,307, úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi											
SO 02-35-13	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 6,307, úprava veřejného osvětlení Eltodo											
SO 02-35-14	Praha Smíchov - Praha Radotín, Km 8,547, úprava rozvodu VN 22kV PREdi											
SO 03-35-01	Most v km 9,393, úprava veřejného osvětlení Eltodo											
SO 03-35-02	transformovna 22/04kV - úprava rozvodu VN 22kV PREdi											
SO 03-35-03	Praha Radotín, km 10,025 - úprava rozvodu VN 22kV PREdi											
SO 03-35-05	Praha Radotín, km 10,046 - úprava veřejného osvětlení ELTODO											
SO 03-35-06	Praha Radotín, km 10,113 - úprava veřejného osvětlení ELTODO											
SO 03-35-07	Praha Radotín, km 10,130 - úprava rozvodu NN 0,4kV PREdi											
SO 03-35-27	Praha Radotín, úprava rozvodů veřejného rozhlasu											
SO 03-35-08	Praha Radotín, km 10,234 - úprava veřejného osvětlení ELTODO											
SO 62-35-01	PPO Praha Radotín, úprava rozvodu NN 0,4 kV PREdi											
SO 62-35-02	PPO Praha Radotín, úprava veřejného osvětlení											
SO 02-35-21	Praha Smíchov - Praha Radotín, úpravy a ochrana metalických rozvodů CETIN											
SO 02-35-22	Praha Smíchov - Praha Radotín, úpravy a ochrana optických rozvodů CETIN											
SO 02-35-23	Praha Smíchov - Praha Radotín, Most v km 4,680, úprava rozvodu SDK+OPTO PRI											
SO 03-35-24	Praha Radotín, Přeložka optických kabelů a HDPE trubek T-Mobile											
SO 03-35-25	Praha Radotín, km 10,130 - přeložka metalického kabelu TSK											
SO 03-35-26	Praha Radotín, úprava zařízení UPC ve výpravní budově											
SO 03-35-26.1	Praha Radotín, km 10,130 - přeložka vedení UPC											
SO 62-35-21	PPO Praha Radotín, úprava sdělovacích rozvodů STAHL											
SO 62-35-22	PPO Praha Radotín, úprava metalických rozvodů CETIN											
SO 62-35-23	PPO Praha Radotín, úprava optických rozvodů CETIN											
SO 62-35-61	PPO Praha Radotín, rozšíření protipovodňových opatření č.323-325, ulice Vrážská											
E.1.6 Potrubní vedení (voda, plyn, kanalizace)												
SO 03-36-11	ŽST Praha Radotín, km 9,371 - přeložka vodovodu DN 250 PVS a.s.											
SO 02-36-41	Praha Smíchov - Praha Radotín, km 4,721 - přeložka kanalizace DN 300 PVS a.s.											
SO 03-36-31	ŽST Praha Radotín, dešťová kanalizace v km 9,393											
SO 03-36-32	ŽST Praha Radotín, dešťová kanalizace ve stanici											
SO 03-36-33	ŽST Praha Radotín, úprava přípojky odvodnění komunikace pod mostem km 10,113											
SO 03-36-34	ŽST Praha Radotín, úprava kanalizace a odvodnění u podchodu pro pěši km 10,221											
SO 02-36-61	Praha Smíchov - Praha Radotín, km 4,719 - přeložka STL plynovodu DN 90 PP a.s.											
SO 03-36-61	ŽST Praha Radotín, km 9,373 - přeložka STL plynovodu DN 200 PP a.s.											
SO 62-36-61	PPO Praha Radotín, přeložka STL plynovodu DN 40 STAHL											
E.1.8 Komunikace												
SO 02-38-01	Praha Smíchov - Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 4,680											
SO 02-38-21	Trakční měnirna Chuchle, zpevněné plochy											
SO 02-38-22	Technologický objekt Velká Chuchle, zpevněné plochy											
SO 02-38-23	Zastávka Praha Velká Chuchle, přístupy na nástupiště											
SO 03-38-02	ŽST Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 9,393											
SO 03-38-21	ŽST Praha Radotín, zpevněné plochy											
SO 03-38-23	ŽST Praha Radotín, zpevněné plochy HMP											
SO 03-38-03	ŽST Praha Radotín, úprava komunikace pod mostem ev. km 10,113											
SO 03-38-22	ŽST Praha Radotín, úprava komunikace u podchodu ev. km 10,221											
SO 03-38-91	Praha Radotín, úprava dopravního značení											
SO 62-38-21	PPO Praha Radotín, chodník v ulici Vrážská											
SO 65-38-23	ŽST Praha Radotín BIKETOWER, zpevněné plochy HMP											
SO 67-38-91	Praha Velká Chuchle, lávka pro pěši v km 6,283, DIO											
E.1.9 Kabelovody, kolektory												
SO 03-39-10	ŽST Praha Radotín, kabelovod											
E.1.10 Protihlukové objekty												

[illegible]

Optimalizace trati Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)												
Číslo objektu	Název objektu	Cena Díla dle SoD	Cena Díla dle dod. č. 1	Cena Díla dle dod. č. 2	Cena Díla dle dod. č. 17	Cena Díla dle dod. č. 18	Cena Díla dle dod. č. 19	Cena Díla dle dod. č. 20	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena Díla dle dod. č. 21
E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a DOUO												
SO 02-66-01	Trakční měnirna Chuchle, rozvod NN, osvětlení											
SO 02-66-02	Odbočka Velká Chuchle, přípojka NN pro technologický objekt											
SO 02-66-03	Odbočka Velká Chuchle, rozvod NN a osvětlení											
SO 02-66-04	Zastávka Praha Velká Chuchle, rozvod NN a osvětlení											
SO 02-66-05	Hradlo Závodiště, úprava přípojky NN											
SO 02-66-06	Základnová stanice GSM-R Malá Chuchle, přípojka NN											
SO 03-66-01	ŽST Praha Radotín, rozvod NN a osvětlení											
SO 03-66-01.1	Vlečkové kolejiště Českomoravský cement, rozvod nn a osvětlení											
SO 02-66-21	Trakční měnirna Chuchle, úprava rozvodu VN 6kV 50Hz, napojení stabilní měnirny											
SO 02-66-61	Trakční měnirna Chuchle, dálkové ovládání odpojovačů a návěst č.50											
SO 02-66-62	Odbočka Velká Chuchle, dálkové ovládání odpojovačů											
SO 02-66-63	ŽST Praha Radotín, dálkové ovládání odpojovačů											
SO 67-66-01	Praha Velká Chuchle, lávka pro pěší v km 6,283, Osvětlení											
E.3.7 Ukolejnění vodivých konstrukcí												
SO 02-67-01	Praha Smíchov - Velká Chuchle, ukolejnění											
SO 02-67-02	Velká Chuchle - Praha Radotín, ukolejnění											
SO 03-67-01	ZST Praha Radotín, ukolejnění											
E.3.8 Vnější uzemnění												
SO 02-68-01	Trakční měnirna Chuchle, vnější uzemnění											
SO 02-68-91	Trakční měnirna Chuchle, uzemnění převozní měnirny											
Zabezpečení veřejných zájmů												
SO 67-71-01	Praha Velká Chuchle, lávka v km 6,283, odstranění mimolesní zeleně											
SO 67-71-02	Praha Velká Chuchle, lávka v km 6,283, náhradní výsadba											
SO 91-71-01	Odstranění mimolesní zeleně											
SO 91-71-02	Náhradní výsadba											
SO 91-71-03	Praha Smíchov - Černošice, rekultivace											
Všeobecný objekt												
SO 98-98	Všeobecný objekt											
SO 98-98	Všeobecný objekt											
		3 075 896 638,78	3 075 894 335,76	3 086 772 916,20	3 742 358 257,24	3 756 517 234,55	3 796 311 037,07	3 805 010 125,16				3 869 545 122,24

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		
Název stavby:			Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)					CELKEM				
Název SO/PS:			SO 02-31-11 Praha Smíchov - Praha Velká Chuchle, železniční spodek, kol.č.1									
Název změny:			ZBV č. 74 - ODPADY – VZDÁLENOST A ZMĚNA ULOŽENÍ									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		Jednotková	Celkem	
						změna	po změně					
Díl:		12	Odkopávky a prokopávky									
3	123739	SoD	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY (13km skládka Úholičky)	M3								
Součet za Díl			Odkopávky a prokopávky									
Díl:		13	Hloubené vykopávky									
6	132839	SoD	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY (13km skládka Úholičky)	M3								
Součet za Díl			Hloubené vykopávky									

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ

vícepráce	méněpráce	Cena po změně

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD	
Název stavby:			Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)					CELKEM			
Název SO/PS:			SO 02-31-13 Odbočka Velká Chuchle, železniční spodek, lichá skupina								
Název změny:			ZBV č. 74 - ODPADY – VZDÁLENOST A ZMĚNA ULOŽENÍ								
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena			
						změna	po změně	Jednotková	Celkem		
Díl:		12	Odkopávky a prokopávky								
3	123739	SoD	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY (13km skládka Úholičky)	M3							
Součet za Díl		Odkopávky a prokopávky									
Díl:		13	Hloubené vykopávky								
6	132839	SoD	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY (13km skládka Úholičky)	M3							
Součet za Díl		Hloubené vykopávky									

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ

vícepráce	méněpráce	Cena po změně

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET								CENA DLE SOD		
Název stavby:			Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)				CELKEM			
Název SO/PS:			SO 02-31-15 Praha Velká Chuchle - Praha Radotín, železniční spodek, lichá skupina							
Název změny:			ZBV č. 74 - ODPADY – VZDÁLENOST A ZMĚNA ULOŽENÍ							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		
						změna	po změně			
								Jednotková	Celkem	
Díl:		13	Hloubené vykopávky							
6	132839	SoD	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY (13km skládka Úholičky)	M3						
Součet za Díl			Hloubené vykopávky							

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ

vícepráce	méněpráce	Cena po změně

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		
Název stavby:			Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)					CELKEM				
Název SO/PS:			SO 02-32-01 Zastávka Praha Velká Chuchle, nástupiště č.1									
Název změny:			ZBV č. 74 - ODPADY – VZDÁLENOST A ZMĚNA ULOŽENÍ									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		Jednotková	Celkem	
						změna	po změně					
Díl:		1	Zemní práce									
11	131739	SoD	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY		M3							
Součet za Díl			Zemní práce									

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ

vícepráce	méněpráce	Cena po změně

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE		MÉNĚPRÁCE		CENA PO ZMĚNĚ	
Název stavby:			Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)						CELKEM								
Název SO/PS:			SO 02-31-11 Praha Smíchov - Praha Velká Chuchle, železniční spodek, kol.č.1														
Název změny:			ZBV č. 75 - Poplatky za skládky - lichá														
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		Jednotková	Celkem	vícepráce	méněpráce	Cena po změně			
						změna	po změně										
Díl:		015	Poplatky za likvidaci odpadů														
65	015111	SoD + ZL040, ZL050	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI (CHÝNĚ)	t													
66	015111	SoD	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI (ÚHOLIČKY)	t													
67	015112	SoD	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI (CHÝNĚ)	t													
68	015112	SoD	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI (ÚHOLIČKY)	t													
Součet za Díl			Poplatky za likvidaci odpadů														

Nové položky

75	07501101K	CN 075-1 + IK 075-1	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené zeminy a horniny - uložení na skládku Mydlovary	t
76	07501101KK	Korekce položky	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené zeminy a horniny - uložení na skládku Mydlovary - haléřová korekce na položce	Ks
77	07501101N	CN 075-1 + IK 075-1	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené zeminy a horniny - uložení na skládku Mydlovary	t
78	07501101NK	Korekce položky	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené zeminy a horniny - uložení na skládku Mydlovary - haléřová korekce na položce	Ks
79	07501102	CN 075-1 + IK 075-1	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené zeminy a horniny - uložení na skládku Všebořice	t
Součet za Díl				

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE		MÉNĚPRÁCE		CENA PO ZMĚNĚ	
Název stavby:			Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)						CELKEM								
Název SO/PS:			SO 02-31-13 Odbočka Velká Chuchle, železniční spodek, lichá skupina														
Název změny:			ZBV č. 75 - Poplatky za skládky - lichá														
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		Jednotková	Celkem	vícepráce	méněpráce	Cena po změně			
						změna	po změně										
Díl: 015			Poplatky za likvidaci odpadů														
17	015111	SoD	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI (CHÝNĚ)	t													
18	015111	SoD	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI (ÚHOLIČKY)	t													
19	015112	SoD	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI (CHÝNĚ)	t													
20	015112	SoD	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI (ÚHOLIČKY)	t													
Součet za Díl			Poplatky za likvidaci odpadů														

Nové položky

22	07501301K	CN 075-1 + IK 075-1	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené zeminy a horniny - uložení na skládku Mydlovary	t				
23	07501301KK	Korekce položky	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené zeminy a horniny - uložení na skládku Mydlovary - haléřová korekce na položce	Ks				
24	07501301N	CN 075-1 + IK 075-1	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené zeminy a horniny - uložení na skládku Mydlovary	t				
25	07501301NK	Korekce položky	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené zeminy a horniny - uložení na skládku Mydlovary - haléřová korekce na položce	Ks				
26	07501302	CN 075-1 + IK 075-1	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené zeminy a horniny - uložení na skládku Všebořice	t				
Součet za Díl								

Nové položky				
51	07501501K	CN 075-1 + IK 075-1	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené zeminy a horniny - uložení na skládku Mydlovary	t
52	07501501N	CN 075-1 + IK 075-1	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené zeminy a horniny - uložení na skládku Mydlovary	t
53	07501502	CN 075-1 + IK 075-1	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené zeminy a horniny - uložení na skládku Všebořice	t
Součet za Díl				

Nové položky				
57	07532102N	CN 057-1 + IK 057-1	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené zeminy a horniny - uložení na skládku Všebořice	t
Součet za Díl				

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE		MÉNĚPRÁCE		CENA PO ZMĚĚ										
Název stavby: Název SO/PS: Název změny:			Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)					CELKEM																		
			SO 03-31-11 ŽST Praha Radotín, železniční spodek, lichá skupina																							
			ZBV č. 75 - Poplatky za skládky - lichá																							
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena				vícepráce		méněpráce		Cena po změně										
						změna	po změně																			
								Jednotková	Celkem																	
Díl: 015			Poplatky za likvidaci odpadů																							
61	015111	SoD	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI (CHÝNĚ)	t																						
62	015111	SoD	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI (ÚHOLIČKY)	t																						
63	015112	SoD	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI (CHÝNĚ)	t																						
64	015112	SOD + ZL 090	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI (ÚHOLIČKY)	t																						
Součet za Díl			Poplatky za likvidaci odpadů																							

Nové položky

77	07531101K	CN 075-1 + IK 075-1	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené zeminy a horniny - uložení na skládku Všebořice	t
78	07531101KK	Korekce položky	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené zeminy a horniny - uložení na skládku Všebořice - haléřová korekce na položce	Ks
79	07531101N	CN 075-1 + IK 075-1	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené zeminy a horniny - uložení na skládku Všebořice	t
80	07531101NK	Korekce položky	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené zeminy a horniny - uložení na skládku Všebořice - haléřová korekce na položce	Ks
87	07531102	CN 075-1 + IK 075-1	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené zeminy a horniny - uložení na skládku Mydlovary	t
Součet za Díl				

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD		VÍCEPRÁCE		MÉNĚPRÁCE		CENA PO ZMĚNĚ	
Název stavby: Název SO/PS: Název změny:			Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) - Černošice (mimo)					CELKEM									
			SO 03-31-13 Vlečkové kolejiště Českomoravský cement, železniční spodek														
			ZBV č. 75 - Poplatky za skládky - lichá														
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena		Jednotková	Celkem	vícepráce	méněpráce	Cena po změně			
						změna	po změně										
Díl: 015			Poplatky za likvidaci odpadů														
7	015111	SoD	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTEŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI (CHÝNĚ)	t													
8	015111	SoD	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI (ÚHOLIČKY)	t													
Součet za Díl			Poplatky za likvidaci odpadů														

Nové položky

9	07531301	CN 075-1 + IK 075-1	Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 vytěžené zeminy a horniny - uložení na skládku všebořice	t	
Součet za Díl					