

Změnový list č.3: Založení schodiště

Název akce: Infekce Nemocnice Tábor, a.s.

Objednatel: Nemocnice Tábor, a.s.
Kpt. Jaroše 2000/10
390 03 Tábor

Zhotovitel: Spilka a Říha s.r.o.
Petra Bezruč 489/II
392 01 Soběslav

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SML OD DI 23 06 6568

Projektant: AGP nova spol.s r.o.
Tř. 28. října 1294/17
370 01 České Budějovice

Stavební objekt/část stavby: Výlezové schodiště

Technický popis změny stavby: Založení schodiště bylo plánováno na pilotách o průměru 400mm. Od toho však bylo upuštěno kvůli nájezdu velké vrtací soupravy a vrtání velkého průměru pilot v blízkosti stávajícího betonového objektu. Následně bylo domluveno založení pomocí mikropilot.

Dopad na cenu:	méněpráce:	0,00	Kč bez DPH
	vícepráce:	65.993,40	Kč bez DPH

ZL celkem:	zvýšení ceny o:	65.993,40	Kč bez DPH
-------------------	-----------------	-----------	------------

Vliv na plnění HMG: Ano, zpoždění prací 7 dnů kvůli čekání na vyřešení detailu kolize opěrné zdi a založení vnějšího schodiště a čekání na statický výpočet definující počet mikropilot. Jedná se o vyhrazenou změnu termínu dle zadávací dokumentace veřejné zakázky podřazenou pod písmeno c) a e).

Přílohy: Položkový rozpočet
Kalkulace subdodavatele

ZL vypracoval výrobní ředitel:
Ing. Milan Svoboda (datum, razítko, podpis):

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis,):

Dozor investora:

Milan Vanžura (datum, razítko, podpis):

Objednatel (jméno, datum, razítko, podpis)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **240130** **Infekce Nemocnice Tábor, a.s.**
 Objekt: **SO 01** **Infektologický pavilon Nemocnice Tábor**
 Rozpočet: **01** **Založení schodiště**

Objednatel: **Nemocnice Tábor, a.s.** IČO: **26095203**
 Kpt. Jaroše 2000/10 DIČ: **CZ26095203**
 39003 Tábor

Zhotovitel: **Spilka a Říha s.r.o.** IČO: **45021309**
 Petra Bezruče 489/II DIČ: **CZ45021309**
 39201 Soběslav

Vypracoval: **Spilka a Říha s.r.o.**

Rozpis ceny			Celkem
HSV			65 993,40
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			65 993,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	65 993,40 CZK
Základní DPH	21 %	13 858,61 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **79 852,02 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			65 993,40	100,0
Cena celkem					65 993,40	100,0

Položkový rozpočet

S:	240130	Infekce Nemocnice Tábor, a.s.
O:	SO 01	Infektologický pavilon Nemocnice Tábor
R:	01	Založení schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základ v a zvláštní zakládání				65 993 40
N14	CN1	Mikropiloty pod schodiště	kpl	1,00000	59 994,00	59 994,00
		skutečnost	kpl	1,00000		
		výměra dle SoD	kpl	0,00000		

" Mikropiloty pod schodiště - Nemocnice Tábor"

Položka	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Cena dodávky	
				jednotková	celkem
2	Mikropiloty R38 N - materiál : 2 ks á 8,0 m	m	16,000	985,000	15 760,00
3	Vrty pro mikropiloty o průměru 80 mm včetně injektáže 2 ks s á 8,0 m	m	16,000	1 470,000	23 520,00
4	Roznášesí desky 250 x 250x 15 mm a matky	ks	2,000	950,000	1 900,00
6	Pažení - hranol 80 x 80 mm	m3	0,000	0,000	0,00
7	Dodávka 2x IPE 240 - ROZPĚRY	m	0,000	0,000	0,00
8	Osazení 2x IPE 240 - ROZPĚRY	m	0,000	0,000	0,00
9	Nájezd vrtací soupravy na stavbu	kpl	1,000	10 800,000	10 800,00
10	Účast technika na stavbě	kpl	1,000	4 500,000	4 500,00
11	<i>Lešení pracovní lehké</i>	<i>kpl</i>	<i>0,000</i>	<i>8 000,000</i>	<i>0,00</i>
12	Ostatní náklady - mimostav. doprava	kpl	1,000	3 514,000	3 514,00
Celkem bez DPH					59 994,00

V Táboře dne 31. 5. 2024

Ing. Václav Procházka

ABA STAKO s.r.o.

Poznámky: