

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

**„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Kunovice – Na Bělince – výměna
střešní krytiny“**

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	:	Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Sídlo	:	Štěpnická 1139, 686 06 Uherské Hradiště
Statutární orgán	:	Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Ing. Marie Fremlová – ředitelka organizace
b) ve věcech technických	:	Ing. Romana Kročová – investiční referent Ing. Michaela Janečková – investiční technik Mgr. Lenka Pelikánová – vedoucí domova
IČO	:	00092096
DIČ	:	CZ00092096
Bankovní ústav	:	KB a.s., Uherské Hradiště
Číslo účtu	:	115-909880257/0100
Telefon	:	572 414 512
E-mail	:	sekretariat@ssluh.cz
ID DS	:	Zetk74k

Zhotovitel	:	Gretes s.r.o.
Sídlo	:	Kudlovice 107, 687 03 Babice
Statutární orgán	:	Jan Grebeníček - jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku	:	u KOS v Brně, oddíl C, vložka 39099
Osoby oprávněné jednat	:	
a) ve věcech smluvních	:	Jan Grebeníček
b) ve věcech technických	:	Jan Grebeníček ml.

IČO	:	26235366
DIČ	:	CZ26235366
Bankovní ústav	:	KB a.s., Uherské Hradiště
Číslo účtu	:	27-6687870287/0100
Tel. / Fax	:	
E-mail	:	
ID DS	:	wks84ib

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo objednatel SML/0067/2024 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 18. 7. 2024 na akci

Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Kunovice – Na Bělince – výměna střešní krytiny

- 2.2 Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou změny, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci, ale jsou nezbytné pro bezvadné a kvalitní provedení díla jako celku a změny, které byly obsaženy v zadávací dokumentaci, ale na základě vzniklých okolností nebudou provedeny. Tyto změny byly vyvolány v průběhu realizace prací na díle, konzultovány na kontrolních dnech stavby a zapracovány do změnového listu akce č. 1.

Jedná se o změny především v napojení odvětrávání, končícího na hraně stropní konstrukce, které bylo neleženo po demontáži stávajícího střešního pláště, doplnění podkladního pásu s ochranným pásem proti ptákům a výměnu stávajících svodů hromosvodu.

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění:

3. TERMÍN PLNĚNÍ

Původní znění článku 4.3 Smlouvy – Termíny plnění:

- 3.1 Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí kompletního díla je nejpozději do **22. 11. 2024.**

Článek 4.3 Smlouvy po změnách zní:

- 3.2 Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí kompletního díla je nejpozději do **29. 11. 2024.**

4. CENA DÍLA

Původní znění článku 5.2 Smlouvy – Cena díla:

- 4.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy, která činí:

5 100 000,- Kč (bez DPH)

612 000,- Kč DPH 12 %

5 712 000,-Kč (včetně DPH)

(slovy: pět milionů sedm set dvanáct tisíc korun českých)

Cena díla se upravuje o tyto položky:

cena víceprací: 302 685,91 Kč bez DPH; 339 008,22 vč. DPH

cena méněprací: 113 789,90 bez DPH; 127 444,69 vč. DPH

Článek 5.2 Smlouvy po změnách zní:

- 4.2 Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. Smlouvy, která činí:

5 288 896,01 Kč (bez DPH)

634 667,52 Kč DPH 12 %

5 923 563,53 Kč (včetně DPH)

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1 Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 5.2 Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 Smlouvy provede objednatel.
- 5.3 Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 Smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 5.4 Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží také 1 vyhotovení.
- 5.5 Přílohy smlouvy:
Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací a méněprací

V Uherském Hradišti dne 20. 11. 2024

V Kudlovicích dne 19. 11. 2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....

Ing. Marie Fremlová
ředitelka organizace

.....

Jan Grebeníček
jednatel

Položkový rozpočet stavby- Vícepráce			
Stavba:	01	DZP Kunovice - Na Bělince - výměna střešní krytiny	
Objekt:	01	Střecha	
Rozpočet:	01	Střecha	
Objednatel:	Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139 686 06 Uherské Hradiště		IČO: DIČ:
Zhotovitel:	Gretes s.r.o. Kudlovice 107 687 03 Babice		IČO: 26235366 DIČ: CZ26235366
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			302 685,91
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			
Celkem			302 685,91
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	302 685,91 CZK	
Snížená DPH	12 %	36 322,31 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem s DPH			339 008,22 CZK
v Kudlovicích dne 19.11.2024			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Popis stavby: 01 - DZP Kunovice - Na Bělince - výměna střešní krytiny
Popis objektu: 01 - Střecha
Popis rozpočtu: 01 - Střecha

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
721	Vnitřní kanalizace	PSV			7 327,20	2,4
764	Konstrukce klempířské	PSV			126 858,71	41,9
799	Ostatní	PSV			168 500,00	55,7
Cena celkem					302 685,91	100,0

Položkový rozpočet

S:	01	DZP Kunovice - Na Bělince - výměna střešní krytiny
O:	01	Střecha
R:	01	Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				7 327,20			
5	721176115	Potrubí HT odpadní svislé D 110 x 2,7 mm	m	9,00000	804,00	7 236,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
6	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,10000	912,00	91,20	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
Díl: 764		Konstrukce klempířské				126 858,71			
40	764773306R00	podkladní pás pro falcované šablony, tl. 1 mm	m	195,00000	465,00	90 675,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
42	764775307R00	ochranná mřížka proti ptákům, šířka 125 mm	m	195,00000	170,00	33 150,00	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
43	998764203	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	1 238,25	2,45	3 033,71	RTS 24/ I	RTS 24/ I	
Díl: 799		Ostatní				168 500,00			
52	210200020	Hromosvod-nový stav vč. PD a fasádních svodů	soubor	1,00000	168 500,00	168 500,00	RTS 24/ I	Součtová	

Položkový rozpočet stavby- Méněpráce			
Stavba:	01	DZP Kunovice - Na Bělince - výměna střešní krytiny	
Objekt:	01	Střecha	
Rozpočet:	01	Střecha	
Objednatel:	Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace Štěpnická 1139 686 06 Uherské Hradiště		IČO: DIČ:
Zhotovitel:	Gretes s.r.o. Kudlovice 107 687 03 Babice		IČO: 26235366 DIČ: CZ26235366
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			
PSV			113 789,90
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			
Celkem			113 789,90
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	113 789,90 CZK	
Snížená DPH	12 %	13 654,79 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem s DPH			127 444,69 CZK
v Kudlovicích dne 19.11.2024			
_____ Za zhotovitele		_____ Za objednatele	

Popis rozpočtu: 01 - Střecha

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	PSV			113 789,90	100,0
Cena celkem					113 789,90	100,0

Položkový rozpočet

S:	01	DZP Kunovice - Na Bělince - výměna střešní krytiny
O:	01	Střecha
R:	01	Střecha

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	Typ položky
Díl: 799		Ostatní				113 789,90			
52	210200020	Hromosvod	soubor	1,00000	113 789,90	113 789,90	RTS 24/ I	Součtová	

1

1,00000