

Změnový list č. 1 ze dne 18.11.2024

Název stavby:	SPZ JOSEPH – oprava propadlých překopů - křižovatky		
Číslo smluvního vztahu:	114/2/2024		
Objednatel:	Statutární město Most Radniční 1/2, 434 69 Most		Zhotovitel: Technické služby města Mostu a.s. Dělnická č. p. 164, Velebudice, 43401 Most 1
Na základě oznámení objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.8/5.9/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Dle smlouvy o dílo a technické dokumentace.			
<u>Nové řešení:</u> 1. Podzhotovitelem je spol. HERKUL a.s. 2. Doplnění čl. 6.10 ve znění: Objednatel může umožnit platbu formou zálohové faktury až do výše 100 % celkové ceny. 3. Ukončení prací dle čl. 4.1 Smlouvy do 31.05.2025.			
<u>Zdůvodnění změny:</u> 1. V době podpisu smlouvy nebyl podzhotovitel vybrán, úprava dle čl. 12.4 smlouvy. 2. Smlouva je uzavřena v souladu s § 11 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, nejedná se o veřejnou zakázku a Statutární město Most jako 100% vlastník zhotovitele nebude poškozen. 3. V rámci plánované opravy asfaltového souvrství (AHV) došlo k časovému souběhu, a tedy termínové kolizi, s opravami veřejného osvětlení (VO) a čištěním retenční nádrže (RN), přičemž realizace oprav AHV v totožném termínu by znamenala komplikovanou koordinaci prací a technologií pokládky AHV a posun realizace v návaznosti na dokončení oprav VO a čištění RN nedodržení požadavků na technologický postup pokládky AHV z důvodu nevhodných klimatických podmínek.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-----		
Vliv změny na smluvní cenu:	ne		
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	-----		
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	-----		
Navýšení ceny díla bez DPH:	-----		
Navýšení ceny díla vč. DPH:	-----		
Nová cena díla bez DPH:	-----		
Nová cena díla vč. DPH:	-----		
Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.12.2024		
Nový termín dokončení díla:	30.05.2025		

Změnu navrhuje:
Datum: 18.11.2024

Změnový list vyhotovil:
Datum: 20.11.2024

Oprávněný zástupce zhotovitele:
Datum:

Oprávněný zástupce objednatele:
Datum:

Správce rozpočtu:
Datum:

Příloha změnového listu:


