

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce tělocvičny v Řeznovicích č. p. 154, Ivančice – I. etapa“, uzavřené dne 23. 8. 2024 (dále jen „smlouva“).

Město Ivančice

IČO: 00281859
DIČ: CZ00281859
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice
zastoupené: Milan Buček starosta města
bankovní spojení: KB Ivančice
č. ú.: 125911/0100
osoby pověřené jednat
ve věcech technických: [REDAKCE], OSÚMI
tel.: + 420 [REDAKCE], e-mail: [REDAKCE]
(dále jen *objednatel*)

a

Petr Beránek

IČO: 76117324
DIČ: CZ [REDAKCE]
se sídlem: Horníkova 4, Brno
zastoupené: Petrem Beránkem, jednatel
bankovní spojení: [REDAKCE]
č.ú.: [REDAKCE]
(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě.

Preamble

Dne 23. 8. 2024 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo „Rekonstrukce tělocvičny v Řeznovicích č.p. 154, Ivančice – I. etapa“. V souladu s článkem XIII. odst. 3 této smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.

Odůvodnění: V důsledku změny projektové dokumentace dle požadavku statika navržené Dodatkem č. 1 došlo ke změně kotevního materiálu a tím i k posunu dodávky materiálu. Byly vyčísleny vícepráce/méněpráce. Z tohoto důvodu došlo k prodloužení termínu dokončení prací a navýšení ceny díla o 57 826,27 Kč bez DPH. Jedná se o změnu, kterou zadavatel nemohl předpokládat.

I.

Tímto dodatkem č. 2 se upravují následující ustanovení smlouvy o dílo:

- 1) **ustanovení čl. III. Termíny díla odst. 1c)** se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

Termín dokončení prací (díla): nejpozději do 9. 12. 2024

- 2) **ustanovení čl. VI. Cena díla odst. 1)** se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

Cena díla je 1 846 124,71 Kč (slovy: jedenmilionsmsetčtyřicetšesttisícjednostodvacetčtyři korun českých sedmdesátjedna haléřů) bez DPH (pokud není zhotovitel plátcem DPH, jedná se o cenu konečnou). Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Schváleno Radou města Ivančice usnesením č. RM/2024/31/804 ze dne 19. 11. 2024.

Příloha č. 1 – Soupis prací VCP

V Ivančicích dne 21. 11. 2024

V Brně dne 22. 11. 2024

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
za Objednatele
Milan Buček
starosta

.....
za Zhotovitele
Petr Beránek
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 25072024 Tělocvična řeznovice

Objekt: 01 Objekt

Rozpočet: 03 VCP

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			35 060,27
PSV			9 400,00
MON			13 366,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			57 826,27

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	12 %	0,00 CZK
Snížená DPH	12 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	57 826,27 CZK
Základní DPH	21 %	12 143,52 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 69 969,79 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 25072024 - Tělocvična řeznovice

Popis objektu: 01 - Objekt

Popis rozpočtu: 03 - VCP

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
31	Zdi podpěrné a volné	HSV			2 980,00	5,2
41	Stropy a stropní konstrukce	HSV			14 196,00	24,5
64	Výplně otvorů	HSV			17 884,27	30,9
766	Konstrukce truhlářské	PSV			9 400,00	16,3
M21	Elektromontáže	MON			13 366,00	23,1
Cena celkem					57 826,27	100,0