

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Rekonstrukce trati vč. protihlukových opatření v části úseku Litoměřice město – Velké Žernoseky“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy, na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

číslo smlouvy: **E618-S-785/2023**

ISPROFOND: 5423520066

(dále jen „**Objednatel**“)

a

BERGER BOHEMIA a.s.

se sídlem: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

IČO: 45357269, DIČ: CZ45357269

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 217

bank. spojení: [REDAKCE]

zastoupena: **Ing. Zdeňkem Pilíkem**, předsedou představenstva

Ing. Ladislavem Provodem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

info@bergerbohemia.cz

číslo smlouvy: **01/2023/DŽS**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 3 je úprava ceny Díla z důvodu schválení změnových listů č. 1, č. 3, č. 4, č. 6, č. 7, č. 8 a č. 10 (dále jen jako „ZL“).

U **ZL č. 1** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] **Kč** (0,28% původní hodnoty závazku) a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] **Kč** (0,69% původní hodnoty závazku).

U **ZL č. 3** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 100, § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč (0,14% původní hodnoty závazku), přičemž dle § 100 se jedná o částku ve výši [REDAKCE] Kč, § 222/4 se jedná o částku ve výši [REDAKCE] Kč a dle § 222/6 se jedná o částku ve výši [REDAKCE] Kč) a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] Kč (0,03% původní hodnoty závazku), přičemž všechny méněpráce jsou dle § 100 ZZVZ.

U **ZL č. 4** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 100, § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč (0,34% původní hodnoty závazku), přičemž dle § 100 se jedná o částku ve výši [REDAKCE] Kč, § 222/4 se jedná o částku ve výši [REDAKCE] Kč a dle § 222/6 se jedná o částku ve výši [REDAKCE] Kč).

U **ZL č. 6** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 a odst. 6 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč (0,32% původní hodnoty závazku), přičemž dle § 222/5 se jedná o částku ve výši [REDAKCE] Kč a dle § 222/6 se jedná o částku ve výši [REDAKCE] Kč) a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] Kč (0,29% původní hodnoty závazku), přičemž dle § 222/5 se jedná o částku ve výši [REDAKCE] Kč a dle § 222/6 se jedná o částku ve výši [REDAKCE] Kč).

U **ZL č. 7** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 5 a odst. 6 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč (6,06% původní hodnoty závazku), přičemž dle § 222/5 se jedná o částku ve výši [REDAKCE] Kč a dle § 222/6 se jedná o částku ve výši [REDAKCE] Kč) a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] Kč (1,21% původní hodnoty závazku), přičemž všechny méněpráce jsou dle § 222/6 ZZVZ.

U **ZL č. 8** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč (0,03% původní hodnoty závazku).

U **ZL č. 10** byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 100 a § 222 odst. 6 ZZVZ. Jedná se o vícepráce v celkové výši [REDAKCE] Kč (0,20% původní hodnoty závazku), přičemž dle § 100 se jedná o částku ve výši [REDAKCE] Kč a dle § 222/6 se jedná o částku ve výši [REDAKCE] Kč) a méněpráce v celkové výši [REDAKCE] Kč (0,02% původní hodnoty závazku), přičemž všechny méněpráce jsou dle § 222/6 ZZVZ.

Smluvní strany se dále dohodly na změně Harmonogramu postupu prací, vzhledem k výše uvedeným vícepracím a dále na změně Oprávněných osob na straně Zhotovitele, přičemž k této změně byly Zhotovitelem řádně předloženy veškeré potřebné podklady.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3 odst. 3.3 a odst. 3.7 Smlouvy a dále Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla, Přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací a Přílohy č. 6 – Oprávněné osoby, která je platná ke dni podpisu Dodatku č. 3.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít tento Dodatek č. 3, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-785/2023, č. Zhotovitele: 01/2023/DŽS takto:

1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH dle Smlouvy:	118 778 891,22 Kč
Změna Ceny Díla dle Dodatku č. 3 bez DPH:	6 083 890,50 Kč

Cena dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3 bez DPH:	124 862 781,72 Kč
---	--------------------------

slovy: **jednostodvacetčtyřimilionyosmsetšedesátdvatisícisedmsetosmdesátjedna korun českých, 72/100**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz,
nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm
nebo
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna
Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

b) ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.7 Smlouvy a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.7** Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 2.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla se sjednává do 31.05.2025 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává do 30.11.2024 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **6 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

2) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění Přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 3 (současně Přílohou č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 3 zůstávají platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí Smlouvy a současně přílohou Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy) - Rekapitulace Ceny Díla – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*
 - Příloha č. 2 (Příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*
 - Příloha č. 3 (Příloha č. 6 Smlouvy) – Oprávněné osoby – *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*

Za Objednatele:

V Praze


 
21.11.2024 15:20
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace


Za Zhotovitele:

V Plzni

 
Datum: 2024.11.18 10:24:34
+01'00'

Ing. Zdeněk Pilík

předseda představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

 
Datum: 2024.11.18
08:05:24 +01'00'

Ing. Ladislav Provod

člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.

PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 4 Smlouvy) Rekapitulace Ceny Díla

SO/PS	cena dle SoD	vícepráce (D3)	méněpráce (D3)	cena po změně (D3)
SO 90-90 Likvidace odpadů				
SO 98-98 Všeobecný objekt				
SO 62-10-01 Litoměřice d.n. - Velké Žernoseky, železniční svršek				
SO 69-14-01 Litoměřice d.n. - Ústí n. L. Střekov, výstroj trati				
SO 62-11-01 Litoměřice d.n. - Velké Žernoseky, železniční spodek				
SO 62-61-01 Litoměřice d.n. - Velké Žernoseky, nízká protihluková clona km 408				
SO 62-20-01 Železniční most v ev. km 408,266				
SO 62-20-03 Železniční most v ev. km 408,542				
SO 62-20-04 Železniční most v ev. km 408,792				
SO 62-21-01 Železniční propustek v ev. km 408,913				
SO 62-23-01 Opěrná zeď v ev. km 408,336 vpravo - km 408,390 až km 408,439				
SO 62-23-02 Opěrná zeď v ev. km 408,770 vlevo - km 408,824 až km 408,890				
SO 66-22-01 Silniční nadjezd v ev. km 418,610				
SO 62-30-01 Litoměřice d.n. - Velké Žernoseky, ochrana a přeložky kabelů CETIN				
SO 62-30-02 Litoměřice d.n. - Velké Žernoseky, ochrana a přeložky kabelů ČEZ				
SO 62-30-06 Litoměřice d.n. - Velké Žernoseky, ochrana a přeložky kabelů Správa železnic				
SO 62-30-07 Litoměřice d.n. - Velké Žernoseky, přemístění trafostanice 6kV Správa železnic				
SO 62-60-01 Litoměřice d.n. - Velké Žernoseky, kabelovod v km 408,190 - 408,900				
SO 62-81-01 Litoměřice d.n. - Velké Žernoseky, trakční vedení v km 408,190 - 408,900				
SO 66-81-01 Libochovany, úprava trakčního vedení - neutrální pole				
SO 62-87-01 Litoměřice d.n. - Velké Žernoseky, ukolejení kovových konstrukcí				
SO 66-87-01 Libochovany, úprava trakčního vedení - ukolejení kovových konstrukcí				
CELKEM	118 778 891,22 Kč			124 862 781,72 Kč

PŘÍLOHA č. 2 (současně PŘÍLOHA č. 5 Smlouvy)

Harmonogram postupu prací

[illegible]

Etapa 1b (vč. předetap a přípravných prací)

Etapa 1b (vč. předetap a přípravných prací)

Etapa 2 (vč. předetap a přípravných prací)

Doplnění ve vazbě na změny technologie demolice Nadjezdu a doplnění přeložek obcházecího vedení a kabelu 6kV

vedení a kabelu 6kV

PŘÍLOHA č. 3 (současně PŘÍLOHA č. 6 Smlouvy)**Oprávněné osoby****Za Objednatele:****Ve věcech smluvních a obchodních**

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Technický dozor stavebníka (TDS) / Hlavní inženýr stavby (HIS)

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Technický dozor stavebníka (TDS) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Technický dozor stavebníka (TDS) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Technický dozor stavebníka (TDS) na mostní konstrukce a inženýrské stavby

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Technický dozor stavebníka (TDS) na mostní konstrukce a inženýrské stavby

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Technický dozor stavebníka (TDS) na sdělovací a zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Technický dozor stavebníka (TDS) na sdělovací a zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Technický dozor stavebníka (TDS) na silnoproudé zařízení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Technický dozor stavebníka (TDS) na silnoproudé zařízení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Koordinátor BOZP na staveništi

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Za Zhotovitele:

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ředitel stavby dle Směrnice SŽDC SM105 Změny během výstavby

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████████████████
E-mail	██████████████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████████████████
E-mail	██████████████████████████
Telefon	██████████

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████████████████
E-mail	██████████████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za kontrolu kvality

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████████████████
E-mail	██████████████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████████████████
E-mail	-
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za ochranu životního prostředí

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████████████████
E-mail	██████████████████████████
Telefon	██████████

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	████████████████████
Adresa	████████████████████████████████
E-mail	████████████████████
Telefon	████████████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.