

D o d a t e k č . 2

ke smlouvě o dílo č. 120/ORM/2023 dne 2. 2. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 25. 6. 2024 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 2949/24-RM ze dne 14. 11. 2024 a týkající se akce:

„Posílení vodovodní sítě v Jihlavě – SV větev“

I.SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Statutární město J i h l a v a,**
 Se sídlem: Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
 Zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
 IČO: 00286010
 DIČ: CZ00286010
 (dále též jako „Objednatel“ či „objednatel“)
2. Zhotovitel: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
 se sídlem: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5
 zastoupený: Ing. Rostislavem Kasalem, Ph. D., ředitelem divize 02
 IČO: 471 16 901
 DIČ: CZ47116901
 (dále též jako „Zhotovitel“ či „zhotovitel“)

II.ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel a objednatel (dále též jako „smluvní strany“) uzavřeli dne 2. 2. 2023 smlouvu o dílo č. 120/ORM/2023, jejímž předmětem je provedení projektových a inženýrských prací na akci „**Posílení vodovodní sítě v Jihlavě – SV větev**“ (dále též jako „smlouva“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy, kdy byl zhotovitel projektové dokumentace nucen znovu projednat již hotové a odsouhlasené části projektové dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby, které souviselo s prováděnými úpravami v katastru nemovitostí (slučování pozemků p. č. 70/5 a 34/3 k. ú. Bedřichov u Jihlavy (Johanes Kinski s.r.o.), 347/12, 737/8 a 347/1, k. ú. Bedřichov u Jihlavy (Královská kanonie premonstrátů na Strahově) a se změnami majitelů pozemků 70/12 k. ú. Bedřichov u Jihlavy (nový majitel JUDr. Zdeněk Kratochvíl), p. č. 364/52 a 364/50 k. ú. Bedřichov u Jihlavy (převod ze Státního pozemkového úřadu na Statky Hostivař s.r.o.). Současně bylo nutné s vyvolanými změnami zajistit obnovení propadlých stanovisek správců inženýrských sítí (Nej.cz s.r.o., T-mobile, Služby města Jihlavy s.r.o., Vodafone, EG.D a.s., CETIN).
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené změnami rozsahu předmětu, které jsou dále popsány výše.

III.PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na výše uvedené smluvní strany upravují čl. VI. Odst. 1 smlouvy tak, že původní znění tohoto ustanovení ruší a nahrazují níže uvedeným zněním:

„Cena předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Cena předmětu díla je stanovena na základě nabídky Zhotovitele na plnění veřejné zakázky uvedené v této smlouvě. Cena předmětu díla i všechny její části obsahují veškeré náklady a zisky Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení všech Smlouvou sjednaných činností. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce posledního dne lhůt uvedených v čl. V. odst. 1. této Smlouvy.

cena bez DPH

○ Projektová dokumentace pro rozhodnutí o umístění stavby	628.000,- Kč
○ Inženýrská činnost pro rozhodnutí o umístění stavby	240.000,- Kč
Dodatek č. 2	
Inženýrská činnost pro rozhodnutí o umístění stavby – změny v průběhu provádění díla	
	48.720,- Kč
○ Projektová dokumentace pro stavební povolení	750.000,- Kč
○ Projektová dokumentace pro provádění stavby	250.000,- Kč
○ Autorský dozor	120.000,- Kč

Cena celkem bez DPH **2.036.720,- Kč**

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“

2. Smluvní strany dále upravují čl. VII odst. 2. smlouvy tak, že původní znění tohoto ustanovení doplňují o bod f):
- „f.) Inženýrská činnost pro rozhodnutí o umístění stavby – změny v průběhu provádění díla – 100% ceny této části díla je Zhotovitel oprávněn fakturovat po protokolárním předání kompletní dokladové části pro rozhodnutí o umístění stavby v rozsahu změn v průběhu provádění díla.“**

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
- Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek stává nedílnou součástí smlouvy. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.
- Tento dodatek bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“), a to včetně původní smlouvy a všech jejích dodatků. Zhotovitel je o této skutečnosti srozuměn a souhlasí s ní.
- Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv. Uveřejnění tohoto dodatku v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí statutární město Jihlava.

V Jihlavě dne 20. 11. 2024

V Praze dne 19. 11. 2024

.....
Za objednatele
Mgr. Petr Ryška
primátor

.....
Za zhotovitele
Ing. Rostislav Kasal, Ph.D.
ředitel divize 02