

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

č. 0224000013

(dále jen Dodatek)
uzavřený mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Sídlo:	Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
Součást:	Koleje a menzy
Zastoupený:	Ing. Michalem Hojdekrem, Ph.D., MBA, kvestorem
adresa součástí:	Studentská 1409/21, 370 05 České Budějovice
Osoby zmocněné jednat:	
Ve věcech smluvních:	Ing. Michal Hojdek, Ph.D., MBA, kvestor
Ve věcech technických:	

Bankovní spojení:	Československá obchodní banka a.s., pobočka FIB, České Budějovice – Lannova, Lannova tř. 11/3, 370 21 České Budějovice
číslo účtu:	104725778/0300
IČO:	60076658
DIČ:	CZ60076658
(dále jen „objednatel“)	

a

Zhotovitel:	KOSTKA PROJEKT s.r.o.
se sídlem:	Kubatova 1240/6, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
IČO:	07844506
DIČ:	CZ07844506
právní forma:	společnost s ručením omezeným
zastoupený:	Ing. Michalem Novákem, jednatelem, email: [redacted] tel. + [redacted]
bankovní spojení:	FIO banka a.s.
číslo účtu:	2601573006/2010
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28480	
(dále jen „Zhotovitel“)	

I. Preambule

1. Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky Zpracování projektové dokumentace na akci „**Výměna gastronomického vybavení menzy JU**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**ZZVZ**“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak následně uzavřeli smlouvu o dílo č. 0224000013 (dále jen „**Smlouva**“).
2. Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. XIII. Smlouvy společně dohodli na znění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“), neboť v průběhu projektování podrobnější projektové dokumentace pro provedení stavby byly zjištěny nedostatky v projektové dokumentaci gastro zařízení, která sloužila jako hlavní podklad pro vypracování kompletní projektové dokumentace provedení stavby. Podklad projektu gastro zařízení byl vypracován pro dotační účely, nesplnil však veškeré náležitosti ohledně proveditelnosti na stavbě.

3. S ohledem na vznik překážky v průběhu provádění díla, kterou nemohl zhotovitel před podpisem Smlouvy předvídat a ke které došlo na straně objednatele, je nezbytné prodloužit Termín dokončení díla, neboť tyto překážky mají vliv na další průběh zpracování projektové dokumentace.
4. Pro vyloučení pochybností smluvní strany prohlašují, že po dobu dokončení a předání projektové dokumentace pro provedení stavby není sám Zhotovitel v prodlení s předáním části díla dle odst. 5.2. smlouvy a sankce dle článku XI. se neuplatní.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem Dodatku je aktualizace termínu dokončení díla v souvislosti se vznikem překážky v průběhu provádění díla.

Dosavadní znění čl. V. odst. 5.2 a 5.3 Smlouvy o dílo se nahrazuje novým zněním takto:

5.2. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele, tj. sloučená projektová dokumentace pro zadání stavby a dokumentace pro provedení stavby, ve smyslu odst. 3.5.2 této smlouvy, bude objednateli předána k prověření zřejmé správnosti **do 29.11.2024.**

5.3. Po zpracování všech připomínek z provedené kontroly zřejmé správnosti dokumentace dle 7.2. této smlouvy bude Objednateli předán čistopis projektové dokumentace pro výběr zhotovitele v rozsahu dle 5.5.3 **do 6.1.2025.**

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden. Pokud je tento Dodatek uzavírán elektronickými prostředky, je vyhotoven v jednom originále.
2. Ve všem ostatním zůstává smlouva o dílo číslo 0224000013 ze dne 30.5.2024 v platnosti.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré úkony související s uveřejněním zajistí Objednatel. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem tohoto dodatku, že mu porozuměly a nemají vůči němu žádné výhrady. Smluvní strany dále prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné, vážné a omylu prosté vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož pod tento dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Za Objednatele:

V Českých Budějovicích dne

Ing. Michal Hojdek, Ph.D., MBA, kvestor

Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne