

Protokol o změně díla				Změnový list č. 3			
Název akce:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická, Ústí nad Labem						
Objednatel:	Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem						
Zhotovitel:	Sport-Technik Bchemia s.r.o., Sokolovská 126/40, 186 00 Praha 8, IČ:49618555						
Zhotovitel:							
Název ZL:	Protokol o změně díla						
Předmět změny:	Provedené a neprovedené práce dle rozpočtu, vícepráce a méněpráce vzniklé v průběhu stavby						
Popis a zdůvodnění změny:	bude ke každému bodu uvedeno vč. časové náročnosti doplněno samostatně						
Méněpráce:	práce byly uvedeny v rozpočtu, ale nebyly provedeny z důvodu změny technologie						
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	
Vícepráce:	dle požadavků vzniklých v průběhu stavby						74 834,50
P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)	
		SO 09					
1		Dodávka a montáž WC štětka přenosná Optima nerez	kpl	5,00000	850,00	4 250,00	4 250,00
2		Dodávka a montáž závěsný držák na WC papír, provedení leštěný kov, Novaservis	kpl	5,00000	1 100,00	5 500,00	5 500,00
3		Dodávka a montáž koupelnová zrcadla nástěnná rozměr 60 x 120 cm	kpl	2,00000	620,00	1 240,00	1 240,00
4		Dodávka a montáž koupelnová zrcadla nástěnná rozměr 60 x 60 cm	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5		Dodávka a montáž koupelnová zrcadla nástěnná pro invalidy výklopné	kpl	2,00000	3 122,00	6 244,00	6 244,00
6		Dodávka a montáž držáku hygienických potřeb pro ženy	kpl	3,00000	1 083,00	3 249,00	3 249,00
7		Dodávka a montáž odpadkový koš přenosný, nerez s víkem na WC pro ženy, Mulm	kpl	3,00000	499,00	1 497,00	1 497,00
8		Dodávka a montáž nábytkové zástěny, před boiler	kpl	2,00000	2 600,00	5 200,00	5 200,00
9		Dodávka a montáž nábytkové zástěny, zamykací dvířka před boiler	kpl	2,00000	2 500,00	5 000,00	5 000,00
79	726531254T1	D+M Sprchová nástěnná baterie	kus	6,00000	1 620,00	9 720,00	9 720,00
		SO 06					
48	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	578,00000	15,00	8 670,00	8 670,00
		hříště:34*17		578,00000			
49	69366057R	Geotextilie 400 g/m2	m2	664,70000	35,00	23 264,50	23 264,50
		hříště:34*17*1,15		664,70000			
Zdůvodnění: viz vícepráce u jednotlivých položek v rozpočtu							0 dnů

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	množství celkem	Cena jednotková (Kč)	Cena celkem (Kč)		
V souvislosti s rozšířením objemu prací žádáme objednatele o prodloužení doby provádění díla o							0 dnů	
1. Zvětšení absolutního rozsahu prováděných prací.								
		Jedná se o změnu: (zatrhnout)						
					zúžení nebo rozšíření předmětu díla			x
					práce nutné k dokončení díla neobsažené v zadání			ano
					nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla			x
		Způsob projekčního řešení změny:						
		(zaškrtnout)			zápis do SD (deníku změn)			ano
					dodatek k PD			x
					dokumentace skut.provedení			ano
					jiné			x
údaje o složení ceny změny		hodnota přípočtů (víceprací)						74 834,50
		celkem v Kč bez DPH						
údaje o ceně změny		hodnota odpočtů (méněprací)						
		celkem v Kč bez DPH						
údaje o ceně změny		ocenění změny předložil:						
		náklady na změnu v Kč bez DPH						74 834,50
		Výše DPH		sazba:	21%			15 715,25
		náklady na změnu vč. DPH						90 549,75
termín y		Termín realizace změny:				ihned		
		Vliv změny na termín dokončení díla:				Ano		
změny		Změnu odsouhlasil:				datum		podpis
přílohy		Přílohy:						
		1x soupis méněpráce, 1x soupis vícepráce						

PŘÍLOHA č. 1: ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. 3	
Název projektu/díla:	Rekonstrukce veřejně přístupného sportoviště u ZŠ Neštěmická, Ústí nad Labem
Zhotovitel stavby:	Sport-Technik Bohemia s.r.o.
Objednatel stavby:	Statutární město Ústí nad Labem
Na základě oznámení Zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu Projektové dokumentace dle Zadávací dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu.	
<u>Rozsah změn podle ZL č. 3:</u> Méněpráce Vícepráce 1) Dovybavení koupelen a toalet základními doplňky které jsou nutné pro souhlasné stanovisko hygieny ke kolaudaci 2) Dodávka a montáž bezpečnostních zástěn kolem stojatých ohřívačů teplé vody oddělujících prostor šaten 3) Záměna vodovodních baterií podomítkových za klasické nástěnné baterie 4) Zřízení vrstvy geotextilie – vrácení zpět položky, která byla odečtena ve ZL 1 dvakrát	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Méněpráce Vícepráce 1) Dovybavení koupelen a toalet – projekt neřešil 2) Dodávka a montáž bezpečnostních zástěn – projekt neřešil 3) Záměna podomítkových baterií za nástěnné – jednodušší servis. 4) Zřízení vrstvy geotextilie – vrácení položky do rozpočtu.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Méněpráce Vícepráce 5) Dovybavení koupelen a toalet – projekt neřešil 6) Dodávka a montáž bezpečnostních zástěn – projekt neřešil 7) Záměna podomítkových baterií za nástěnné – jednodušší servis. 8) Zřízení vrstvy geotextilie – vrácení položky do rozpočtu.	
Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech.	

Vliv změny na smluvní cenu:	ANO
Cena díla dle smluvního vztahu (SoD+Dod.č.1+Dod.2) vč. DPH:	31 215 164,17 Kč
Změna ceny díla vč. DPH:	90 549,75
Nová cena díla vč. DPH:	31 305 713,93 Kč


Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
--------------------------------------	----

Příloha: rozpočet k ZL č.3

Oprávněný zástupce Zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:



Oprávněný zástupce Objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

