

č. smlouvy Objednatele SMLD-0205/00066001/2024
č. smlouvy Zhotovitele 25-SOD-2024-004

DODATEK č. 1

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

a

Obec Všešary

se sídlem: Jaroslava Bařchy 141, Všešary, 251 63
zastoupený: Mgr. Jaromírem Jechem, starostou
IČO: 00241016
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

společně dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

M – SILNICE a.s.

se sídlem: Husova 1697, 530 03 Pardubice
IČO: 42196868
DIČ: CZ42196868
zastoupená: Ing. Zdeňkem Babkou, místopředsdou představenstva jednajícím na základě
písemného pověření
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové,
číslo účtu 1080015329/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka
č.430
č. smlouvy: 25-SOD-2024-004

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „smluvní strany“, případně „smluvní strana“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 23. 5. 2024 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce na veřejné zakázce s názvem: „**III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. Dílo dle Smlouvy je etapizováno na dvě etapy – práce v ulicích Mnichovická a Říčanská tvoří etapu č. 1 a práce v ulici Stránčická tvoří etapu č. 2.

Zhotovitel zahájil frézování stávajících asfaltových vrstev v rámci etapy č. 1 v ulici Mnichovická, následované frézováním v ulici Říčanská, na přelomu dubna a května 2024. Po odfrézování stávajících asfaltových vrstev v ulici Mnichovická byly 13. 5. 2024 provedeny kontrolní statické zkoušky, které měly nevyhovující výsledek. Oproti předpokladu v zadávací dokumentaci se v aktivní zóně komunikací nachází kamenitý materiál, který není možné zlepšit použitím půdní frézy a přidáním hydraulických pojiv. Pokynem Objednatele ze dne 11. 6. 2024 bylo rozhodnuto o provedení nutných sanací Mnichovické ulice, které spočívaly v odtěžení aktivní zóny a následném položení vrstev separační geotextilie, výztužné geomříže a kameniva. Práce na sanaci Mnichovické ulice byly zahájeny v prvním týdnu července 2024 a dokončeny v posledním týdnu srpna 2024, a právním základem pro ně bylo ZBV č. 1.

V rámci pokračování prací na 1. etapě byly 26. 8. 2024 po odfrézování asfaltové vrstvy v ulici Říčanská provedeny statické zkoušky, které přinesly také nevyhovující výsledek co do únosnosti vrstvy. Situace byla totožnou se situací v ulici Mnichovická. S ohledem na odhadovanou cenu sanací by došlo k překročení zákonných limitů na navýšení plnění dle Smlouvy a Objednatel tak musel přikročit k vysoutěžení sanačních prací v ulici Říčanská ve zvláštním zadávacím řízení.

Druhá etapa Díla, tj. práce v ulici Stránčická, byla zahájena na začátku září 2024. Na místním šetření konaném dne 10.9.2024, po odfrézování asfaltových vrstev, byla opět zjištěna stejná situace jako v předešlých případech ulice Mnichovická a Říčanská. Kvůli předpokládané hodnotě sanace a předpokladu překročení zákonných limitů je i v případě ulice Stránčická přikročeno k vysoutěžení prací ve zvláštním zadávacím řízení.

Rozsah sanací v ulici Mnichovická činí 3750 m², v ulici Říčanská 3500 m² a v ulici Stránčická 1426 m².

Zhotovitel může pokračovat v realizaci konstrukčních vrstev vozovek nejdříve po vysoutěžení a provedení výše uvedených sanačních prací.

Dále byl, oproti předpokladu v zadávací dokumentaci Díla, v ulici Mnichovická zastižen stávající propustek v havarijním stavu, který bylo nutné zbourat a vystavět znovu. Kvůli omezeným prostorovým možnostem musel Zhotovitel přepracovat návrh propustku v ulici Stránčická, aby odpovídal skutečnému průběhu terénu.

3. V souvislosti s výše popsánými skutečnostmi dochází k prodloužení termínu pro dokončení a předání Díla o 110 dní.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Původní znění čl. 4.1 Smlouvy
2. „Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dní od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do **156 dnů** od předání Staveniště Zhotoviteli.“

se nahrazuje následujícím zněním:

*„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dní od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do **266 dnů** od předání Staveniště Zhotoviteli.“*

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, Objednatelem.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
- 6.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

M – SILNICE a.s.
Ing. Zdeněk Babka,
místopředseda představenstva jednající na základě
písemného pověření

Obec Všešary
Mgr. Jaromír Jech, starosta

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
p.o.

Zborovská 11

150 21 Praha 5

K rukám: Ing. Alena Švideková

Oprávněný zástupce objednatele

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka

Vyřizuje/tel.

V Praze dne

25_SOD_2024-004/7

Josef Mikel /

30.09.2024

Žádost o zaslání návrhu časového dodatku č. 1 ke Smlouvě

Název stavby: III/1012 a III/1015 Všešary, rekonstrukce silnice (dále jen „**Stavba**“)

Vážená paní Švideková,

dovolujeme si Vás oslovit jako pověřeného zástupce objednatelů v návaznosti na:

- oznámení o nové skutečnosti č. 1, č.j. 25_SOD_2024-004/1 ze dne 4.6.2024;
- oznámení o nové skutečnosti č. 2, č.j. 25_SOD_2024-004/2 ze dne 23.7.2024;
- oznámení o nové skutečnosti č. 3, č.j. 25_SOD_2024-004/3 ze dne 23.8.2024;
- oznámení o nové skutečnosti č. 4, č.j. 25_SOD_2024-004/4 ze dne 2.9.2024; a
- oznámení o nové skutečnosti č. 5, č.j. 25_SOD_2024-004/6 ze dne 23.9.2024,
(dále jen „**Dopisy**“)

s žádostí o přípravu dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p.o. jako objednatelem 1 (dále jen „**Objednatel 1**“), obcí Všešary jako objednatelem 2 (dále jen „**Objednatel 2**“, každý z nich jako „**Objednatel**“) a M – SILNICE a.s. jako zhotovitel (dále jen „**Zhotovitel**“) ze dne 25.3.2024 (dále jen „**Smlouva**“).

Prodloužení doby pro dokončení realizačních prací

Dle stávajícího čl. 4.1 Smlouvy je Zhotovitel povinen Dílo dokončit a předat Objednateli do 156 dní od předání Staveniště Zhotoviteli (dále jen „**Doba pro dokončení**“), tedy konkrétně **do 5.10.2024**.

V průběhu realizace Stavby však došlo k nepředvídatelným okolnostem na Staveništi, které Zhotovitel Objednateli oznámil a popsal v Dopisech. Tam Zhotovitel upozornil Objednatele i na dopad těchto okolností do harmonogramu Stavby a tím pádem i do Doby pro dokončení.

Dále Zhotovitel upozorňuje Objednatele na zimní technologickou přestávku obaloven, která standardně trvá od 10.12. do 31.3. každého roku. Po dobu této přestávky není Zhotovitel schopen realizovat práce závislé na dodávce materiálu z obaloven.

Zhotovitel předpokládá, že:

- kvůli zpoždění popsanému v Dopisech již není možné Dílo dokončit do začátku zimní technologické přestávky obaloven;
- od původního dne konce Doby pro dokončení (tj. od 5.10.2024) do předpokládané zimní přestávky obaloven (tj. do 10.12.2024) zbývá 66 dní;
- Dílo dokončí a předá Objednateli do 45 dní ode dne obnovení provozu obaloven (tj. od 1.4.2025); a
- původní Doba pro dokončení by měla být prodloužena o dalších 110 dnů, na celkových 266 (156 + 110).

Návrh změny v dodatku č. 1 Smlouvy

V návaznosti na výše uvedené Zhotovitel tímto navrhuje, aby čl. 4.1 Smlouvy byl nahrazen v tomto znění:

„4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dní od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do 266 dní od předání Staveniště Zhotoviteli.“

Zhotovitel tímto **žádá Objednatele o přípravu návrhu dodatku č. 1 ke Smlouvě** upravující Doby pro dokončení ve smyslu výše uvedeného.

S pozdravem

Josef Mikel
Zástupce Zhotovitele
M-SILNICE a.s.

Třeba