

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

**Název zakázky: „Oprava trati v úseku Adršpach – Teplice
n. M. město“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupená: Ing. Pavlou Kosinovou, ředitelkou Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě
pověření č. 3430 ze dne 12. 12. 2023

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: XXX

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 067 300 24

ev. č. registru VZ: 64024076

číslo jednací: 37597/2024-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 1441

bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice, č. účtu: XXX

zastoupená: Ing. Pavlem Mužíkem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 2024/1011/0571

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „Oprava trati v úseku Adršpach – Teplice n. M. město“, číslo smlouvy Objednatele: S 640 067 300 24, číslo smlouvy Zhotovitele: 2024/1011/0571, uzavřené dne 9. 8. 2024 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z důvodu schválení změnového listu č. 1.

Stručný popis změn v ZL č. 1:

Na základě změny předpisu SŽ S3/2 Bezstyková kolej byl osazen větší počet pražcových kotev, než byl předpoklad při sestavování rozpočtu stavby. Uvedená změna vyvolala vícepráce.

Při provádění strojního čištění kolejového lože byly pod spodní plochou pražců zjištěny jílové vrstvy, skalní podklad a balvany. Pro zřízení předepsané vrstvy kolejového lože bylo přistoupeno k odtěžení těchto vrstev a zřízení nového kolejového lože. Uvedená změna vyvolala vícepráce a méněpráce.

Po vypracování realizační projektové dokumentace bylo zjištěno, že na pražcích dodaných ze zásob objednatele bude nutné zřídit dodatečné rozšíření rozchodu kolejnic přestrojením úhlových vodících vložek a svěrek. Dále město Teplice nad Metují, jako majitel pozemku, nesouhlasilo s pronájmem pozemku, kde bylo uvažováno zřízení deponie pro uložení vyzískaného materiálu. Materiál byl tedy odvezen do žst. Trutnov střed. Uvedené změny vyvolaly vícepráce.

Po rozebrání pražcové rovnaniny a těžení svrchních vrstev železničního náspu byl v místě těžení zjištěn nesoudržný podklad, u kterého docházelo k sesypávání. Bylo tedy provedeno odtěžení tohoto materiálu a zřízení nosných vrstev. Uvedená změna vyvolala vícepráce.

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	+ 2 024 230,60 Kč
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	- 562 252,18 Kč
Celková změna ceny díla:	1 461 978,42 Kč

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **14 396 330,06 Kč**

(slovy: čtrnáct milionů tři sta devadesát šest tisíc tři sta třicet korun českých šest haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše uvedených víceprací a méněprací zvýšila o částku ve výši 1 461 978,42 Kč (slovy: jeden milion čtyři sta šedesát jedna tisíc devět set sedmdesát osm korun českých čtyřicet dva haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací a méněprací činí 15 858 308,48 Kč
(slovy: patnáct milionů osm set padesát osm tisíc tři sta osm korun českých čtyřicet osm haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 15 858 308,48 Kč

slovy: patnáct milionů osm set padesát osm tisíc tři sta osm korun českých čtyřicet osm haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**, se doplňuje o následující odstavec:

3.14 V příloze č. 4 Smlouvy o dílo s názvem Rozpis Ceny Díla se v souladu s Rozpisem ocenění změn položek, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 2, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto i všech předchozích dodatků, původní smlouvy, jejích příloh a současně souhlasí s uveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku i smlouvy, jejich ceně či hodnotě a datu uzavření.
- 5) Uveřejnění v registru smluv zajišťuje obvykle Objednatel. Nebude-li tento dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 6) Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy

1. Rozpis ocenění změn položek

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

*elektronicky podepsáno
dne 22. 11. 2024*

.....
Ing. Pavla Kosinová
Správa železnic, státní organizace
ředitelka Oblastního ředitelství
Hradec Králové

*elektronicky podepsáno
dne 19. 11. 2024*

.....
Ing. Pavel Mužík
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

Příloha č. 1

Rozpis ocenění změn položek

Neuveřejňuje se v souladu s § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.