

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení stavby „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-735/2022/ŠLA

ISPROFOND: 542 351 0002

číslo jednací: 18003/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost s názvem „Společnost Lovosice“ založená Smlouvou o společnosti č. NS23-057-0002 // 804/22 000/210 ze dne 1.7.2022

Vedoucí společník:

SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice,

IČO: 28332202, DIČ: CZ28332202,



**Financováno
Evropskou unií**
NextGenerationEU



**Národní
plán
obnovy**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka C 17888
zastoupena: Mgr. Viliamem Perknovským, jednatelem a
Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem
a

Společník:

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská tř. 461/95, 370 01 České Budějovice,
IČO: 25172328, DIČ: CZ25172238,
společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová
značka B/904

Výše uvedení zhotovitelé jsou sdruženi do společnosti s názvem „**Společnost Lovosice**“ za něž
jedná na základě smlouvy o společnosti a plné moci společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.,
zastoupená Mgr. Viliamem Perknovským a Ing. Pavlem Pechačem, jednatelem.

sídlo a korespondenční adresa Společnosti: SWIETELSKY Rail CZ s.r.o., Nagano Office Park, U
Nákladového nádraží 3146/6, 130 00 Praha 3, Strašnice
bank. spojení Společnosti: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **S23-057-0004**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 4. 1. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení
stavby „Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Lovosice“, ve znění
dodatků č. 1, 2 a 3, s účinností Smlouvy ke dni 4. 1. 2023 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

Původní cena Díla	364 374 508,80 Kč bez DPH
Cena po Dodatku č. 1	378 770 832,38 Kč bez DPH
Cena po Dodatku č. 2	390 101 676,91 Kč bez DPH
Cena po Dodatku č. 3	398 765 951,05 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 17 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 4
(dále jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

1. Úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 8 Smlouvy – Smluvní cena Díla.
Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **20 755 841,76 Kč bez DPH**.

Důvodem pro úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „**ZL**“): č. 5. V souladu
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu
předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je
12,76 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno ke
dni podpisu tohoto Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 8
Smlouvy – Smluvní cena Díla.

**2. Úprava Doby pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení, úprava Doby pro
vedení do provozu/zkušební provozu a úprava Postupných závazných milníků,
a to ve smyslu prodloužení délky trvání vždy o 180 dnů/6 měsíců.** K prodloužení
dochází na základě ZL č. 5.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou
zakázku dle § 222 ZZVZ.

I. Předmět Dodatku

1) Smluvní cena

U prací obsažených ve schváleném ZL č. 5 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 5 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 4 Smlouvy celkem, bez DPH

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny Díla takto:

Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 4:

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila:.....364 374 508,80 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 1, bez DPH činila378 770 832,38 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2, bez DPH činila390 101 676,91 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3, bez DPH činila..... 398 765 951,05 Kč

Celková změna nákladů dle Dodatku č. 4, bez DPH+20 755 841,76 Kč

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4, bez DPH činí: 419 521 792,81 Kč

2) Pod-článek 1.1.5.6 Definice sekcí Přílohy k nabídce se mění tak, že doby pro dokončení
Skcí Zhotovitelem jsou stanoveny takto:

Specifikace jednotlivých Sekcí:

Popis	Doba pro dokončení
Sekce 1 stavební zahrnující všechny SO a PS kromě objektu SO 98-98 Všeobecný objekt bez položek, které budou prováděny v této Sekci 1 stavební: pol. č. 4 RDS; pol. č. 5 STP dotčených konstrukcí VB; pol. č. 8 Publicita	19 měsíců od Data zahájení prací
Sekce 2 SO 98-98 Položky objektu, které nebudou prováděny v Sekci 1 stavební: pol. č. 1,2,3 DSPS; pol. č. 6 Osvědčení o shodě notifikovanou osobou; pol. č. 7 Osvědčení o bezpečnosti před uvedením do provozu; pol. č. 9 Hlukové měření pro účely realizace stavby	6 měsíců od dokončení Sekce 1
Sekce 3 SO 10-10.2 Následná úprava směrového a výškového uspořádání koleje	25 měsíců od Data zahájení prací (viz smlouva)

Pod-články 8.2, 8.4 Doba pro dokončení, Prodloužení doby pro dokončení Přílohy k nabídce se mění tak, že Zhotovitel je povinen dokončit celé Dílo včetně příslušné dokumentace dle pod-článku 7.9 do **25 měsíců** od Data zahájení prací.

Pod-články 8.2, 1.1.3.10 Doba pro uvedení do provozu/zkušebního provozu Přílohy k nabídce se mění tak, že Zhotovitel je povinen dokončit Sekci 1 stavební v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Sekce 1 stavební do provozu/zkušebního provozu za podmínek zákona č.183/2006 Sb., stavební zákon, a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách nejpozději do **19 měsíců** od Data zahájení prací.

Pod-článek 4.28 Postupné závazné milníky Přílohy k nabídce se mění tak, že termín dokončení jednotlivých Etap, jak jsou tyto uvedeny v části F. ZOV v Projektové dokumentaci, je stanoven na poslední den 19. měsíce od Data zahájení prací.

3) Článek 23 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo

- ruší se v článku 23. uvedený seznam příloh ve znění Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

23. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
Příloha č. 2	Oprávněné osoby
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
Příloha č. 7	Zmocnění vedoucího Zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo
Příloha č. 8	Smluvní cena Díla – <i>nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 4</i>
Příloha č. 9	Žádost o poskytnutí zálohové platby
Příloha č.10	NEOBSAZENO
Příloha č.11	Osvědčení o řádném plnění veřejné zakázky

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 (Příloha č. 8 Smlouvy) - Smluvní cena Díla

V Praze

V Českých Budějovicích

 
25.11.2024 11:52
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.20
09:12:30 +01'00'

.....
Mgr. Viliam Perknovský
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

 Digitálně podepsal

Datum: 2024.11.20
09:58:45 +01'00'

.....
Ing. Pavel Pechač
jednatel
SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY)

Smluvní cena Díla

por. položka		nač. popis	Cena Celkem															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů	364 374 526,88															
1510002		Rekonstrukce nástupišť a zářezů																