



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

Smluvní strany

1.

Objednatel č. 1:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Se sídlem:

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupena:

_____ – ředitel organizace

IČO:

00095711

DIČ:

CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku:

vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Pověřen k jednání ve

věcech smluvních:

_____ k – technicko-provozní náměstek

Osoby oprávněné jednat

ve věcech realizace stavby:

_____ k – vedoucí střediska Bruntál

_____ – VTSÚ Bruntál

_____ – vedoucí technického oddělení

(dále jen „SSMSK“)

Objednatel č. 2:

Město Albrechtice

Se sídlem:

nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

Zastoupena:

_____, starostkou města

IČO:

00296228

DIČ:

CZ00296228

Pověřen k jednání ve

věcech smluvních:

_____, starostka města

Pověřen k jednání ve

věcech technických:

_____, stavební technik

(dále jen „Město“)

2.

SILNICE MORAVA s.r.o.

se sídlem:

Čsl. armády 1112/27a, 794 01, Krnov

zastoupena:

_____, k, jednatel; _____, prokurista

IČO:

25357352

DIČ:

CZ25357352

bankovní spojení:

ČSOB a.s.

číslo účtu:

166058472/0300

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C9631

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smlouvy: _____, prokurista

Osoby oprávněné jednat

ve věcech technických a realizace stavby:

_____, tel.: 603 511 761, výrobní ředitel

_____, tel.: 731 210 338, stavbyvedoucí

_____ tel.: 6066 795 297, zástupce stavbyvedoucího

(dále jen „zhotovitel“)

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.06.2024 smlouvu na realizaci stavebních prací „**Silnice III/45813 Město Albrechtice – Opavice, I. etapa (objekt č. 1) a chodník podél sil. III/45813 na ul. Opavická, Město Albrechtice (objekt č. 2)**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle projektové dokumentace vyhotovené [REDAKCE] projektová činnost ve výstavbě, Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem, IČ: 76193578, oceněného soupisu prací, dodávek a služeb, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“), zadávací dokumentace k veřejné zakázce 079/OI-Ut/24-Zah předcházející uzavření této smlouvy. Místem realizace stavebních prací je silnice III/45813 Město Albrechtice.
2. Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s ustanoveními § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při realizaci samotných stavebních prací uvedených v odst. 1 tohoto článku, nastaly okolnosti, při kterých došlo ke změně rozsahu díla spočívající ve vícepracích a méněpracích vyplývajících z geodetického zaměření skutečného provedení stavby:
Silnice III/45813 Město Albrechtice-Opavice, I. etapa (objekt č.1) Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (objednatel č. 1)
 - úprava technologie opravy úseku KM 0,000-0,350, kdy po odfrézování asfaltobetonového souvrství v tl. 90 mm byla zjištěna vrstva penetračního makadamu, místo předpokládané vrstvy ACP, která měla být sanována v rozsahu 30% řešené plochy způsobem odfrézování 80 mm a následná pokládka ACP 80 mm. Z tohoto důvodu nebyla provedena také sanace trhlin asf. zálivkou. Byla provedena celoplošná vyrovňávka a přespádování vrstvou ACO 11+ v prům. tl 20 mm. Následně došlo k pokládce ACL 16+ ohrusné vrstvy ACO 11+ dle původního zadání.
 - sanace nebezpečné krajnice vnitřního oblouku v křižovatce Nemocniční x Opavická, pro zajištění lepší stability krajnice vnitřního oblouku bylo přistoupeno k sanaci podloží formou výměny v šířce 1 m a délce 20 m. Sanace byla provedena formou výměny zemního materiálu v tl 40 cm. Nahrazení bylo provedeno ŠD 0-63 20 cm + ŠD 0-32 20 cm
 - výměna ohrusné vrstvy ACO 11+ v tl 40 mm v autobusových zálivech dle projektové dokumentace. Frézování + spojovací postřik a pokládka. Důvodem byla chybějící položka v rozpočtu.
 - výměna podkladní asf. vrstvy v plochách v návaznosti na železniční přejezd, po zhodnocení stavu po odfrézování ohrusné vrstvy bylo rozhodnuto i o výměně podkladní vrstvy v tl. 60 mm. Po odfrézování došlo k pokládce ACL 16+ v tl. 60 mm a ACO 11+ tl. 40 mm.
 - úprava technologie plošné opravy v úseku 0,350-1,055, na základě provedených kopaných sond a odebraných zkušebních vzorků vrstev drčeného kameniva, byla navržena technologie recyklace za studena s přidáním pojiv v tl. 200 mm místo původních 160 mm, vzhledem k hrubozrnnosti stávajícího materiálu (viz. průkazní zkouška). Sanace krajů vozovky v km 0,460-0,755 nebyly prováděny z důvodů dostatečné únosnosti zemní pláně.
 - kanalizační poklopy, po zhodnocení stavu kanalizačních šachet správcem nedošlo ke kompletní výměně šachet, ale pouze k výměně 6 kusů poklopů kanalizace vč. rámu.
 - revidování počtu mříží UV a krytů, po revizi skutečného počtu kan. poklopů a krytů šoupat došlo k celkovému snížení počtu, viz výkaz výměr.
4. Z důvodů uvedených v odst. 3 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo v souvislosti se specifikací, která je uvedena v ZBV ze

dne 29.10.2024.

III.

Smluvní strany se dohodly, že článek V. Cena za dílo se mění a zní následovně:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	celkem
Cena bez DPH dle SoD	8 495 198,53
Méněpráce celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 1 405 450,08
Vícepráce celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 296 754,15
Cena dodatku č. 1 celkem bez DPH	8 386 502,60
DPH (základní sazba)	1 761 165,55
Cena dodatku č. 1 vč. DPH	10 147 668,15

Z toho podíl Objednatele č. 1 SSMSK Silnice III/45813 Město Albrechtice – Opavice, I. etapa (objekt č. 1):

Cena za dílo Silnice III/45813 Město Albrechtice, I. etapa (objekt č.1) (v Kč)	celkem
Cena objekt č. 1 bez DPH SoD	5 461 164,50 Kč
Méněpráce objekt č. 1 dle Dodatku č. 1 bez DPH	- 1 405 450,08
Vícepráce objekt č. 1 dle Dodatku č. 1 bez DPH	1 296 754,15
Cena objekt č. 1 dle dodatku č. 1 bez DPH	5 352 468,57
DPH (základní sazba)	1 124 018,40
Cena objekt č. 1 dle dodatku č. 1 vč. DPH	6 476 486,97

Z toho podíl Objednatele č. 2 Město Chodník podél sil. III/45813 na ul. Opavická, Město Albrechtice (objekt č. 2):

Zůstává beze změn.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li dodatek uzavírán elektronicky, jedná se o jeden elektronický originál.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 přezkoumal ve vztahu k VZ:



obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne 29.10.2024



za objednatele č.1

ředitel organizace

V Krnově dne 29.10.2024



za zhotovitele

prokurista

- 6 -

Ve Městě Albrechtice dne
29.10.2024



za objednatele č.2

starostka Města Albrechtice