

DODATEK Č.5 SMLOUVY O DÍLO Č. OVZ-VZZR-2023-023

č. smlouvy zhotovitele – CHT: 2023/1014/0757

č. smlouvy zhotovitele – ECS: 1519.3070767MBE

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem statutárního města Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Kateřinou Skladanovou - vedoucí odboru majetku a investic

MmP; tel. 466 859 148; e-mail: Katerina.Skladanova@mmp.cz

– technikem odd. investic a technické správy

OMI MmP; tel.: 466 859 402, 736 519 085;

email:

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: „Společnost Vápenka“

Se sídlem: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Správce: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Zastoupen: , členem představenstva

Zastoupený ve věcech smluvních: , členem představenstva

Zastoupený ve věcech obchodních: , prokuristou, ředitelem divize

silničních staveb

Zastoupený ve věcech technických: , výrobním náměstkem ředitele

Odpovědný stavbyvedoucí: č. autorizace: 30847

Tel:

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 1441

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:

Společník č. 2: EUROVIA CZ a.s.

Se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

Zastoupen: , předsedou správní rady

, členem správní rady

Zastoupen ve věcech smluvních: ředitel závodu Čechy východ,

bez podpisového práva

Zastoupen ve věcech obchodních: člen správní rady
, ředitel závodu Čechy východ
, člen správní rady
vedoucí sektoru
, provozně obchodní náměstek

Zastoupen ve věcech technických: vedoucí sektoru
, provozně obchodní náměstek

Tel:

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále též společně jako „smluvní strany“)

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 16.10.2023 smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2023-023, dne 26.3.2024 dodatek č.1 smlouvy o dílo, dne 24.5.2024 dodatek č.2 a dne 31.7.2024 dodatek č.3 a dne 5.11.2024 dodatek č.4 smlouvy o dílo (dále společně jen jako „SOD“ nebo „Smlouva“), jejímž předmětem je kompletní rekonstrukce uličního prostoru ul. K Vápence v Pardubicích v souvislosti s výstavbou Terminálu JIH (nová stavba - není předmětem plnění). Jedná se o úpravu a rozšíření stávajících komunikací a chodníků pro pěší a cyklisty v ulici K Vápence a křižovatky Pražská x Teplého, vybudování ostrůvku v ulici Teplého, světelné signalizace včetně nové kabeláže na křižovatce Pražská x Teplého, stavební úpravu opěrné zdi a oplocení podél areálu ČD a úpravu oplocení areálu DPMP, provedení přeložek veřejné infrastruktury a sadových úprav, instalaci mobiliáře a (dále jen „DÍLO“).

Začátkem měsíce listopadu 2024 byla ukončena fyzická realizace díla a dílo bylo uvedeno do předčasného užívání dne 4.11.2024, následně byly zahájeny kroky vedoucí k předání hotového díla zhotovitelem zpět objednateli a zahájena příprava pro kolaudační řízení vč. přípravy konečné fakturace.

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby byly zjištěny tzv. doměrky skutečných výměr a provedena celková rekapitulace skutečně provedeného množství jednotlivých položek. Z těchto tzv. doměrek vyplývá, že je nutné skutečný rozsah prací administrovat Změnovým listem a následně uzavřením dodatku č.6.

Administrace dodatku č. 6 a jeho projednání/odsouhlasení v příslušných orgánech objednatele však vyžaduje delší časovou náročnost než je časová rezerva vzniklá mezi plánovaným předáním hotového díla zhotovitelem a smluvním plněním termínu dokončení díla dle smlouvy o dílo ve znění aktuálního dodatku č. 4. Vzhledem k nutným administrativním procesům směřujícím k uzavření dodatku č. 6 k předmětné smlouvě, který bude řešit toto závěrečné finanční vyrovnání v rámci akce „Terminál JIH, zkapacitnění ul. K Vápence“ je nezbytně nutné prodloužit smluvní termín dokončení kompletního díla k administraci výše uvedeného budoucího dodatku č. 6 předmětné smlouvy.

II.

Smluvní strany se tak dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 5, neboť výše uvedená skutečnost má svou podstatou vliv na termín dokončení kompletního díla.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení kompletního díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

Ustanovení SOD oddíl I., čl. II. Termín a místo plnění, odst. 1 odrážka druhá, týkající se termínu dokončení kompletního DÍLA, ve znění Dodatků č. 1 – č. 4, jež zní:

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně vegetačních úprav, zaškolení pro obsluhu a jeho řádného odevzdání (celková doba realizace): do 300 kalendářních dnů od předání staveniště v souladu s odd. II čl. I. této smlouvy.

K výše uvedenému termínu nesmí DÍLO vykazovat žádné nedodělky ani vady bránící užívání.

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

Termín dokončení kompletního DÍLA včetně vegetačních úprav, zaškolení pro obsluhu a jeho řádného odevzdání (celková doba realizace): do 335 kalendářních dnů od předání staveniště v souladu s odd. II čl. I. této smlouvy.

K výše uvedenému termínu nesmí DÍLO vykazovat žádné nedodělky ani vady bránící užívání.

III.

1. Ostatní ustanovení SOD č. OVZ-VZZR-2023-023 ze dne 16.10.2023 ve znění Dodatku č.1 ze dne 26.3.2024, Dodatku č.2 ze dne 24.5.2024, Dodatku č.3 ze dne 31.7.2024 a Dodatku č.4 ze dne 5.11.2024 nedotčená výše uvedenou změnou, zůstávají v platnosti v původním znění
2. S ohledem na povinnost vést písemnou komunikaci elektronicky dle § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek č. 5 vyhotoven pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.
3. Tento dodatek č. 5 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 5 Smlouvy zveřejněn ani do tří měsíců ode dne jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.
5. Smluvní strany si tento dodatek č. 5 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými elektronickými podpisy.

V Pardubicích

V Pardubicích

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Bc. Jan Nadrchal
primátor města

.....
člen představenstva
dle smlouvy o společnosti za Správce

.....
člen správní rady
dle smlouvy o společnosti za společníka č.2