

DODATEK č. 5

SMLOUVY O DÍLO č. 21/2023/RR/Krz

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Město Bílovec**
Sídlo: Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený: **Martinem Holubem**, starostou města
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Martin Holub, starosta
Tel.:
E-mail:
Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka
Tel.:
E-mail:
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:
(dále jen „**Objednatel**“)

Zhotovitel: **FENBAU s.r.o.**
Sídlo: Gajdošova 59, 702 00 Ostrava
Zastoupený: Ing. Lukáš Peterek - jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 18694
IČO: 25815458
DIČ: CZ25815458
Bankovní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Peterek - jednatel
Tel.: +420 602 714 655
E-mail: fenbau@fenbau.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Tel.:
E-mail:
(dále jen „**Zhotovitel**“ nebo „**Dodavatel**“)

1) Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 25.1.2024 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 26.3.2024, ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 14.6.2024, ve znění dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 4.7.2024 a ve znění dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 21/2023/RR/Krz ze dne 24.10.2024 na provedení akce s názvem „Bílovec – rekonstrukce požární zbrojnice na ul. 17. listopadu“, důvodem je realizace změny č.11 až 12, týkající se změny rozsahu a ceny více prací vzniklých při provádění díla, takto:

Článek 4 Předmět díla se doplňuje o bod č. 4.1.9 takto:

4.1.9. V průběhu realizace stavby byl vznesen požadavek na doplnění vybavení nutného k bezpečnému provozu a dalších víceprací zjištěných při realizaci.

Jedná se o dovybavení objektu hasičské zbrojnice o prvky elektronické komunikace, PC techniku, klimatizační jednotky a opravu vstupních dveří dle požadavků JSDH (tyto nebyly součástí zadání stavby), navazující na prováděné práce, doplnění sprchy v 2.NP přístavby a další vícepráce:

Změna č. 11: Doplnění prvků elektronické komunikace

- pro bezpečné zajištění provozu a správnou funkci hasičské zbrojnice (pro zásah, výjezdy apod.) bude doplněna slaboproudá elektroinstalace. Jedná se o úpravu ovládání vrat při výjezdu a doplnění elektronických komunikací o komponenty (kamery, switch 24 port. IP brány s telefonem, přepěťová ochrana, modul pagingu PSTN pro přenos na centrálu apod.) zajišťujících dohled, operativnost, příp. zjednodušení provozu, odsouhlasených odbornou firmou (pro koordinaci centrálního systému hasičů).

Změna č. 12: Oprava vstupních dveří, doplňkové práce, oprava výměr

- z důvodu špatného stavu musí být vyměněna část stávajících dřevěných vstupních dveří, které budou vybaveny elektronickým komunikačním systémem - vrátným, nadsvětlík nade dveřmi bude opraven, dále z důvodu špatného stavu budou kompletně vyměněny dřevěné dveře vč. zárubně v sušící věži. Současně jsou opraveny výměry položek fasády přístavby a příček dle skutečnosti, kde došlo k chybě při aktualizaci rozpočtu.

Změna Z11 a Z12 jsou dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, nezahrnuté v původním zadání, vyvolané novými požadavky vzniklými při realizaci stavby. Jedná se o vícepráce nepodstatné, neměnicí charakter díla dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 5.

Článek 6 Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny, bod 6.1.1 se mění takto:

6.1.1 Cena za dílo je sjednána ve výši:

6.1.1.1	Cena bez DPH	DPH (21 %)	Cena vč. DPH
Cena dle SOD	15 659 175,14	3 288 426,78	18 947 601,92
Cena Změny č. 1-4	1 599 113,26	335 813,78	1 934 927,04
Vícepráce	+ 1 599 663,26	+335 929,28	+ 1 935 592,54
méněpráce	- 550,00	- 115,50	- 665,50
Cena Změny č. 5-6	368 100,41	77 301,09	445 401,50
Vícepráce	+ 368 100,41	+ 77 301,09	+ 445 401,50
méněpráce	- 0	- 0	- 0
Cena Změny č. 7-8	631 080,75	77 301,09	763 607,71
Vícepráce	+ 941 080,75	+ 197 626,96	+ 1 138 707,71
méněpráce	- 310 000,00	- 65 100,00	- 375 100,00
Cena Změny č. 9-10	1 352 851,92	284 098,90	1 636 950,82
Vícepráce	+ 1 470 696,36	+ 308 846,24	+ 1 779 542,60
méněpráce	- 117 844,44	- 24 747,33	- 142 591,77
Cena Změny č. 11-12	526 625,44	110 591,34	637 216,78
Vícepráce	+ 584 625,44	+ 122 771,34	+ 707 396,78
méněpráce	- 58 000,00	- 12 180,00	- 70 180,00
Celková Konečná cena	20 136 946,92	4 228 758,85	24 365 705,77

6.1.1.2 Cena slovy bez DPH: dvacetmilionůjednostotřicetšesttisícdevětsetčtyřicetšest a 92/100 korun českých

2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

- 3) Tento dodatek č. 5 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 21/2023/RR/Krz.
- 4) Tento dodatek se vyhotovuje v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb. V případě objektivních technických problémů a prokazatelné časové tísně může být smlouva, po vzájemné dohodě smluvních stran, uzavřena v listinné podobě. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že jeho uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů
- 5) Nedílnou součástí dodatku č. 5 je tato příloha:
Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet Změny 11-12
- 6) Tento dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo byl schválen 57. schůzí rady města Bílovec dne 5.11.2024 usnesením č. RM/1339/57/2024.

V Bílovci dne: 21.11.2024
Za objednatele:

V Ostravě dne: 19.11.2024
Za zhotovitele:

.....
Martin Holub
starosta města

.....
Ing. Lukáš Peterek
jednatel