

DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Modernizace traťového úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně)“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-4588/2023

ISPROFOND: 3273214901

SUBISPROFIN: 5003520041

číslo jednací: 18769/2024-SŽ-SSZ-PRÁV

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Společnost: MM-VALBEK-KACHLUM-DSP

Zastoupená Vedoucím společníkem: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1

IČO: 48588733 DIČ: CZ48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C14051

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Janem Loškem, Ph.D. a Ing. Michalem Babičem, jednatelem společnosti

a

Členem společnosti: Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, Liberec III-Jeřáb, 460 07 Liberec

IČO: 48266230 DIČ: CZ48266230

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C4487
zastoupena: Ing. Petrou Kopkovou, jednatelkou společnosti

a

Členem společnosti: Valbek SK, spol. s r.o.

se sídlem: Pribinova 4, Eurovea Central 1, 811 09 Bratislava, Slovensko

IČO: 17314569 DIČ: 2020382166

IČ DPH: SK2020382166

zapsaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka 465/B

jednající na území České republiky prostřednictvím svého odštěpného závodu

Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod

se sídlem: Vinohradská 3217/167, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 01761200 DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 76169

zastoupená: [REDACTED] vedoucím odštěpného závodu

Kontaktní adresa Zhotovitele pro doručování korespondence a daňových dokladů:

Mott MacDonald CZ, spol. s r. o., Praha 1, Národní 984/15,

tel.: +420 221 412 800, e-mail: czech@mottmac.com , (jde-li o daňový doklad – pak i na e-mail czfinance@mottmac.com), datová schránka: qwcnts7

číslo smlouvy: P23-151

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“.

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 26. 1. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „Modernizace Traťového úseku odb. Kanín – Chlumec nad Cidlinou (včetně)“, s účinností Smlouvy ke dni 29. 1. 2024. (dále jen „**Smlouva**“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatku**“), jehož předmětem je:

- 1. Úprava rozsahu předmětu Díla.** Důvody pro úpravu rozsahu předmětu Díla jsou následující.
 - a)** V souvislosti s vydáním aktualizace Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole ve Verzi 05.1 – 13. 8. 2024, jehož účelem je sjednotit způsob označování a strukturu členění, popis a základní grafickou úpravu dokumentací staveb Správy železnic, státní organizace, požaduje Objednatel změnit strukturu dokumentace a systém číslování, pojmenování a dělení projektu na stavební objekty a provozní soubory. Zároveň je

nezbytné změnit digitální strukturu v datovém prostředí projektu (CDE) a upravit popisová pole všech dokumentů tak, aby odpovídala požadavkům Manuálu.

- b)** V souvislosti s požadavky Objednatele vznesenými na pracovním jednání dne 10. 7. 2024 a týkajícími se uspořádání nástupišť (rozšíření související se změnou předpisů Správy železnic, státní organizace) je nezbytné přepracování části výchozího řešení ŽST Chlumec nad Cidlinou ze zadávací dokumentace, a to zejména změny geometrické polohy koleje, změnu podchodu, výtahu, zastřešení a odvodnění nástupiště a změnu kabelovodu.
- c)** Výluky železničního provozu nezbytné pro provedení geotechnického průzkumu byly objednány 28. 2. 2024 v předstihu dle instrukcí Objednatele v rozsahu dle schváleného projektu průzkumných prací. Pro klíčovou část IG vrtů z koleje bylo požadováno s ohledem na technologii provádění celkem 18 kolejových a napěťových výluk v době trvání od 6 do 8 h. Oproti požadavku byla Správou železnic, státní organizací, povolena jako jediná možnost pro tento kalendářní rok účast na výlukách Správy tratí v rozmezí 1. až 10. 6. 2024 v podstatně zkrácené verzi cca 10 směn ve výlukách. Z důvodu mimořádné události v ŽST Pardubice byly výluky 6. a 7. 6. 2024 z důvodu průjezdnosti tratí ze strany Správy železnic zrušeny. Z těchto důvodů nemohla být realizována klíčová část plánovaných průzkumných prací v úseku s nestabilní svahem nad tratí v TU Choťovice – Převýšov. Zhotovitel proto navrhl nahrazení neprovedených prací nedestruktivními geofyzikálními metodami průzkumu, které nebudou vyžadovat další, v blízké době nedosažitelné, výluky. Neprovedeny byly čtyři jádrové vrtý a statické penetrace, jeden z vrtů byl ukončen předčasně; s tím souvisí nerealizování odběru vzorků a zajištění potřebné techniky. Nově budou provedeny tyto práce: příprava prací, terénních rekognoskací vč. vytyčení profilů geofyzikálních měření, průseky v porostu, doplnění a schválení projektu průzkumu, terénní měření, dynamické penetrace, vyhodnocení a interpretace prací, závěrečné zprávy.

- 2. Úprava ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **2 233 350,- Kč bez DPH**.
- 3. Úprava lhůt k provedení Díla,** přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dílčí etapy prací č. 2 až 7 se posouvají o 3 měsíce, když ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny.
- 4. Změna Oprávněných osob na straně Objednatele i Zhotovitele.** Smluvní strany shodně konstatují, že na straně Objednatele došlo ke změně oprávněné osoby ve věcech technických, kterou byl jmenován [REDAKCE], a ke změně oprávněné osoby ve věcech smluvních a obchodních, kterou byla jmenována [REDAKCE]. Dále byl ze strany Zhotovitele rozšířen seznam zástupců Hlavního projektanta (HIP) o druhého zástupce, kterým byl jmenován [REDAKCE], a doplněn zástupce BIM koordinátora, kterým byla jmenována [REDAKCE]. Na pozici Specialista na elektrotechnická zařízení byl nově jmenován [REDAKCE] jehož doklady prokazující splnění kvalifikace byly Objednateli přeloženy. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 6 Smlouvy.
- 5. Změna poddodavatelů.** Zhotovitel dále požádal Objednatele v návaznosti na ustanovení Přílohy č. 2 Smlouvy – Obchodní podmínky, článku 7, odst. 7.4.2., o úpravu poddodavatelského systému tak, že rozšiřuje své poddodavatele o obchodní společnosti: EXCON, a.s., MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., IXPROMEKTA s.r.o., MOVISIO s.r.o., ZAT a.s., ARPIK OSTRAVA s.r.o., Pavlíček Hulín architekti, s.r.o., 4roads s.r.o. Žádný z nových poddodavatelů nebude mít podíl na provádění Díla dosahující 10 % nebo více ze Smluvní ceny. Ze seznamu poddodavatelů je

odebrána společnost SUDOP BRNO, spol. s r.o., prostřednictvím které Zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval kvalifikaci na pozici Specialista na elektrotechnická zařízení, jež nyní plní vlastními silami. Objednatel s úpravou poddodavatelského systému souhlasí. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 8 Smlouvy.

Smluvní strany se dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“), dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) provedené změny závazku ze Smlouvy, jenž se týkají zúžení předmětu Díla o nerealizované služby a rozšíření předmětu Díla o dodatečné služby, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, nemění celkovou povahu veřejné zakázky, protože takovýmto zadáním víceprací a méněprací nedochází k zásadní změně původního obsahu veřejné zakázky a pro zhotovitele nepředstavuje provedená změna zcela odlišný úkol,
- b) hodnota této změny je ████████ Kč v absolutní hodnotě a ████████ Kč v relativní hodnotě a je tedy nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku dle nařízení vlády č. 172/2016 Sb.
- c) a hodnota takovéto změny dosahuje 1,35 % z původní hodnoty závazku ze Smlouvy a je v součtu nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

Součet hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 1,35 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se Smluvní strany dohodly na úpravě článku 3 odst. 3.3 Smlouvy, článku 5 odst. 5.16 Smlouvy, Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla, Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění, Přílohy č. 6 – Oprávněné osoby a Přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů.

I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

1. Rozšíření předmětu Díla o:

- i. změnu struktury dokumentace a systému číslování, pojmenování a dělení projektu na stavební objekty a provozní soubory,
- ii. změnu digitální struktury v datovém prostředí projektu (CDE),
- iii. úpravu popisových polí všech dokumentů tak, aby odpovídala požadavkům Manuálu pro strukturu dokumentace a popisové pole ve Verzi 05.1,
- iv. přepracování části výchozího řešení ŽST Chlumec nad Cidlinou ze zadávací dokumentace – zejména změna geometrické polohy koleje, změna podchodu, výtahu, zastřešení a odvodnění nástupiště a změna kabelovodu,
- v. přípravu prací, terénních rekognoskací vč. vytyčení profilů geofyzikálních měření, průseky v porostu, doplnění a schválení projektu průzkumu, terénní měření, dynamické penetrace, vyhodnocení a interpretace prací, závěrečné zprávy, to vše v návaznosti na úpravu geotechnického průzkumu.

2. Zúžení předmětu Díla o:

- i. čtyři jádrové vrtý a statické penetrace (jeden z vrtů byl ukončen předčasně),

- ii. realizaci odběru vzorků a zajištění potřebné techniky související s nerealizovanými vrty.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- 1. Dochází ke změně ceny Díla tak, že dochází k jejímu navýšení o 2 233 350,- Kč bez DPH.**
- 2. Ruší se stávající znění článku 3 odst. 3.3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla celkem dle Smlouvy, bez DPH: 236 598 158,- Kč

Změna ceny dle dodatku č. 1 bez DPH 2 233 350,- Kč

Cena Díla celkem, ve znění dodatku č. 1 bez DPH 238 831 508,- Kč

slovy: **dvě stě třicet osm milionů osm set třicet jedna tisíc pět set osm korun českých**

Daňové doklady bude Zhotovitel doručovat Objednateli některým (jedním) z níže uvedených způsobů:

- a) v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo
- b) datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm nebo
- c) v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční úřtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

3. Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů plnění je dohodnuta takto:

- 1. Mění se termíny odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že dílčí etapy prací č. 2 až 7 se posouvají o 3 měsíce.**
- 2. Příloha č. 5 Smlouvy o Dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu

podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

d) Změna Oprávněných osob na straně Objednatele i Zhotovitele:

1. Příloha č. 6 Smlouvy o Dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 4 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

e) Změna poddodavatelů:

1. Příloha č. 8 Smlouvy o Dílo – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 8 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 5 tohoto dodatku č. 1 (současně příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

f) Změna čl. 5 odst. 5.16 Smlouvy:

1. Ruší se stávající znění článku 5 odst. 5.16 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.16 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Specifikace Díla
Příloha č. 2	Obchodní podmínky OP/DOKUMENTACE/01/23
Příloha č. 3	Technické podmínky
	a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
	b) Všeobecné technické podmínky VTP/DOKUMENTACE/06/23
	c) Zvláštní technické podmínky ze dne 25.05.2023
Příloha č. 4	Rozpis Ceny Díla – znění <i>dle Dodatku č. 1</i>
Příloha č. 5	Harmonogram plnění – znění <i>dle Dodatku č. 1</i>
Příloha č. 6	Oprávněné osoby – znění <i>dle Dodatku č. 1</i>
Příloha č. 7	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8	Seznam poddodavatelů – znění <i>dle Dodatku č. 1</i>
Příloha č. 9	Související dokumenty
Příloha č. 10	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
Příloha č. 11	BIM Protokol


II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1	Rozpis ceny víceprací a méněprací
Příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy):	Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy):	Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 4 (příloha č. 6 Smlouvy):	Oprávněné osoby - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
Příloha č. 5 (příloha č. 8 Smlouvy):	Seznam poddodavatelů - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

V Praze

V Praze

 26.11.2024 07:06
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

   
Date: 2024.11.14 08:39:48 +01'00' Date: 2024.11.13 18:39:03 +01'00'

.....
Ing. Jan Loško, Ph.D. **Ing. Michal Babič**
jednatelé společnosti
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rozpis ceny víceprací a méněprací

Změny spojené s aktualizací Manuálu pro strukturu dokumentace	██████████
Změny souvislosti s požadavky Objednatele týkající se uspořádání nástupišť ..	██████████
Nerealizace čtyř jádrových vrtů a statické penetrace.....	██████████
Vícepráce spojené se změnou geotechnického průzkumu.....	██████████
Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	+ 2 233 350,- Kč

PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)

Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby na zpracování DSP a PDPS:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DSP v režimu BIM dle vyhlášky č. 146 /2008 Sb. v platném znění a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	■	■	■
2	Zpracování PDPS v režimu BIM dle vyhlášky č. 146/2008 Sb. v platném znění a v rozpracování dle směrnice SŽ SM011 a dle VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 3, 4 a 5	hod	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění), směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část - Náklady stavby) a dle požadavků VTP a ZTP	hod	■	■	■
4	Dokladová část pro správní řízení a Doklady-objednatele, dle směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část) a dle požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod	■	■	■
5	Dokumentace Fyzická ochrana objektu, dle směrnice SŽ SM011, příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část a dle požadavků VTP a ZTP	hod	■	■	■
6	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
7	Definitivní odevzdání PDPS, dle SOD v listinné formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
8	Definitivní odevzdání DSP v režimu BIM, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■
9	Definitivní odevzdání PDPS v režimu BIM, dle SOD v elektronické formě (v rozsahu a počtu dle požadavku VTP a ZTP)	kpl	■	■	■

10	Společné datové prostředí (CDE) (zřízení a provozování CDE v rozsahu stanoveném BIM Protokolem včetně jeho příloh a včetně Licence pro Projektový tým) po celou dobu provádění Díla	kpl			
11	Společné datové prostředí (CDE) (zřízení a provozování CDE v rozsahu stanoveném BIM Protokolem včetně jeho příloh a včetně Licence pro Projektový tým) pro závěrečné připomínkové řízení DSP a PDPS	kpl			
12	Licence k CDE pro Objednatele po celou dobu provádění Díla	ks			
13	Licence k CDE pro učené osoby Objednatele pro připomínkové a schvalovací procesy (viz BIM Protokol)	ks			
14	Vypracování Závěrečné hodnotící zprávy o implementace procesu BIM (dle BIM Protokolu včetně jeho příloh)	hod			
Celkem za základní služby:					

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP a PDPS:

Pol.	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jedn. cena *)	Cena celkem *)
15	Zajištění mapových podkladů	kpl			
16	Geodetické práce	kpl			
17	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	kpl			
18	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl			
19	Korozní průzkum	kpl			
20	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			
21	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			
22	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			
23	Zpracování příloh k žádosti o spolufinancování stavby dle ZTP a VTP	hod			

24	Propagace	hod	■	■	■
25	Vizualizace	kpl	■	■	■
Celkem za dodatečné služby:					■

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
26	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

*) nevyplněné údaje VLOŽÍ ZHOTOVITEL

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu zhotovení Stavby (předpoklad **24 měsíců**) v celkovém počtu ■ hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

4. Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
238 831 508,00 Kč	50 154 616,68 Kč	288 986 124,68 Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS:

■	■	■
---	---	---

Cena za výkon autorského dozoru:

■	■	■
---	---	---

Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP a PDPS a výkon autorského dozoru:

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	██████ ██████████	██████
2. Dílčí etapa	██████████ ██████████████████ ██	██████████
3. Dílčí etapa	██████████ ██████████████████ ██	██████████
4. Dílčí etapa	██████████ ██████████████████ ██	██████████
5. Dílčí etapa	██████████ ██████████████████ ██	██████████
6. Dílčí etapa	██████████ ██████████████████ ██	██████████
7. Dílčí etapa	██████ ██████████	██████
Výkon autorského dozoru	██████████ ██████████████████	██████████
Celkem:	238 831 508.00 Kč	288 986 124.68 Kč

PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Aktualizace záborového elaborátu k okamžitému zahájení majetkoprávního vypořádání stavby (majetková část se řeší samostatnou zakázkou) Návrh základní struktury BEP Dodání CDE a 10 licencí včetně školení	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. Dílčí etapa	do 11 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování potřebných průzkumů pro návrh technického řešení, odevzdání konceptu DSP (mimo režim BIM) k připomínkám Správy železnic. Pracovní verze BEP s rozpracovaným způsobem plnění cílů dle EIR a začlenění odpovědnostních rolí.	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. Dílčí etapa	do 14 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Odevzdání DSP v režimu BIM k připomínkovému řízení dle VTP, ZTP a BIM Protokolu (včetně POV, bez výkazu výměr a bez soupisu prací a bez kompletní dokladové části). Odevzdání konceptu Závěrečné hodnotící zprávy o implementaci procesu BIM, dle požadavků BIM Protokolu k připomínkám.	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. Dílčí etapa	do 17 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Odevzdání čistopisu DSP v režimu BIM se zpracovanými připomínkami (včetně POV, včetně výkazu výměr, bez soupisu prací a bez kompletní dokladové části).	Předávací protokol (pro Část Díla)
5. Dílčí etapa	do 20 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Odevzdání dokumentace PDPS v režimu BIM v rozsahu dle VTP, ZTP a BIM Protokolu (v členění dle příslušnosti stavebních úřadů) k připomínkám včetně soupisu prací. Podání žádosti o stavební povolení (pokud stabilizované technické řešení dovolí, budou některé vybrané DOSS obeslány v rámci 3. dílčí etapy)	Předávací protokol (pro Část Díla) Kopie žádosti o SP předaná Objednavateli potvrzená podatelnou stavebního úřadu

		Odevzdání Závěrečné hodnotící zprávy o implementaci procesu BIM, dle požadavků BIM Protokolu k připomínkám. Vytvoření ZTP pro realizaci stavby a součinnosti projektanta se ZD	
6. Dílčí etapa	do 23 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Odevzdání čístopisu PDPS v režimu BIM v rozsahu dle VTP a BIM Protokolu (v členění dle příslušnosti stavebních úřadů) se zpracovanými připomínkami, předání dokumentace k notifikaci a doložení obeslání veškerých orgánů státní správy, dotčených organizací, správců sítí technického vybavení a ostatních účastníků stavebního řízení k vyjádření k dokumentaci, včetně aktualizace ZOV v koordinaci se sousedními stavbami, notifikace, BOZP v přípravě. Odevzdání návrhu žádosti o spolufinancování stavby z fondu EU Popis změn aktuálního technického řešení oproti DÚR z hlediska vlivu stavby na životní prostředí. Odevzdání čístopisu Závěrečné hodnotící zprávy dle požadavků BIM Protokolu se zpracovanými připomínkami. Odevzdání čístopisu BEP dle BIM Protokolu.	Předávací protokol (pro Část Díla)
7. Dílčí etapa	do 26 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Nabytí právní moci stavebního povolení Definitivní předání PDPS se zpracovanými připomínkami ze stavebního řízení, s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP a BIM Protokolu, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Stavební povolení v právní moci předané Objednatel Protokol o provedení díla
Termín dokončení Díla	předpoklad do 12/2029	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

PŘÍLOHY Č. 4 (PŘÍLOHA Č. 6 SMLOUVY)

Oprávněné osoby

Za objednatele

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Koordinátor BOZP

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Za Zhotovitele

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

Ve věcech smluvních a obchodních

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Hlavní projektant (HIP)

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Zástupce hlavního projektanta

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Zástupce hlavního projektanta

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██████
E-mail	██████████████████

Telefon	
---------	--

Specialista na mostní a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na pozemní stavby

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na trakční vedení

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na silnoproudou technologii

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista na elektrotechnická zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██ ██████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista na životní prostředí

Jméno a příjmení	██████████████████
Adresa	██████████████████ ██████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista na geotechniku

Jméno a příjmení	██████████████████
Adresa	██████████████████████████████████████ ██████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista na požární bezpečnost

Jméno a příjmení	██████████████████
Adresa	██████████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Koordinátor BOZP

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista na inženýrskou činnost

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██████████████████████████████████████ ██████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Specialista na právní poradenství

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

BIM Koordinátor

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Zástupce BIM koordinátora

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Manažer informací

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

PŘÍLOHA Č. 5 (PŘÍLOHA Č. 8 SMLOUVY)**Seznam poddodavatelů**

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
GeoTec-GS, a.s. Chmelová 2920/6, 10600, Praha 25103431	Průzkumné práce	■
Výzkumný Ústav Železniční, a.s. Novodvorská 1698/138 b, 14200, Praha 4 27257258	Posouzení shody notifikovanou osobou	■
Advokátní kancelář BŘESKÝ, HEIPLÍK, VOSÁTKA, s.r.o. Botičská 1936/4, Nové Město, 128 00 Praha 2 291 46 445	Právní poradenství	■
Ecological Consulting a.s. Legionářská 1085/8, 77900 Olomouc 258 73 962	Posuzování vlivů na životní prostředí, měření intenzit hluku a vibrací, hodnocení nebezpečných vlastností odpadů	■
EXCON, a.s., Sokolovská 187/203 190 00 Praha 9 - Vysočany	Projekční práce v oblasti ocelových konstrukcí, spolupráce na více SO (mosty a zastřešení nástupišť)	■
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. Legionářská 1085/8 77900 Olomouc	Zpracování Zásad organizace výstavby	■
IXPROJEKTA s.r.o. Heršpická 813/5 639 00 Brno-Štýřice	Zpracování vybraných PS z části Sdělovací zařízení	■
MOVISIO s.r.o. Michelská 29/6 140 00, Praha 4	Zpracování videokompozice a vizualizace	■
ZAT a.s. K Podlesí 541 261 01 Příbram	Zpracování vybraných PS z části Zařízení silnoproudé technologie	■
ARPIK OSTRAVA s.r.o. Masarykovo náměstí 5/5 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava	Zpracování vybraných PS z části Pozemní objekty	■
Pavlíček Hulín architekti, s.r.o. Lidická 884/6 150 00 Praha 5 - Smíchov	Architektonický návrh zastřešení nástupišť v Chlumci nad Cidlinou	■
4roads s.r.o. Slunná 541/27 162 00 Praha 6 - Střešovice	Zpracování Vodohospodářských objektů, plynovodů a Celkového vodohospodářského řešení	■
CELKEM %		■

Všechny podpisy jsou platné.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 15.11.2024 09:27:02.968

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 13.11.2024 18:39:03

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 15.11.2024 09:27:02.968

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

[REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 20.11.2023 11:25:28

Platný do: 09.12.2024 11:25:28

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 14.11.2024 08:39:48

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 15.11.2024 09:27:02.968

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 21.10.2024 21:07:25

Platný do: 10.11.2025 21:07:25

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5117981

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 5f42e5c0-f888-447d-bb28-d7d4135a57c6

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:


System ERMS (zpracovatel dokumentu) [REDACTED]

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 15.11.2024 09:27:04

Hash komponenty: dfc64bec386b9f0a2aa0df356c35ed4b75e7535835e2220029a9073a803f2660

Hashovací funkce: sha256Hex



bad8102f-765c-4d57-8519-f893c20cc911