

Protokol o změně díla

Změnový list číslo 1

Předmět díla:	OP Jihlava – rekonstrukce obvodového pláště		
Objekt:	Tolstého 1914/15, Jihlava		
Objednatel:	Česká republika, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových		
Zhotovitel:	STATUS stavební a.s. , se sídlem Nádražní 998, 396 01 Humpolec, IČ: 46679120 DIČ: CZ46679120		
TDS:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx		
Název změny: Změna založení objektu			
<u>Důvod a popis změny:</u> Po průzkumné činnosti provedené před sestavením technologického postupu demontáže desek obsahujících azbest bylo zjištěno, že nálezový stav neodpovídá projektové dokumentaci. Zakrytá nosná konstrukce lehkého obvodového není tvořena jacklovým profilem o rozměru 60 x 120 mm, tak jak je obvyklé a popsáno v PD, nýbrž je složena z jednotlivých prvků a to následně. 2 x nestejný jackel 50 x 30 mm a 30 x 30 mm spojený k sobě kratší částí a k nim přidaný prapor z ploché oceli 30 /5. Do tohoto praporu jsou ukotveny výplňové desky. Takto provedená nosná konstrukce brání svou geometrií vyjmutí desek zřejmě předpokládaným směrem do exteriéru. Desky bude nutné oddělit z konstrukce, jak směrem do exteriéru tak směrem do interiéru. Abychom toto mohli provést, je nutné demontovat betonový soklový práh obložený umělým kamenem a otopná tělesa, které nám brání v přístupu a neumožňují desky vytáhnout z rámu bez toho, aniž by se rozlomily, což je nepřípustné. Tyto práce jsou nad rámec projektové dokumentace a nejsou žádné méněpráce.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečně zjištěný stav.	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	*
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	*
		dodatek k PD	
dokumentace skut. provedení			
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		85 916 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		0,00 Kč
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		xxxxxxxxxxxx
	náklady na změnu v Kč bez DPH		85 915,93 Kč
	Výše DPH	sazba: 21%	18 042,35 Kč
	náklady na změnu vč. DPH		103 958,28 Kč
termín y	Termín realizace změny:	1.7.2024	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): xxxxxxxxxxxx		
	Zhotovitel (statutární zástupce): xxxxxxxxxxxx		
	TDS: xxxxxxxxxxxx		

	Objednatel (statutární zástupce):		
	Autorský dozor: xxxxxxxxxx		
přílohy	Přílohy: Rozpočet víceprací		