

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č.j. LIPKA 64/2024 J

Zateplení a výměna oken v budovách A a B, Lipka – pracoviště Jezírko

uzavřena podle v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace

se sídlem: Brno, Lipová 20, PSČ: 602 00

zastoupený: Mgr. Hana Korvasová, ředitelka

IČ: 44993447

DIČ: CZ44993447

Zapsán v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT, resortní identifikátor: 044993447

Adresa zhotovení díla: pracoviště Lipky Jezírko Brno – Soběšice č.p. 97, 664 00, k.ú. Bílovice nad Svitavou.

Bankovní spojení: 

a

Dodavatel:

LP staving s.r.o.

se sídlem: Větrov 160, 664 83 Domašov

zastoupený: Ing. Ladislavem Pokorným, jednatelem

IČ: 29222745

DIČ: CZ29222745

Zapsán v: obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 66727

Bankovní spojení: 

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je Dodatkem č. 2 k uzavřené Smlouvě o dílo **Č.j. LIPKA 64/2024 J**. Jeho předmětem je změna doby plnění zakázky. Důvodem změny je druhé posunutí termínů dodání truhlářských prvků (oken a dveří), subdodavatelskou firmou, a tedy i navazujících prací. Dodatek č. 2 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s čl VII. Odst 4

III. Doba plnění

Čl. III Doba plnění, odst. 1 a 2 se mění (nahrazují textem) následovně:

1. Dodavatel se zavazuje provést dílo, které je dle čl. II. předmětem plnění, do 29. 11. 2024.
2. Domluvené termíny – harmonogram – realizace (omezení využívání dotčených místností) jsou:
 - pro etapu zakázky a): 6. 9. 2024 – 15. 11. 2024
 - pro etapu zakázky b): 7. 10. 2024 – 27.11.2024 dotčené místnosti v interiéru, exteriér do 29. 11. 2024

V Brně dne

V Domašově dne

Objednatel

Dodavatel

Hana
Korvasová

Digitálně podepsal Hana
Korvasová
Datum: 2024.11.18 15:11:01
+01'00'