

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLOUVNÍ STRANY

Jméno:	MDS solution s.r.o.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:	zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 42856
Zastoupený:	Ing. Janem Bursou, jednatelem Mgr. Radkou Bursovou, jednatelkou
Sídlo:	Vraclavská 163, 566 01 Vysoké Mýto
Doručovací adresa:	Vraclavská 163, 566 01 Vysoké Mýto
IČ:	07674856
DIČ:	CZ07674856
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	115-8411520277/0100
Kontaktní osoba:	

(dále jen „zhotovitel“)

a

objednatel

Jméno:	TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku:	příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený:	Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Sídlo:	Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ:	64809447
DIČ:	CZ64809447
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
číslo účtu:	636270217/0100
kontaktní osoba:	

(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 06.08.2024 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu portálu dopravního značení přes ulici Průmyslova v Hradci Králové v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele č. 124085 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava portálu dopravního značení v ulici Průmyslová, Hradec Králové“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. Dle čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo byl termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání staveniště) sjednán nejpozději do 5 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, vydané Magistrátem města Hradec Králové – odborem dopravy. Podat veškeré příslušné žádosti a návrhy o vydání všech nezbytných povolení, opatření a rozhodnutí byl zhotovitel povinen do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo.

Dle čl. IV. odst. 3 smlouvy o dílo bylo ujednáno, že termín dokončení a předání díla (vč. předání a vyklizení staveniště) bude nejpozději do 90 dní od protokolárního předání staveniště. K předání staveniště došlo dle protokolu o předání a převzetí staveniště dne 18.9.2024, dílo má být tedy dokončeno a předáno do 17.12.2024.

III.

PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany konstatují, že při nakládání vybourané suti dne 15.10.2024 v ranních hodinách došlo ze strany zhotovitele k poškození v tu chvíli neznámého optického kabelu, který je přímo v kolizi se stavební jamou nového základu portálu dopravního značení. Později bylo zjištěno, že kabel je majetkem firmy Magnalink, a.s.. Zhotovitel upozornil, že toto kabelové vedení nebylo zaneseno v projektové dokumentaci a není evidováno ani na DTMM. Pracovník firmy Magnalink a.s. zakázal provádění dalších stavebních prací, dokud nebude zjištěn rozsah poškození a provedena oprava kabelů. Z výše uvedených důvodů je zhotovitel nucen přerušit stavební práce do doby, než bude celá záležitost vyřešena. Tato skutečnost může mít vliv na konečný termín dokončení díla.

S ohledem na výše uvedené smluvní strany konstatují, že dnem 15.10.2024 došlo k přerušení běhu lhůt sjednaných smlouvou o dílo a tyto lhůty nebudou běžet až do okamžiku odstranění vzniklé škody. Tato skutečnost bude mít vliv na termín dokončení a předání díla, kdy tento termín se prodlouží o počet dnů, po které bude trvat odstranění vzniklé škody.

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ



1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Vysokém Mýtě dne

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE: 

ZA OBJEDNATELE:



Mgr. Radka Bursová
jednatelka
MDS solution s.r.o.

Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ