

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. OR/24/23513

na zhotovení stavby

„Komunitní pobytové služby pro seniory Přelouč“

Smluvní strany:

Objednatel: **Pardubický kraj**

sídlo: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martin Netolický, Ph.D., hejtmán
IČO: 70892822
DIČ: CZ70892822
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú. 222908049/0300

Zhotovitel: **STYLBAU, s.r.o.**

sídlo: Pardubická 118/79, Plačice, 500 04 Hradec Králové
zastoupen: Ing. Pavel Šrůtek, jednatel
IČO: 25957481
DIČ: CZ25957481
zápis v OR: C 17538 u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
č.ú.: 210894380/0300

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 16. 7. 2024 smlouvu o dílo č. OR/24/23513 na zhotovení díla „Komunitní pobytové služby pro seniory Přelouč“ (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 1 smlouvy je provedení změn v rozsahu stavební části díla.

Článek 1.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek 1. smlouvy mění takto:

Na konec textu se doplňuje následující text:

„Rozsah předmětu díla se dále mění v rozsahu dle Přílohy č. 5.“

V ostatním se článek 1. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že článek 2. smlouvy se mění takto:

Původní text bodu 1. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Za řádně provedené dílo se objednatel zavazuje za podmínek této smlouvy zhotoviteli zaplatit **84 870 813,78 Kč** bez DPH (dále též „smluvní cena“).

Výše DPH v základní sazbě 21 % činí 487 644,32 Kč.

Výše DPH ve snížené sazbě 12 % činí 9 905 843,76 Kč.

Celková cena, kterou objednatel za dílo uhradí, tak činí **95 264 301,86 Kč**.“

V ostatním se článek 2. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek 5. smlouvy mění takto:

Za zhotovitele bude v rolích uvedených v bodech 1 a 2 nově uveden, jako jediný, Ing. Martin Hejna.

V ostatním se článek 5. smlouvy nemění

4. Smluvní strany se dohodly, že se článek 6. smlouvy se mění takto:

Na konec článku se na nový řádek doplňuje text:

„5. Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací“

V ostatním se článek 6. smlouvy nemění.

Článek 2.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy dodatečných stavebních prací

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Příloha č. 1 dodatku stává Přílohou č. 5 smlouvy.

Článek 3.

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních strana účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn do 3 měsíců od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním celého textu smlouvy, vyjma údajů chráněných podle právní úpravy ochrany osobních údajů.
3. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v tomto dodatku, budou použity výhradně pro účely plnění této smlouvy nebo při plnění zákonem stanovených povinností. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních stránkách Pardubického kraje www.pardubickykraj.cz/gdpr.
4. Tento dodatek je uzavírán ve formě elektronického originálu ke dni dle nejpozdějšího elektronického podpisu.
5. Smluvní strany stvrzují, že si dodatek přečetly, jeho obsah, včetně obsahu příloh, znají a souhlasí s ním. Smluvní strany prohlašují, že se dodatkem cítí být vázány, že ustanovení dodatku jim jsou jasná, a že, tento byl uzavřen určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli za nápadně nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Pardubicích

Za objednatele:

Za zhotovitele:

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman

Ing. Pavel Šrůtek
jednatel

*schváleno usnesením Rady Pk R/36/24 ze dne 24.10.2024,
upraveno usnesením Rady Pk R/80/24 ze dne 18.11.2024*

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Komunitní a pobytové služby pro seniory Přelouč
Objekt: ZL 01 - Stabilizace výkopové zeminy ke zpětnému zásypu

Místo: Datum: 21. 5. 2024
Zadavatel: Pardubický kraj - Projektant:
Zhotovitel: 100 - Správní středisko Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------



Náklady soupisu celkem 510 734,02

D HSV Práce a dodávky HSV 510 734,02

D 1 Zemní práce 501 572,84

1	K	116951213	Zemina promísená s vápnem na deponii v množství přes 1,5 do 2 % vápna z objemové hmotnosti zeminy	m3	573,260	315,00	180 576,90	CS ÚRS 2024 02
2	M	58530170	vápno nehašené CL 50-Q pro úpravu zemin standardní	t	10,032	3 880,00	38 924,16	CS ÚRS 2024 02
		VV	"2% obsažené v položce č. 1 - požadovány 3%"					
		VV	" +1%" 573,26*1,75 *0,01	10,032				
3	K	11699.R01	Průkazní zkoušky	ks	1,000	32 450,00	32 450,00	R
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-1 330,000	75,26	-100 095,80	SOD
		VV	PŘESUN VÝKOPKU NA MEZIDEPONII mimo staveniště (PRO ZPĚTNÝ ZÁSYP)					
		VV	-665*2	-1 330,000				
		VV	Součet	-1 330,000				
5	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 330,000	150,00	199 500,00	SOD
		VV	"výkopek na meziskládku a zpět" 665,0 *2	1 330,000				
6	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	573,260	87,60	50 217,58	CS ÚRS 2024 02
		VV	"Příprava mezideponie ke stabilizování" 573,26	573,260				
7	K	57129.R1	Pronájem pozemku pro meziskládku	měs	4,000	25 000,00	100 000,00	R
		VV	"předpoklad 4 měsíce" 4	4,000				
		D	998 Přesun hmot					
8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	30,325	302,10	9 161,18	SOD

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	STYLBAU, s.r.o.		
Investor:	Pardubický kraj	Datum: 6.9.2024	
Název akce: „Komunitní pobytové služby pro seniory Přelouč“			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy	na specifikaci: _____ na výkresy: _____ na rozpočtové podklady: _____ na jinou část smlouvy: _____		
Předmět a popis zdůvodnění změny:			
ZL 01 – D.101.01-02 – Stabilizace výkopové zeminy pro zpětný zásyp Změnový list řeší stabilizaci (úpravu) vykopané zeminy určené pro zpětné zásypy a úkony s tím související v množství dohodnutém na KD 2.10.2024 za účasti AD Ing. Řežábkové. Vykopaná neupravená zemina není dle „Inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu“ (str. 9, odstavec 8) vhodná pro zpětné zásypy. VV k PD u SOD počítá se zásypem vykopanou neupravenou zeminou. ZL dopočítává úpravu části zásypové zeminy v místech určených AD a úkony s tím související. Vzhledem k upravování zeminy a prostorovým potřebám (dávkovač, fréza) je nutné její část přemístit mimo deponii stavby (na mezideponii).			
Počet připojených listů specifikací: 2			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.			
odstavec 4, § 222 ☒	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím. 			
Stanovisko projektanta stavby: Souhlasím. 			
Příloha : Oceněný výkaz výměr ZL 01			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:		
Změnový list vystavil:		
Datum:	6.9.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: ZL 01 – D.101.01-02 – Stabilizace výkopové zeminy pro zpětný zásyp Změnový list řeší stabilizaci (úpravu) vykopané zeminy určené pro zpětné zásypy a úkony s tím související v množství dohodnutém na KD 2.10.2024 za účasti AD Ing. Řežábkové. Vykopaná neupravená zemina není dle „Inženýrsko-geologického a hydrogeologického průzkumu“ (str. 9, odstavec 8) vhodná pro zpětné zásypy. VV k PD u SOD počítá se zásypem vykopanou neupravenou zeminou. ZL dopočítává úpravu části zásypové zeminy v místech určených AD a úkony s tím související. Vzhledem k upravování zeminy a prostorovým potřebám (dávkovač, fréza) je nutné její část přemístit mimo deponii stavby (na mezideponii). Pol. 1: úprava zeminy na deponii v areálu objednatele Pol. 2: pojivo k položce 1 (bude upřesněno dle receptury – receptura objednána) Pol. 3: receptura – laboratoř – návrh Pol. 4: odpočet převozu zeminy v místě stavby a nahrazeno pol. 5 Pol. 5: odvoz zeminy na mezideponii a dovoz zeminy z mezidep. zpět na stavbu Pol. 6: urovnání kypu pro úpravu zeminy (pro nájezd dávkovače pojiva a půdní frézy) Pol. 7: pronájem mezideponie (předpoklad dle hmg září, říjen, listopad, prosinec) Pol. 8: přesun hmot		
Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
100 095,80 Kč	610 829,82 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
510 734,02 Kč	0 dní	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce:	
		
Datum:	Datum:	