

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „Dodatek“)

číslo smlouvy objednatele: SMLO-24/1153/200/20/2024

OV2-419/2024

číslo smlouvy zhotovitele: S25-045-0008

I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice
IČO: 000 85 031
DIČ: CZ00085031
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
E-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Pověřená osoba: [REDACTED], náměstek pro výstavbu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel
[REDACTED] statutárního orgánu organizace na
základě pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] jen „Objednatel“),

a



**II. SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Dopravní stavby VÝCHOD – oblast Pardubice**

Zastoupena: Ing. Jiřím Kozlem, jednatelem
Ing. Radimem Čápem, Ph.D., jednatelem
Ing. Martinem Lukešem – ředitelem oblasti Pardubice (plná moc)
Jarmilou Fikejzlovou – vedoucí obchodního oddělení (plná moc)
Sídlo: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
Kontaktní adresa: Tovární 209, 537 01 Chrudim
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Zapsána: v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých
Budějovicích, oddíl C, vložka 8032
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
E-mail: office-pardubice@swietelsky.cz
Zástupce zhotovitele:
Ve věcech smluvních:

Ing. Martin Lukeš – ředitel oblasti Pardubice

Jarmila Fikejzlová – vedoucí obchodního oddělení Pardubice


Ve věcech technických:


(dále jen „Zhotovitel“),

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „smluvní strany“).

uzavřeli tento Dodatek v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

I. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 25.3.2024 Smlouvu o dílo č. SMLO-24/1153/200/20/2024 (dále jen „Smlouva“) na realizaci veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**Rekonstrukce silnice III/3437 Měritice - křiž. III/35522 Včelákov, II. etapa**“.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele

v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
4. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 100 odst. 1 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

II. Změna

Smluvní strany se dohodly, že se odstavec 2. Smlouvy mění takto:

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

Přijatá smluvní částka v Kč (bez DPH)	DPH 21 % v Kč	Přijatá smluvní částka včetně DPH 21 % v Kč
14 369 354,86	3 017 564,52	17 386 919,38

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

III. Odůvodnění

Cena díla se zvýšila celkem o 1 536 173,35 Kč bez DPH na základě vypuštěných a dodatečných prací, dle ZBV 01, 02, 03 a 04.

SOD	12 833 181,51
ZBV 01	+ 491 716,56
ZBV 02	+ 1 714 372,10
ZBV 03	+ 78 523,75
	- 490 091,06
ZBV 04	-258 348,00
Celkem změna	+ 1 536 173,35
Celkem po změně	14 369 354,86

Více v přílohách tohoto Dodatku.

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dohody včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této dohodě byla uveřejněna v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o Registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek zveřejní Objednavatel.
5. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
6. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

Přílohy:

1. Změnový list pro změny dle § 222, odst. (6) ZZVZ, číslo ZBV: 01
2. Změnový list pro změny dle § 222, odst. (6) ZZVZ, číslo ZBV: 02
3. Změnový list pro změny dle §100 ZZVZ, číslo ZBV: 03
4. Změnový list pro změny dle §100 ZZVZ, číslo ZBV: 04

V Pardubicích, dne:

Za Objednatele:

Ing. Zdeněk
Vašák
Digitálně podepsal
Ing. Zdeněk Vašák
Datum: 2024.11.21
17:33:17 +01'00'

Ing. Zdeněk Vašák
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje

V Chrudimi, dne:

Za Zhotovitele:

Martin
Lukeš
Digitálně podepsal Martin
Lukeš
Datum: 2024.11.22
09:52:43 +01'00'

Ing. Martin Lukeš
ředitel
oblast Pardubice
Dopravní stavby VÝCHOD
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Jarmila
Fikejzlová
Digitálně podepsal
Jarmila Fikejzlová
Datum: 2024.11.22
09:48:05 +01'00'

Jarmila Fikejzlová
vedoucí obchodního oddělení
oblast Pardubice
Dopravní stavby VÝCHOD
SWIETELSKY stavební s.r.o.

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice - křiž. III/35522 Včelákov, II. etapa - SUSPK/1093/2024	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/3437, PRÚTAH MIŘETIC		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 25.03.2024

Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby VÝCHOD - oblast Pardubice Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Přílohy změnového listu:	Paré č.	Příjemce

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

1) Z důvodu usměrnění dopravy v křižovatce s komunikací III/33774 v úseku km 0,360 bylo na základě dodatečného požadavku obce Miřetice provedeno doplnění místa pro přecházení. Doplnění spočívá konkrétně v realizaci silničního ostrůvku usnadňujícího přecházení chodců v prostoru výše popsané křižovatky.

Změna byla vyvolána dodatečným požadavkem třetí strany, konkrétně zástupcem obce Miřetice. Tato skutečnost nemohla být v rámci PDPS objektivně předvídána.

2) Příčný propustek v úseku km 0,495 byl pročištěn a nad rámec předpokladu PDPS odlážděn šikmými čely. Jelikož byla realizována šikmá čela nad rámec předpokladu PDPS, nebylo nutné provádět římsu na obou stranách propustku. Zábradlí, provedené v barvě RAL 5010, bylo ukotveno do betonových patek.

Změna vyplývá ze skutečně zjištěného sklonu svahů v prostoru propustku, který byl zjištěn po pročištění propustku a jeho okolí.

3) Zhotovitel předložil průkazní zkoušku recyklované směsi v intravilánu obce Miřetice, kde z důvodu sloučení technologie s extravilánem, zmenšení množství skládkovaného materiálu a z požadavku společnosti GasNet neprovádět zemní práce do větší hloubky než 40 cm nad povrchem stávajícího plynárenského zařízení byla vypuštěna realizace vrstvy mechanicky zpevněného kameniva (dále jen "MZK"). Tato vrstva byla nahrazena vrstvou recyklace za studena na místě (RS 0/45 CA v tloušťce 180 mm v souladu s ČSN 73 6147). Provedením Změny byly splněny požadavky třetí strany (společnost GasNet) a dále byla sjednocena technologie opravy etap 1 a 2.

Změna byla vyvolána dodatečným požadavkem třetí strany, konkrétně správcem plynárenského zařízení. Tato skutečnost nemohla být v rámci PDPS objektivně předvídána. Provedením Změny bylo dále docíleno sjednocení technologie oprav silnice III/3437 v extravilánu a intravilánu obce Miřetice.

Změny mají vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111.1 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 014121.2 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)), č. 014211 (POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE), č. 12573 (VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I), č. 18242 (ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI), č. 317325 (ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37), č. 56313 (VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM), č. 56330.1 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI), č. 89980 (TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ), č. 914131 (DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ), č. 914321 (DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT), č. 914911 (SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ), č. 915111 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA), č. 915211 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA), č. 917224.1 (SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM), č. 917224.2 (SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM), č. 917224.3 (SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM), č. 91726.1 (KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ), č. 91726.2 (KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ).

Změny mají dále vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 58261A.N (KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM), č. 582611.N (KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM), č. 582614.N (KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM), č. 18232.N (ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M), č. 272315.N (ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37), č. 567544.N (VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM), č. 02950.N (OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY).

Změny vyplývají z dodatečných požadavků třetích stran a dále ze skutečně zjištěného stavu v době provádění samotných prací, tudíž vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice - křiž. III/35522 Včelákov, II. etapa - SUSPK/1093/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/3437, PRŮTAH MIŘETIC		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 01	Číslo ZBV: 01
pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitá, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	- 515 948,06 Kč	1 007 664,62 Kč	491 716,56 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zástupce Objednatele (TDS)	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted] 14:47:28 +02'00'
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted] 14:47:43 +02'00'
Projektant	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted] 14:47:30 +02'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted] 18:45:54 +02'00'
Zhotovitel	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted] 18:45:54 +02'00'
			Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 01													
Evidenční číslo a název stavby: SUSPK/1093/2024 - Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice - křiž. III/35522 Včelákov, II. etapa Číslo a název SO/PS: SO 101 - III/3437, PRŮTAH MIŘETIC								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 01					
								Změna položek podle §222, odst. (6)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	2 375,468	1 746,368	-629,100	84,60 Kč	200 964,59 Kč	- 53 221,86 Kč	0,00 Kč	147 742,73 Kč	- 53 221,86 Kč	-26,48%
3	014121.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	M3	577,550	584,750	7,200	346,00 Kč	199 832,30 Kč	0,00 Kč	2 491,20 Kč	202 323,50 Kč	2 491,20 Kč	1,25%
4	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	16,200	19,950	3,750	173,70 Kč	2 813,94 Kč	0,00 Kč	651,38 Kč	3 465,32 Kč	651,38 Kč	23,15%
14	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	190,755	823,605	632,850	128,90 Kč	24 588,32 Kč	0,00 Kč	81 574,37 Kč	106 162,69 Kč	81 574,37 Kč	331,76%
25	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	162,000	187,000	25,000	17,10 Kč	2 770,20 Kč	0,00 Kč	427,50 Kč	3 197,70 Kč	427,50 Kč	15,43%
28	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	3,900	0,000	-3,900	13 262,00 Kč	51 721,80 Kč	- 51 721,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 51 721,80 Kč	-100,00%
34	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	3 495,000	0,000	-3 495,000	106,80 Kč	373 266,00 Kč	- 373 266,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 373 266,00 Kč	-100,00%
35	56330.1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	36,250	43,450	7,200	632,60 Kč	22 931,75 Kč	0,00 Kč	4 554,72 Kč	27 486,47 Kč	4 554,72 Kč	19,86%
50	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	37,000	0,000	-37,000	160,40 Kč	5 934,80 Kč	- 5 934,80 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	- 5 934,80 Kč	-100,00%
56	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	16,000	17,000	1,000	1 874,70 Kč	29 995,20 Kč	0,00 Kč	1 874,70 Kč	31 869,90 Kč	1 874,70 Kč	6,25%
58	914321	DOPRAV ZNAČKY ZMĚNŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONT	KUS	1,000	2,000	1,000	1 331,60 Kč	1 331,60 Kč	0,00 Kč	1 331,60 Kč	2 663,20 Kč	1 331,60 Kč	100,00%
59	914911	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	14,000	16,000	2,000	2 299,50 Kč	32 193,00 Kč	0,00 Kč	4 599,00 Kč	36 792,00 Kč	4 599,00 Kč	14,29%
61	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	31,063	35,063	4,000	117,70 Kč	3 656,12 Kč	0,00 Kč	470,80 Kč	4 126,92 Kč	470,80 Kč	12,88%
62	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	31,063	35,063	4,000	288,80 Kč	8 970,99 Kč	0,00 Kč	1 155,20 Kč	10 126,19 Kč	1 155,20 Kč	12,88%
65	917224.1	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	642,000	661,290	19,290	456,70 Kč	293 201,40 Kč	0,00 Kč	8 809,74 Kč	302 011,14 Kč	8 809,74 Kč	3,00%
66	917224.2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	161,500	207,800	46,300	440,60 Kč	71 156,90 Kč	0,00 Kč	20 399,78 Kč	91 556,68 Kč	20 399,78 Kč	28,67%
67	917224.3	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	61,000	67,000	6,000	331,70 Kč	20 233,70 Kč	0,00 Kč	1 990,20 Kč	22 223,90 Kč	1 990,20 Kč	9,84%
69	91726.1	KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	36,000	8,000	-28,000	935,40 Kč	33 674,40 Kč	- 26 191,20 Kč	0,00 Kč	7 483,20 Kč	- 26 191,20 Kč	-77,78%
70	91726.2	KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	10,000	4,000	-6,000	935,40 Kč	9 354,00 Kč	- 5 612,40 Kč	0,00 Kč	3 741,60 Kč	- 5 612,40 Kč	-60,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						1 388 591,01 Kč	- 515 948,06 Kč	130 330,19 Kč	1 002 973,14 Kč	- 385 617,87 Kč	

Nové položky

1001	58261A.N	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	3,000	3,000	1 285,34 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	3 856,02 Kč	3 856,02 Kč	3 856,02 Kč	100,00%
1002	582611.N	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	6,000	6,000	672,96 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	4 037,76 Kč	4 037,76 Kč	4 037,76 Kč	100,00%
1003	582614.N	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	0,000	3,000	3,000	835,89 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 507,67 Kč	2 507,67 Kč	2 507,67 Kč	100,00%

1004	18232.N	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	0,000	25,000	25,000	37,71 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	942,75 Kč	942,75 Kč	942,75 Kč	100,00%
1005	272315.N	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	0,000	0,452	0,452	5 493,87 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 483,23 Kč	2 483,23 Kč	2 483,23 Kč	100,00%
1006	567544.N	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM	M2	0,000	3 495,000	3 495,000	239,60 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	837 402,00 Kč	837 402,00 Kč	837 402,00 Kč	100,00%
1007	02950.N	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	0,000	1,000	1,000	26 105,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	26 105,00 Kč	26 105,00 Kč	26 105,00 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	877 334,43 Kč	877 334,43 Kč	877 334,43 Kč	
		Celkem za všechny položky						1 388 591,01 Kč	- 515 948,06 Kč	1 007 664,62 Kč	1 880 307,57 Kč	491 716,56 Kč	
		Celkem za stavební objekt						7 924 645,24 Kč	- 515 948,06 Kč	1 007 664,62 Kč	8 416 361,80 Kč	491 716,56 Kč	
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						7 924 645,24 Kč	- 515 948,06 Kč	1 007 664,62 Kč	8 416 361,80 Kč	491 716,56 Kč	

Za Zhotovitele:

Datum:

Martin Lukeš

Digitálně podepsal Martin Lukeš
Datum: 2024.10.04 07:25:10 +02'00'

Za Objednatele:

Datum:

Ing. Radim Malát

Digitálně podepsal Ing. Radim Malát
Datum: 2024.10.07 14:47:57 +02'00'

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice - křiž. III/35522 Včelákov, II. etapa - SUSPK/1093/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 190 / 01	Číslo ZBV: 02
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 25.03.2024 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby VÝCHOD - oblast Pardubice Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice			
Přílohy změnového listu:		Paré č.	Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: V rámci PDPS bylo v průběhu rekonstrukce silnice III/3437 uvažováno s úplnou uzavírkou silnice v obci Miřetice. Z tohoto důvodu byly v PDPS navrženy objízdné trasy po převedení veškeré dopravy v době provádění stavebních prací. Využíváním objízdných tras došlo vlivem intenzivní dopravy k poškození stávajících povrchů objízdných tras. Z tohoto důvodu vydal zástupce obce Miřetice dodatečný požadavek na lokální provedení nutných oprav na objízdných trasách z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu. PDPS provedení oprav objízdných tras neuvažovala, proto je v rámci této ZBV č. 02 do soupisu prací přidán stavební objekt SO 190 - OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS, v rámci kterého jsou zohledněny odpovídající položky pro provedení požadovaných prací. Provedené opravy spočívaly v odfrézování stávajících asfaltových ploch, očištění vozovky, pokládce podkladních a obrusných vrstev vozovky se související aplikací infiltračního a spojovacího postřiku a těsnění dilatačních spár. Dále bylo provedeno čištění krajnic a realizace zpevněných krajnic z recyklovaného materiálu. Po dobu provádění požadovaných prací bylo stanoveno dopravně inženýrské opatření (DIO). Změna má vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 03350.N (SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY), č. 11372.N (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH), č. 12924.N (ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM), č. 56960.N (ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU), č. 572123.N (INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2), č. 572213.N (SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2), č. 574A34.N (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM), č. 574E56.N (ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM), č. 931324.N (TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2) a č. 93808 (OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM). Změna vyplývá z dodatečného požadavku třetí strany, zástupce obce Miřetice. Změna tudíž vznikla v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	0,00 Kč	1 714 372,10 Kč	1 714 372,10 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zástupce Objednatel (TDS)	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted] Ing. Radim Malát Datum: 2024.10.07 15:46:37 +02'00'
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted] Ing. Radim Malát Datum: 2024.10.07 15:49:13 +02'00'
Projektant	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted] Ing. Martin Hudec Datum: 2024.10.07 13:02:48 +02'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted] Ing. Radim Malát Datum: 2024.10.07 15:46:37 +02'00'

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice - křiž. III/35522 Včelákov, II. etapa - SUSPK/1093/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 190 / 01	Číslo ZBV: 02
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
			Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 02													
Evidenční číslo a název stavby: SUSPK/1093/2024 - Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice - křiž. III/35522 Včelákov, II. etapa Číslo a název SO/PS: SO 190 - OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 01					
								Změna položek podle §222, odst. (6)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Nové položky

1001	11372.N	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	0,000	216,000	216,000	561,50 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	121 284,00 Kč	121 284,00 Kč	121 284,00 Kč	100,00%
1002	93808.N	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	0,000	2 160,000	2 160,000	2,47 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	5 335,20 Kč	5 335,20 Kč	5 335,20 Kč	100,00%
1003	574A34.N	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	0,000	2 160,000	2 160,000	260,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	563 544,00 Kč	563 544,00 Kč	563 544,00 Kč	100,00%
1004	574E56.N	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	0,000	2 160,000	2 160,000	371,41 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	802 245,60 Kč	802 245,60 Kč	802 245,60 Kč	100,00%
1005	572123.N	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	0,000	2 160,000	2 160,000	18,20 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	39 312,00 Kč	39 312,00 Kč	39 312,00 Kč	100,00%
1006	572213.N	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,000	2 160,000	2 160,000	15,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	32 400,00 Kč	32 400,00 Kč	32 400,00 Kč	100,00%
1007	12924.N	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	0,000	270,000	270,000	80,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	21 600,00 Kč	21 600,00 Kč	21 600,00 Kč	100,00%
1008	56960.N	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	0,000	27,000	27,000	502,40 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	13 564,80 Kč	13 564,80 Kč	13 564,80 Kč	100,00%
1009	931324.N	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M	0,000	385,000	385,000	74,90 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	28 836,50 Kč	28 836,50 Kč	28 836,50 Kč	100,00%
1010	03350.N	SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ REGUL, PŘEVED A OCHRANU VEŘEJ DOPRAVY	KPL	0,000	1,000	1,000	86 250,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	86 250,00 Kč	86 250,00 Kč	86 250,00 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	0,00 Kč	1 714 372,10 Kč	1 714 372,10 Kč	1 714 372,10 Kč	
		Celkem za stavební objekt						0,00 Kč	0,00 Kč	1 714 372,10 Kč	1 714 372,10 Kč	1 714 372,10 Kč	
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						0,00 Kč	0,00 Kč	1 714 372,10 Kč	1 714 372,10 Kč	1 714 372,10 Kč	

Za Zhotovitele:

Datum:  Digitálně podepsal Martin Lukeš
Datum: 2024.10.07 09:00:04 +02'00'

Za Objednatele:

Datum:  Ing. Radim Malát
Datum: 2024.10.07 14:49:34 +02'00'

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice - křiž. III/35522 Včelákov, II. etapa - SUSPK/1093/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/3437, PRŮTAH MIŘETIC		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 02	Číslo ZBV: 03
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 25.03.2024 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby VÝCHOD - oblast Pardubice Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice			
Přílohy evidenčního listu:		Paré č. Příjemce	
Popis Změny: V rámci PDPS bylo stanoveno předpokládané množství prováděných prací v rámci stavebního objektu SO 101. Na základě geodetického zaměření skutečného stavu provedení Stavby, a podle přepočtu provedeného na místě stavby, byl stanoven doměrek dotčených položek soupisu prací č. 451315 (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37), č. 465512 (DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC), č. 572213 (SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2), č. 574A34 (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM) a č. 574F56CRmB (ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S CRmB TL. 60MM). Tato změna neznamená změnu navrhovaného technického řešení, ale pouze upravuje, respektive upřesňuje řešení uvažované v PDPS z důvodu skutečného stavu a požadovaných technických parametrů. Změna tak vznikla rozdílem předpokládaného množství prováděných prací dle PDPS a množství skutečně provedených prací. Vzhledem k okolnostem vzniku Změny lze konstatovat, že Změna splňuje náležitosti § 100 odst. (1) ZZVZ a je tedy administrována jako Vyhrazená změna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných 78 523,75 Kč	Cena navrhovaných Změn záporných 0,00 Kč	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem 78 523,75 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zástupce Objednatele (TDS)	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted] Ing. Radim Malát Datum: 2024.11.15 13:08:17 +01'00'
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted] Ing. Radim Malát Datum: 2024.11.15 13:08:32 +01'00'
Projektant	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted] Digitálně podepsal Martin Hudec Datum: 2024.11.15 06:32:10 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted] Digitálně podepsal Lukáš Datum: 2024.11.14 07:27:59 +01'00'
Zhotovitel	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted] Digitálně podepsal Martin Hudec Datum: 2024.11.14 07:27:59 +01'00'
			Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 03													
Evidenční číslo a název stavby: SUSPK/1093/2024 - Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice - křiž. III/35522 Včelákov, II. etapa Číslo a název SO/PS: SO 101 - III/3437, PRŮTAH MIŘETIC								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 02					
								Změna položek podle §100					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	451315	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C30/37	M3	2,030	2,348	0,318	4 395,70 Kč	8 923,27 Kč	0,00 Kč	1 397,83 Kč	10 321,10 Kč	1 397,83 Kč	15,66%
32	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,060	4,696	0,636	10 837,40 Kč	43 999,84 Kč	0,00 Kč	6 892,59 Kč	50 892,43 Kč	6 892,59 Kč	15,67%
40	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 601,000	3 696,520	95,520	15,00 Kč	54 015,00 Kč	0,00 Kč	1 432,80 Kč	55 447,80 Kč	1 432,80 Kč	2,65%
42	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	3 601,000	3 696,520	95,520	260,90 Kč	939 500,90 Kč	0,00 Kč	24 921,17 Kč	964 422,07 Kč	24 921,17 Kč	2,65%
43	574F56CRmB	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S CRmB TL. 60MM	M2	3 608,000	3 696,520	88,520	495,70 Kč	1 788 485,60 Kč	0,00 Kč	43 879,36 Kč	1 832 364,96 Kč	43 879,36 Kč	2,45%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						2 834 924,61 Kč	0,00 Kč	78 523,75 Kč	2 913 448,36 Kč	78 523,75 Kč	
		Celkem za stavební objekt						7 924 645,24 Kč	0,00 Kč	78 523,75 Kč	8 003 168,99 Kč	78 523,75 Kč	
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						7 924 645,24 Kč	- 1 074 366,15 Kč	1 154 515,40 Kč	8 004 794,49 Kč	80 149,25 Kč	

Za Zhotovitele:

Datum:

Martin Lukeš

Digitálně podepsal
Martin Lukeš
Datum: 2024.11.14
07:28:12 +01'00'

Za Objednatele:

Datum:

Ing. Radim Malát

Digitálně podepsal
Ing. Radim Malát
Datum: 2024.11.15
13:08:44 +01'00'

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice - křiž. III/35522 Včelákov, II. etapa - SUSPK/1093/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/3437, PRŮTAH MIŘETIC		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 02	Číslo ZBV: 03
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 25.03.2024 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby VÝCHOD - oblast Pardubice Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice			
Přílohy změnového listu:		Paré č.	Příjemce
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Popis Změny: V rámci předchozí ZBV 01 stavebního objektu SO 101 byly řešeny následující Změny: 1) Doplnění silničního ostrůvku usnadňujícího přecházení chodců v prostoru křižovatky s komunikací III/33774 v úseku km 0,360. 2) Realizace šikmých čel příčného propustku v úseku km 0,495 nad rámec předpokladu PDPS. 3) Nahrazení původně uvažované vrstvy mechanicky zpevněného kameniva za vrstvu recyklace provedené za studena na místě (RS 0/45 CA v tloušťce 180 mm v souladu s ČSN 73 6147). Na základě geodetického zaměření skutečného stavu provedení Stavby, a podle přepočtu provedeného na místě stavby, bylo zjištěno, že v rámci předchozí ZBV 01 nebyly zohledněny všechny potřebné práce pro provedení výše uvedených Změn. Z tohoto důvodu dochází v rámci této ZBV 03 k upřesnění skutečně zjištěného vlivu na dotčené položky soupisu prací. Změny mají vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014111.1 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 014211 (POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE), č. 12373.2 (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I), č. 12573 (VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I), č. 17120 (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ), č. 272315.N (ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37), č. 317325 (ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37), č. 56330.3 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI), č. 917224.2 (SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM), č. 917224.3 (SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM), č. 91726.1 (KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ) a č. 91726.2 (KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ). Změny mají dále vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 45157.1.N (PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO) pro vyplň silničního ostrůvku okrasným šterkem (kačírkem). Změny vyplývají z dodatečných požadavků třetích stran a dále ze skutečně zjištěného stavu v době provádění samotných prací, tudíž vznikly v důsledků okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péčí o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí. Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena vypuštěných prací - 558 418,09 Kč	Cena dodatečných prací 68 327,03 Kč	Cena navrhovaných změn celkem - 490 091,06 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zástupce Objednatele (TDS)	jméno	datum	podpis je podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2024.11.15 13:09:06 +01'00'

Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ				
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice - křiž. III/35522 Včelákov, II. etapa - SUSPK/1093/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/3437, PRŮTAH MIŘETIC		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 101 / 02	Číslo ZBV: 03	
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	Jméno: [redacted]	Datum: [redacted]	Podpis: [redacted]	Digitálně podepsal Ing. Radim Malát Datum: 2024.11.15 13:09:21 +01'00'
Projektant	Jméno: [redacted]	Datum: [redacted]	Podpis: [redacted]	Digitálně podepsal Bc. Martin Hudec Datum: 2024.11.15 06:32:44 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	Jméno: [redacted]	Datum: [redacted]	Podpis: [redacted]	Digitálně podepsal Ing. Jiří Synek Datum: 2024.11.15 18:51:56 +01'00'
Zhotovitel	Jméno: [redacted]	Datum: [redacted]	Podpis: [redacted]	Digitálně podepsal Martin Lukeš Datum: 2024.11.14 07:28:27 +01'00'
				Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 03													
Evidenční číslo a název stavby: SUSPK/1093/2024 - Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice - křiž. III/35522 Včelákov, II. etapa Číslo a název SO/PS: SO 101 - III/3437, PRŮTAH MIŘETIC								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								č. 02					
								Změna položek podle §222, odst. (6)					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	2 375,468	1 791,968	-583,500	84,60 Kč	200 964,59 Kč	- 49 364,10 Kč	0,00 Kč	151 600,49 Kč	- 49 364,10 Kč	-24,56%
4	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	16,200	12,450	-3,750	173,70 Kč	2 813,94 Kč	- 651,38 Kč	0,00 Kč	2 162,56 Kč	- 651,38 Kč	-23,15%
13	12373.2	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	1 180,500	597,000	-583,500	272,80 Kč	322 040,40 Kč	- 159 178,80 Kč	0,00 Kč	162 861,60 Kč	- 159 178,80 Kč	-49,43%
14	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	190,755	187,005	-3,750	128,90 Kč	24 588,32 Kč	- 483,38 Kč	0,00 Kč	24 104,94 Kč	- 483,38 Kč	-1,97%
19	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	3 394,453	2 810,953	-583,500	11,90 Kč	40 393,99 Kč	- 6 943,65 Kč	0,00 Kč	33 450,34 Kč	- 6 943,65 Kč	-17,19%
28	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	3,900	8,100	4,200	13 262,00 Kč	51 721,80 Kč	0,00 Kč	55 700,40 Kč	107 422,20 Kč	55 700,40 Kč	107,69%
37	56330.3	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 180,500	592,000	-588,500	557,50 Kč	658 128,75 Kč	- 328 088,75 Kč	0,00 Kč	330 040,00 Kč	- 328 088,75 Kč	-49,85%
66	917224.2	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	161,500	169,500	8,000	440,60 Kč	71 156,90 Kč	0,00 Kč	3 524,80 Kč	74 681,70 Kč	3 524,80 Kč	4,95%
67	917224.3	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	61,000	65,000	4,000	331,70 Kč	20 233,70 Kč	0,00 Kč	1 326,80 Kč	21 560,50 Kč	1 326,80 Kč	6,56%
69	91726.1	KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	36,000	28,000	-8,000	935,40 Kč	33 674,40 Kč	- 7 483,20 Kč	0,00 Kč	26 191,20 Kč	- 7 483,20 Kč	-22,22%
70	91726.2	KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ	M	10,000	6,000	-4,000	935,40 Kč	9 354,00 Kč	- 3 741,60 Kč	0,00 Kč	5 612,40 Kč	- 3 741,60 Kč	-40,00%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						1 435 070,79 Kč	- 555 934,86 Kč	60 552,00 Kč	939 687,93 Kč	- 495 382,86 Kč	

Nové položky

1005	272315.N	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37	M3	0,000	-0,452	-0,452	5 493,87 Kč	0,00 Kč	- 2 483,23 Kč	0,00 Kč	- 2 483,23 Kč	- 2 483,23 Kč	100,00%
1008	45157.1.N	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	0,000	7,500	7,500	1 036,67 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	7 775,03 Kč	7 775,03 Kč	7 775,03 Kč	100,00%
		Celkem za nové položky						0,00 Kč	- 2 483,23 Kč	7 775,03 Kč	5 291,80 Kč	5 291,80 Kč	
		Celkem za všechny položky						1 435 070,79 Kč	- 558 418,09 Kč	68 327,03 Kč	944 979,73 Kč	- 490 091,06 Kč	
		Celkem za stavební objekt						7 924 645,24 Kč	- 558 418,09 Kč	68 327,03 Kč	7 434 554,18 Kč	- 490 091,06 Kč	
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						7 924 645,24 Kč	- 1 074 366,15 Kč	1 154 515,40 Kč	8 004 794,49 Kč	80 149,25 Kč	

Za Zhotovitele:

Datum: **Martin Lukeš**
Digitálně podepsal Martin Lukeš
Datum: 2024.11.14 07:28:40 +01'00'

Za Objednatele:

Datum: **[Signature]**
Digitálně podepsal Ing. Radim Malát
Datum: 2024.11.15 13:09:35 +01'00'

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ			
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice - křiž. III/35522 Včelákov, II. etapa - SUSPK/1093/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/3437, MIŘETICE – KŘIŽ. III/35522; km 0,500 – km 0,834		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.1 / 01	Číslo ZBV: 04
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 25.03.2024 Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby VÝCHOD - oblast Pardubice Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice			
Přílohy evidenčního listu:		Paré č. Příjemce	
Popis Změny: V rámci PDPS bylo stanoveno předpokládané množství prováděných prací v rámci stavebního objektu SO 102.1. Na základě geodetického zaměření skutečného stavu provedení Stavby, a podle přepočtu provedeného na místě stavby, byl stanoven doměrek dotčených položek soupisu prací č. 014111 (POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)), č. 11332.1 (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO), č. 11332.2 (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO), č. 11332.3 (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO), č. 11332.4 (ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO), č. 12373.1 (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I), č. 12373.2 (ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I), č. 12573 (VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I), č. 17120 (ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ), č. 56330.2 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI), č. 56330.3 (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI), č. 572213 (SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2) a č. 574A34 (ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM). Tato změna neznamena změnu navrhovaného technického řešení, ale pouze upravuje, respektive upřesňuje řešení uvažované v PDPS z důvodu skutečného stavu a požadovaných technických parametrů. Změna tak vznikla rozdílem předpokládaného množství prováděných prací dle PDPS a množstvím skutečně provedených prací. Vzhledem k okolnostem vzniku Změny lze konstatovat, že Změna splňuje náležitosti § 100 odst. (1) ZZVZ a je tedy administrována jako Vyhrazená změna.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Dopad Změny na cenu Stavby a SO:	Cena navrhovaných Změn kladných 12 310,97 Kč	Cena navrhovaných Změn záporných - 270 658,97 Kč	Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem - 258 348,00 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Zástupce Objednatele (TDS)	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted] Digitálně podepsal Radim Malát Datum: 2024.11.15 13:07:02 +01'00'
Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted] Digitálně podepsal Radim Malát Datum: 2024.11.15 13:07:17 +01'00'
Projektant	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted] Digitálně podepsal Bc. Martin Hudec Datum: 2024.11.15 06:34:33 +01'00'
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted] Digitálně podepsal Ing. Jiří Datum: 2024.11.15 15:27 +01'00'
Zhotovitel	jméno: [redacted]	datum	podpis [redacted] Digitálně podepsal Datum: 2024.11.15 14:07:02 +01'00'

Evidenční list změny dle §100 ZZVZ		
Název a evidenční číslo stavby: Rekonstrukce silnice III/3437 Mířetice - křiž. III/35522 Včelákov, II. etapa - SUSPK/1093/2024 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): III/3437, MÍŘETICE – KŘIŽ. III/35522; km 0,500 – km 0,834	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 102.1 / 01	Číslo ZBV: 04
		Číslo paré:

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 04													
Evidenční číslo a název stavby: SUSPK/1093/2024 - Rekonstrukce silnice III/3437 Miřetice - křiž. III/35522 Včelákov, II. etapa Číslo a název SO/PS: SO 102.1 - III/3437, MIŘETICE – KŘIŽ. III/35522; km 0,500 – km 0,834								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. 01 Změna položek podle §100					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)	M3	1 439,614	1 134,710	-304,904	84,60 Kč	121 791,34 Kč	- 25 794,88 Kč	0,00 Kč	95 996,46 Kč	- 25 794,88 Kč	-21,18%
5	11332.1	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	44,363	31,810	-12,553	178,90 Kč	7 936,54 Kč	- 2 245,73 Kč	0,00 Kč	5 690,81 Kč	- 2 245,73 Kč	-28,30%
6	11332.2	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	73,480	51,436	-22,044	178,90 Kč	13 145,57 Kč	- 3 943,67 Kč	0,00 Kč	9 201,90 Kč	- 3 943,67 Kč	-30,00%
7	11332.3	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	270,908	189,636	-81,272	178,90 Kč	48 465,44 Kč	- 14 539,56 Kč	0,00 Kč	33 925,88 Kč	- 14 539,56 Kč	-30,00%
8	11332.4	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	54,993	38,496	-16,497	178,90 Kč	9 838,25 Kč	- 2 951,31 Kč	0,00 Kč	6 886,94 Kč	- 2 951,31 Kč	-30,00%
13	12373.1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	66,420	46,494	-19,926	272,80 Kč	18 119,38 Kč	- 5 435,81 Kč	0,00 Kč	12 683,57 Kč	- 5 435,81 Kč	-30,00%
14	12373.2	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I	M3	550,551	385,386	-165,165	272,80 Kč	150 190,31 Kč	- 45 057,01 Kč	0,00 Kč	105 133,30 Kč	- 45 057,01 Kč	-30,00%
15	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMÍNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	285,072	272,519	-12,553	128,90 Kč	36 745,78 Kč	- 1 618,08 Kč	0,00 Kč	35 127,70 Kč	- 1 618,08 Kč	-4,40%
19	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 673,868	1 356,393	-317,475	11,90 Kč	19 919,03 Kč	- 3 777,95 Kč	0,00 Kč	16 141,08 Kč	- 3 777,95 Kč	-18,97%
32	56330.2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	337,328	236,130	-101,198	632,60 Kč	213 393,69 Kč	- 64 017,85 Kč	0,00 Kč	149 375,84 Kč	- 64 017,85 Kč	-30,00%
33	56330.3	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	605,544	423,881	-181,663	557,50 Kč	337 590,78 Kč	- 101 277,12 Kč	0,00 Kč	236 313,66 Kč	- 101 277,12 Kč	-30,00%
38	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 891,720	1 936,020	44,300	15,00 Kč	28 375,80 Kč	0,00 Kč	664,50 Kč	29 040,30 Kč	664,50 Kč	2,34%
42	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 891,720	1 936,020	44,300	262,90 Kč	497 333,19 Kč	0,00 Kč	11 646,47 Kč	508 979,66 Kč	11 646,47 Kč	2,34%
		Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou						1 502 845,10 Kč	- 270 658,97 Kč	12 310,97 Kč	1 244 497,10 Kč	- 258 348,00 Kč	
		Celkem za stavební objekt						4 294 417,46 Kč	- 270 658,97 Kč	12 310,97 Kč	4 036 069,46 Kč	- 258 348,00 Kč	
		Celkem za stavební objekt po všech změnách						4 294 417,46 Kč	- 270 658,97 Kč	12 310,97 Kč	4 036 069,46 Kč	- 258 348,00 Kč	

Za Zhotovitele:

Datum:  Digitálně podepsal Martin Lukeš
Datum: 2024.11.14 07:30:05 +01'00'

Za Objednatele:

Datum:  Digitálně podepsal Ing. Radim Malát
Datum: 2024.11.15 13:07:29 +01'00'