

Název stavby:	Oprava části oplocení areálu Benedikt - havarijní stav, včetně břehové linie
Číslo smluvního vztahu:	2024/110
Název části stavby (PS, SO):	SO 01 - Oplocení Benedikt, SO 02 - Břehová linie
Objednatel: Technické služby města Mostu a.s. Dělnická 164, 43401 Most	Zhotovitel: NATALSTAV CZ, s.r.o. Mostecká 29, 43401 Most

Na základě oznámení ~~projektanta~~/zhotovitele/~~objednatel~~/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

- 1) Na úpravu břehové linie jako vrchní vrstva praný štěrk (kačírek) frakce 4/8 mm.
- 2) Oplocení po opravě bude natřeno.
- 3) Osazování nových plotových sloupků a montáž stávajících plotových polí.

Nové řešení:

- 1) Technické řešení beze změn, vliv pouze na termín z důvodu nedostupnosti materiálu u dodavatele.
- 2) Technické řešení beze změn, vliv pouze na termín z důvodu klimatických podmínek.
- 3) Technické řešení beze změn, vliv pouze na termín z důvodu klimatických podmínek.

Zdůvodnění změny:

Nedostupnost materiálu a klimatické podmínky.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	3 898 410,59 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	0,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	3 898 410,59 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.12.2024
Nový termín dokončení díla:	31.05.2025

Změnu navrhuje:

Datum:

Podpis: Jan
Charuza

Digitálně podepsal
Jan Charuza
Datum: 2024.11.25
12:53:55 +01'00'

Změnový list vyhotovil:

Datum:

Podpis: Jan
Charuza

Digitálně podepsal
Jan Charuza
Datum: 2024.11.25
12:54:15 +01'00'

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum:

Podpis: Jan
Charuza

Digitálně podepsal
Jan Charuza
Datum: 2024.11.25
12:54:40 +01'00'

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

Podpis: Ing. Michal
Hartman

Digitálně podepsal
Ing. Michal
Hartman
Datum: 2024.11.26
07:40:30 +01'00'

Správce rozpočtu :

Datum:

Podpis: Ing.
Vladimír
Plhák

Digitálně podepsal
Ing. Vladimír Plhák
Datum: 2024.11.25
11:52:16 +01'00'

Příloha změnového listu: